

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

GRUPO ELIBZA S.A DE C.V. CALLE VOLCAN DE BOTAMANE No. 1367 B LOMAS DE SAN ISIDRO, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80197 RFC: GEL230214IP3 INSS: 23346449104		CONTRATO: HAE-012-PR-2025/A ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: PERIODO DEL CONTRATO: OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLITTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. LOCALIDAD: TAYOLITTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 DEL AL 17/09/2025 19/12/2025	
--	--	---	--	--	--



ESTIMACIÓN										
ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO			PERIODO: 17 SEPTIEMBRE/2025 AL 19/DICIEMBRE/2025			IMPORTE:		\$ 772,192.44		
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLITTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			GRUPO ELIBZA S.A DE C.V.			FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025				
			CONTRATO: HAE-012-PR-2025/A							
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE			
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
1	AULA ADOSADA									
	PRELIMINARES:									\$65,439.94
1.1.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		M2	49.20	\$10.63	0.00	63.95	63.95	14.75	\$679.79
1.1.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO APTO PARA LA CONSTRUCCIÓN CON UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 60 CM		M3	22.64	\$64.72	0.00	58.06	58.06	35.42	\$3,757.64
1.1.3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO APTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO.		M3	29.43	\$72.99	0.00	75.48	75.48	46.05	\$5,509.29
1.1.4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO APTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DENTRO DE LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO.		M3/KM	29.43	\$64.19	0.00	75.48	75.48	46.05	\$4,845.06
1.1.5	RELLENO DE MATERIAL INERTE INCLUYE: COMPACTACION CON BAILARINA,SUMINISTRO,CARGA Y ACARREO DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO		M3	87.60	\$443.16	0.00	79.30	79.30	-8.30	\$35,142.59
1.1.6	ACARREO DE MATERIAL DE RELLENO DENTRO DE LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO		M3-KM	525.60	\$9.39	0.00	475.83	475.83	-49.77	\$4,458.04
1.1.7	DEMOLICION DE MARQUESINA DE AULA EXISTENTE CON EQUIPO DEMOLEDOR		M3	0.40	\$1,776.31	0.00	0.40	0.40	0.00	\$710.52
1.1.8	DEMOLICION DE TRABE CUMBRE Y VIGAS LATERALES EN AULA EXISTENTE,CON EQUIPO DEMOLEDOR		M3	0.09	\$8,841.24	0.00	0.08	0.08	-0.01	\$707.30

ING. BIANCA GRACIELA SALAZAR
 GRUPO ELIBZA S.A DE C.V
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VILLALBA CHACÓN
 DIR. DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
 SERVICIOS PÚBLICOS DE ELOTA

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

GRUPO ELIBZA S.A DE C.V. CALLE VOLCAN DE BOTAMANE No. 1367 B LOMAS DE SAN ISIDRO, CUILACAN, SINALOA. C.P. 80197 RFC: 6EL230214IP3 INSS: 23346449104	CONTRATO: HAE-012-PR-2025/A		FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025	
	ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO		DEL	AL
	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:		17/09/2025	19/12/2025
	PERIODO DEL CONTRATO:		17/09/2025	19/12/2025
	OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLITTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			

ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO			ESTIMACION					PERIODO: 17 SEPTIEMBRE/2025 AL 19/DICIEMBRE/2025		IMPORTE:		\$ 772,192.44	
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLITLA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE		
						UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
1.1.9	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON EQUIPO DEMOLEDOR	M3	1.04	\$2,211.15	0.00	2.06	2.06	1.02	\$4,554.97				
1.1.10	DEMOLICION DE ZAPATA EN LINEA DE ADOSAMIENTO CON EQUIPO DEMOLEDOR	M3	0.54	\$5,595.68	0.00	0.54	0.54	0.00	\$3,021.67				
1.1.11.	CARGA Y ACARIEO DE MATERIAL DE DEMOLICION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	2.70	\$455.21	0.00	4.52	4.62	1.92	\$2,133.07				
2	CIMENTACION								\$84,733.01				
1.2.2	ZAPATA DE 1.20 X 1.20 M. INCLUYE CONCRETO F'C=200KG /CM2, ARMADO CON VARILLAS DE 1/2" A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR	PIEZA	6.00	\$3,344.66	0.00	6.00	6.00	0.00	\$20,057.96				
1.2.3	DADOS DE 0.30 X 0.30 M X 0.80 M INCLUYE: CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA 20 CM	PIEZA	6.00	\$903.09	0.00	6.00	6.00	0.00	\$5,418.54				
1.4.1	MURO DE NIVELACION INCLUYE:ZAPATA CORRIDA DE 0.60 M DE ANCHO X 0.10 M DE ESPESOR, BLOCK HUECO DE 15X20X40CM ASENTADO CON MORTERO _ARENA PROP 1:3,RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2,ARMADA CON VARILLAS VERTICALES Y HORIZONTALES A CADA 40 CM, IMPERMEABILIZACION ASFALTICA.	ML	28.00	\$823.60	0.00	42.78	42.78	14.78	\$35,233.61				

ING. BIANCA GRACIELA SALAZAR
GRUPO ELIBZA S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VALENZUELA CHACON
DIR. DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

GRUPO ELIBZA S.A DE C.V. CALLE VOLCAN DE BOTAMANE No. 1367 B LOMAS DE SAN ISIDRO, CUILACAN, SINALOA. C.P. 80197 RFC: GEL230214IP3 IMSS: 23346449104	CONTRATO: HAE-012-PR-2025/A		FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025	
	ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO	DEL	AL	
	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	17/09/2025	19/12/2025	
	PERIODO DEL CONTRATO:	17/09/2025	19/12/2025	
	OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITLA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			



ESTIMACION									
ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO		PERIODO: 17 SEPTIEMBRE/2025 AL 19/DICIEMBRE/2025				IMPORTE:		\$ 772,192.44	
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITLA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		GRUPO ELIBZA S.A DE C.V.				FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025			
		CONTRATO: HAE-012-PR-2025/A							
PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE			
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
1.6.1	FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MALLA _LAC DE 6X6 10/10 ,ACABADO FLOTEADO	M2	48.00	\$472.82	0.00	50.85	50.85	2.85	\$24,042.90
3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS								\$283,635.36
1.5.1.1	DALA DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM INCLUYE:CONCRETO F'C=200 KG/CM2,ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO,ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAMETRO,CIMBRA Y DESCIMBRA	ML	28.00	\$483.74	0.00	28.76	28.76	0.76	\$13,912.36
1.5.1.1.2	DALA DE CERRAMIENTO DE 10 X 15 CM INCLUYE: CONCRETO F'C=200 KG/CM2,ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y GRAPAS DE 1/4 A CADA 20 CM,CIMBRA Y DESCIMBRA	ML	7.00	\$206.77	0.00	6.87	6.87	-0.13	\$1,420.51
1.5.1.2	CASTILLOS DE 15 X 20 CM. INCLUYE: CONCRETO F'C=200 KG/CM2,ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 3/8 " DE DIAMETRO,ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAMETRO A CADA 20 CM,CIMBRA Y DESCIMBRA	ML	26.00	\$440.17	0.00	22.76	22.76	-3.24	\$10,018.27
1.7.1	MURO DE BLOCK DE JAL DE 10 X 14 X 28 CM. INCLUYE: SUMINISTRO,COLOCACION,ASENTADO CON MORTERO_ ARENA CEMENTO PROP:1:3	M2	43.40	\$576.75	0.00	31.96	31.96	-11.44	\$18,432.93
1.8.1	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 30 CM INCLUYE: CONCRETO F'C=200 KG/CM2,ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8 DE DIAMETRO,ESTRIBOS DE 1/4 " DE DIAMETRO A CADA 20 CM,CIMBRA Y DESCIMBRA	ML	16.00	\$502.36	0.00	8.11	8.11	-7.89	\$4,074.14
1.10.1	TRABE CUMBRERA DE 25 X 40 CM INCLUYE:CONCRETO FC=250 KG/CM2,ARMADA CON 4 VARILLAS DE 5/8" DE DIAMETRO,4 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 A CADA 10,15 Y 20 CM,CIMBRA Y DESCIMBRA	ML	6.60	\$1,304.90	0.00	6.81	6.81	0.21	\$8,836.37

ING. BIANCA GRACIELA SALAZAR
 GRUPO ELIBZA S.A DE C.V
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CUAACÓN
 DIR. DE DESARROLLO URBANÍSTICO Y
 SERVICIOS PÚBLICOS DE ELOTA

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA



ESTIMACION										
ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO		PERIODO: 17 SEPTIEMBRE/2025 AL 19/DICIEMBRE/2025								
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		GRUPO ELIBZA S.A DE C.V.								
		CONTRATO: HAE-012-PR-2025/A								
		CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE			
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL	
1.11.1	VIGA LATERAL DE 20 X 30 CM. INCLUYE:CONCRETO F'C=200 KG/CM2,3 VARILLAS DE 5/8 Y 2 VARILLAS DE 1/2" DE DIAMETRO,ESTRIBOS DE 1/4 A CADA 20 CM,CIMBRA Y DESCIMBRA	ML	12.30	\$866.39	0.00	13.62	13.62	1.32	\$11,800.23	
1.12.1	LOSA MACIZA DE 12 CM DE ESPESOR. INCLUYE: CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,ARMADA CON VARILLAS DE 3/8 " DE DIAMETRO A CADA 15 CM,CIMBRA Y DESCIMBRADO	M2	70.38	\$1,522.70	0.00	70.33	70.33	-0.05	\$107,091.49	
1.14.4	PERFILES EN PUERTAS ,VENTANAS,VIGAS LATERALES,TRABE CUMBRERA	ML	61.00	\$78.06	0.00	26.58	26.58	-34.42	\$2,074.83	
1.14.3	ACABADO PULIDO CON ESTUCCO HIDROFUGO WASFORD PERLA EN TRABE CUMBRERA Y LATERALES	M2	14.93	\$261.13	0.00	12.93	12.93	-2.00	\$3,376.41	
1.14.1	ACABADOS PULIDO CON ESTUCCO HIHROFUGO V/ASFARD PERLA,EN MUROS INTERIORES E EXTERIOFES	M2	109.60	\$215.36	0.00	104.86	104.86	-4.74	\$22,582.65	
1.14.2	ACABADO PULIDO CON ESTUCCO HIDROFUGO WASFORD PERLA EN TECHO	M2	70.38	\$225.53	0.00	69.04	69.04	-1.34	\$15,570.59	
1.13.1	APLANADOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON ACABADO DE RASTREADO CON MORTERO_ARENA_ CEMENTO PROP:1:3	M2	109.60	\$166.66	0.00	104.86	104.86	-4.74	\$17,475.97	
1.13.2	APLANADO EN TECHO CON ACABADO RASTREADO CON MORTERO_ARENA PROP:1:3	M2	70.38	\$218.32	0.00	69.04	69.04	-1.34	\$15,072.81	

ING. BIANCA GRACIELA SALAZAR
 GRUPO ELIBZA S.A DE C.V
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VALADIN
 DIR. DE DESARROLLO URBANO Y
 SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

GRUPO ELIBZA S.A DE C.V. CALLE VOLCAN DE BOTAMANEIA No. 1367 B LOMAS DE SAN ISIDRO, CUILACAN, SINALOA. C.P. 80197 RFC: GEL230214IP3 INSS: 23346449104	CONTRATO: HAE-012-PR-2025/A		FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025	
	ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO	DEL	AL	
	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	17/09/2025	19/12/2025	
	PERIODO DEL CONTRATO:	17/09/2025	19/12/2025	
	OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLITTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			



ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO		ESTIMACION					PERIODO: 17 SEPTIEMBRE/2025 AL 19/DICIEMBRE/2025		IMPORTE:		\$ 772,192.44	
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLITLA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		GRUPO ELIBZA S.A DE C.V.					FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025					
		CONTRATO: HAE-012-PR-2025/A										
PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE					
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL			
1.13.3	APLANADO EN TRABE CUMBREIRA ACABADO RAS-READC- CON MORTERO_ARENA_CEMENTO PROP:1:3	M2	6.30	\$222.07	0.00	4.23	4.23	-2.07	\$939.36			
1.13.4	APLANADOS EN VIGAS LATERALES ACABADO RAS-READC- CON MORTERO_CEMENTO_ARENA PROP:1:3	M2	9.00	\$214.29	0.00	8.70	8.70	-0.30	\$1,854.32			
1.23.1	P NTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX O SIMILAR INCLUYE SUMINISTRO ,FONDEO,Y APLICACIÓN	M2	195.28	\$119.23	0.00	244.00	244.00	48.72	\$29,032.12			
4	VITROPISO DE 60 X 1.20 M INCLUYE: SUMINISTRO,CCLOCACION,RECORTE,PEGAPISO,NIVELEACION Y EMBOQUILLADO	M2	48.00	\$1,242.36	0.00	47.38	47.88	-0.12	\$59,434.20			
1.16.1.1	ZOCLO DE 10 X CM DE ALTURA X 1.20 M DE LARGO, INCLUYE:PEGAPISO	ML	27.00	\$264.39	0.00	28.16	28.16	1.16	\$7,445.22			
5	AZOTEA EN MARQUESINA INCLUYE: GOTEROS SUMINISTRO,CCLOCACION,HABILITADO DE T JINO,MORTERO PROF:1:3								\$19,143.91			
1.17.1.1	IMPERMEABILIZACION DE 2 CAPAS INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE T-HERMOTEC DE 5 AÑOS,MALLA REFORZADA,SELLADOR ACRILICO,CEMENTO PLASTICO	ML	12.00	\$174.68	0.00	23.38	23.88	11.88	\$4,171.36			
1.17.1.2		M2	73.42	\$212.89	0.00	70.33	70.33	-3.09	\$14,972.55			

ING. BIANCA GRACIELA SALAZAR
GRUPO ELIBZA S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACÓN
DIR. DE DESARROLLO URBANAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

<div>GRUPO EL BZA S.A DE C.V.</div> <div>CALLE VOLCAN DE BOTAMANE No. 1367 B</div> <div>LOMAS DE SAN ISIDRO, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80197</div> <div>RFC: GEL230214IP3</div> <div>IMSS: Z3346449104</div>	CONTRATO: HAE-012-PR-2025/A		FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025	
	ESTIMACIÓN No. 01 F NIKUITO		DEL	AL
	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:		17/09/2025	19/12/2025
	PERIODO DEL CONTRATO:		17/09/2025	19/12/2025
	OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLITTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			
LOCALIDAD: TAYOLITTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				



ESTIMACION									
ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO		PERIODO: 17 SEPTIEMBRE/2025 AL 19/DICIEMBRE/2025					IMPORTE:		
GRUPO ELIBZA S.A DE C.V.									
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLITLA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.									
CONTRATO: HAE-012-PR-2025/A									
FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025									
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
6	PUERTAS Y VENTANAS								\$38,435.39
1.19.1.1.1	PJERTA MULTIPANEL DE 0.90 M X 2.13 M DE ALTURA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION,CONTRAMARCO DE POLIN DE 6',VISAGRAS,CHAPA,PLOMEADA Y NIVELADA	PIEZA	1.00	\$5,064.09	0.00	1.00	1.00	0.00	\$5,054.09
1.18.1	VENTANA DE 4.00 X 1.60 M DE ALTURA INCLUYE: SUMINISTRO,COLOCACION,ALUMINIC DE 3" EN FORMA CORREDIZA,VIDRIO DE 6MM	PIEZA	1.00	\$19,126.80	0.00	1.00	1.00	0.00	\$19,126.80
1.18.1.1	VENTANA DE 3.00 M X 1.60 M INCLUYE:SUMINISTRO Y pieza COLOCACION,ALUMINIO DE 3", EN FORMA CORREDIZA,VIDRIO DE 6 MM	PIEZA	1.00	\$14,294.50	0.00	1.00	1.00	0.00	\$14,234.50
7	INSTALACIONES ELECTRICAS								\$23,411.06
1.20.1.1	MANGUERA PRODUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	ML	30.00	\$14.12	0.00	55.54	55.54	5.54	\$734.22
1.20.1.2	CAJAS CENTRO GALVANIZADAS DE 10 CM DE ALTURA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	PIEZA	10.00	\$58.23	0.00	12.00	12.00	2.00	\$638.76
1.20.1.3	CAJAS DE 2 X 4 GALVANIZADAS INCLUYE:SUMINISTRO Y COLOCACION	PIEZA	5.00	\$47.47	0.00	6.00	6.00	1.00	\$234.82
1.20.1.4	CONTACTOS INCLUYE:TAPA,SUMINISTRO E INSTALACION	PIEZA	5.00	\$212.21	0.00	5.00	5.00	0.00	\$1,051.05
1.20.1.5	APAGADOR SENCILLO INCLUYE:SUMINISTRO,E INSTALACION,TAPA	PIEZA	1.00	\$235.15	0.00	1.00	1.00	0.00	\$235.15

ING. BIANCA GRACIELA SALAZAR
GRUPO ELIBZA S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON
DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA

0.00

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

GRUPO ELIBZA S.A DE C.V. CALLE VOLCAN DE BOTAMANE No. 1367 B LOMAS DE SAN ISIDRO, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80197 RFC: GEL230214IP3 IMSS: Z3346449104	CONTRATO: HAE-012-PR-2025/A		FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025	
	ESTIMACIÓN No. 01 F INIQUITO		DEL	AL
	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:		17/09/2025	19/12/2025
	PERIODO DEL CONTRATO:		17/09/2025	19/12/2025
	OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLITTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			
	LOCALIDAD: TAYOLITTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			



ESTIMACION									
ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO		PERIODO: 17 SEPTIEMBRE/2025 AL 19/DICIEMBRE/2025				IMPORTE:		\$ 772,192.44	
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAVOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		GRUPO ELIBZA S.A DE C.V.							
		CONTRATO: HAE-012-PR-2025/A							
PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE			
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
1.20.1.6	LAMPARAS DE SOBREPONER INCLUYE:SUMINISTRO E INSTALACION	PIEZA	10.00	\$500.02	0.00	10.00	10.00	0.00	\$5,000.20
1.20.1.7	CABLE DE #12 INCLUYE:SUMINISTRO Y COLOCACION	ML	50.00	\$36.70	0.00	52.01	52.01	-7.99	\$1,908.77
1.20.1.8	CABLE # 14, INCLUYE:SUMINISTRO Y COLOCACION	ML	30.00	\$29.98	0.00	85.58	85.58	55.58	\$2,555.69
1.21.2	LINEA DE CONDUCCIÓN INC.LUYE: ZANJA DE 30 X 40 CM,CABLE #8 MANGUERA POLIDUCTO DE 3/4"	ML	10.00	\$1,087.24	0.00	10.00	10.00	0.00	\$10,872.40
8	BANQUETAS								\$18,002.65
1.22.2	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE:CONCRETO FC=200 K3/CM2, MALLA_LAC 6X6 10/10, MANO DE OBRA.	M2	14.76	\$1,282.24	0.00	14.04	14.04	-0.72	\$18,002.65
9	CANCELERIA Y PERRERIA								\$39,442.86
1.24.1	PROTECCIÓN DE HERRERÍA DE 3.00 M X 1.40 M INCLUYE: SUMINISTRO,HERRILLADO E INSTALACION,PTR CUADRADO DE 2",VARILLA CUADRADA DE 1/2" VA CADA 15 CM ,SOLDADURA (EMPOTRADO EN MURO,ANCLADO CON 4 SOPORTES DE ANGULO DE 11/2 X 3/16	PIEZA	1.00	\$8,811.64	0.00	1.00	1.00	0.00	\$8,811.64
1.24.2	PROTECCIÓN DE HERRERÍA DE 4.00 M X 1.40 M INCLUYE: SUMINISTRO,HERRILLADO E INSTALACIÓN,PTR CUADRADO DE 2",VARILLA CUADRADA DE 1/2",SOLDADURA (EMPOTRADO EN MUROS),ANCLADO CON 6 SOPORTES DE ANGULO DE 11/2 X 3/16	PIEZA	1.00	\$11,408.45	0.00	1.00	1.00	0.00	\$11,408.45

ING. BIANCA GRACIELA SALAZAR
 GRUPO ELIBZA S.A DE C.V
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO ALADES
 DIR. DE DESARR. URBANO, OBRAS Y
 SERVICIOS PUBLICOS ELOTA

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

GRUPO ELIBZA S.A DE C.V. CALLE VOLCAN DE BOTAMANE No. 1367 B LOMAS DE SAN ISIDRO, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80197 RFC: 6EL230214IP3 INSS: 23346449104	CONTRATO: HAE-012-PR-2025/A		FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025	
	ESTIMACIÓN No. 01 F NIQUITO	DEL	AL	
	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	17/09/2025	19/12/2025	
	PERIODO DEL CONTRATO:	17/09/2025	19/12/2025	
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLITTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				
LOCALIDAD: TAYOLITTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				



ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO		ESTIMACION					PERIODO: 17 SEPTIEMBRE/2025 AL 19/DICIEMBRE/2025		IMPORTE:		\$ 772,192.44	
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLITTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE			
				UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL	
1.26.3	PJERTA DE REJAS PARA PROTECCIÓN DE PUERTA DE 0.90 M X 2.13 M DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN, PTF DE 2' CON VARILLA REDONDA LISA DE 1/2, SOLDADURA, VISAGRAS, CHAPA, PINTURA	PIEZA	1.00	\$6,477.89	0.00	1.00	1.00	0.00	\$6,477.89			
1.27.1	PJERTA CORREDIZA DE 0.90 M X 2.80 M DE LARGO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, ALUMINIO DE 3" Y ACRILICO	PIEZA	1.00	\$5,452.15	0.00	1.00	1.00	0.00	\$5,452.15			
1.27.2	PJERTA CORREDIZA DE 0.90 M X 3.90 M DE LARGO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, ALUMINIO DE 3" Y ACRILICO	PIEZA	1.00	\$7,292.73	0.00	1.00	1.00	0.00	\$7,292.73			
1.26.1	OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCION DE NICHOS DE 2.30 M DE LARGO, .50M DE ANCHO X 0.77 M DE ALTURA INCLUYE: BASE DE 10 CIA DE ESPESOR, LOSA , CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 X 10 CM DE ESPESOR, MUÑO DE BLOQUE SOLIDO DE 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA PROP:1:1.5, APLANADOS ACABADOS PULIDO CON ESTUCCO, PINTURA	PIEZA	1.00	\$6,853.47	0.00	1.00	1.00	0.00	\$6,853.47			
1.26.2	CONSTRUCCION DE NICHOS DE 3.90 M DE LARGO, .50 M DE ANCHO X 0.77 M DE ALTURA INCLUYE: BASE DE 10 CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADA, CON VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO A CADA 20 CM, APLANADO PULIDO, PINTURA	PIEZA	1.00	\$8,196.25	0.00	1.00	1.00	0.00	\$8,196.25			
1.25.1	BASE DE 0.60 X 1.20 X 0.10 M INCLUYE: CONCRETO FC=200 KG/CM2, TUBO DE 3" P/C, TUBO DE 1" DE DIAMETRO PVC	PIEZA	1.00	\$1,408.59	0.00	2.00	2.00	1.00	\$2,817.18			

ING. BIANCA GRACIELA SALAZAR
GRUPO ELIBZA S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VACAS DE CHATON
DIR. DE DESARROLLO URBANISTICO Y
SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

GRUPO ELIBZA S.A DE C.V. CALLE VOLCAN DE BOTAMANE No. 1367 B LOMAS DE SAN ISIDRO, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80197 RFC: GEL230214IP3 INSS: Z3346449104	CONTRATO: HAE-012-PR-2025/A		FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025	
	ESTIMACIÓN No. 01 FINQUITO	DEL	AL	
	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	17/09/2025	19/12/2025	
	PERIODO DEL CONTRATO:	17/09/2025	19/12/2025	
OBRA: CONSTRUCCION DE AUJA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLITTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				
LOCALIDAD: TAYOLITTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				



ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO		ESTIMACION					PERIODO: 17 SEPTIEMBRE/2025 AL 19/DICIEMBRE/2025	IMPORTE:	\$ 772,192.44
OBRA: CONSTRUCCION DE AUJA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAVOLITTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		GRUPO ELIBZA S.A DE C.V.					FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025		
		CONTRATO: HAE-012-PR-2025/A							
PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCED.	IMPORTE TOTAL
1.19.1	EXTRAORDINARIOS COLUMNA DE 30X30 CM. INCLUYE: COLADA CON CONCRETO F' C=200 KG/CM2. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM., C MIBRA Y DESCIMBRA.	ML	0.00	\$716.75	0.00	2.47	2.47	2.47	\$8,432.64
1.29.2	SALIDA DE MINISPLIT. INCLUYE: TUBO DE PVC 2", CODO DE 90º 2", RANURADO Y RESANES CON MORTERO 1:3	SALIDA	0.00	\$909.49	0.00	4.00	4.00	4.00	\$1,770.37
1.29.3	PLACA DE ACERO INOXIDABLE INFORMATIVA DE 40X60 CM. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA MISMA	PIEZA	0.00	\$2,453.03	0.00	1.00	1.00	1.00	\$3,637.96
1.29.4	BAJANTE DE AGUA. INCLUYE: TUBO DE PVC 2", CODO PVC 2", RANURADO Y RESANES CON MORTERO 1:3	LOTE	0.00	\$591.28	0.00	1.00	1.00	1.00	\$2,453.03
									\$531.28
								SUB- TOTAL:	\$665,683.14
								IVA 16%:	\$106,509.30
								TOTAL:	\$772,192.44

ING. BIANCA GRACIELA SALAZAR
GRUPO ELIBZA S.A DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VAJADEZ CHACON
DIR. DE DESARR. URBANO Y OBRAS
SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA