

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA REMCO, S.A DE C.V.

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL ARROYO LOS CHINOS EN EL CAMINO MOCORITO-SAN BENITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA**

REG. PADRÓN: SOP-PC-385-22

REG. FED. CAUS.: CRE0406295D4

CONTRATO No.: OPU-EST-LP-PEST-COMU-0706-2023

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 18,664,795.98

CONVENIO No.: CONV-02-2023-MI-0706-2023

IMPORTE DE CONVENIO: \$ 2,073,866.22

PERIODO DE CONVENIO 04 / AGOSTO / 2023 AL 03 / FEBRERO / 2024

INICIACIÓN PROGRAMADA: 16 DE JUNIO DE 2023

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 16 DE DICIEMBRE DE 2023

INICIACIÓN REAL: 04 DE AGOSTO DEL 2023

TERMINACIÓN REAL: 03 DE FEBRERO DEL 2024

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: DORAMA

IMPORTE DE ANTICIPO: \$6,532,678.59

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 23A31446

\$6,532,678.59

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 23A31450

\$1,866,479.59

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: A4A12142

\$2,073,866.22

EN LA LOCALIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **16 DE FEBRERO DE 2024** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL ARROYO LOS CHINOS EN EL CAMINO MOCORITO-SAN BENITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARIA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	16 DE JUNIO AL 16 DE DICIEMBRE 2023		\$ 18,664,795.98
MONTO DE CONVENIO:	04 / AGOSTO / 2023 AL 03 / FEBRERO / 2024		\$ 2,073,866.22
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	04 / AGOSTO / 2023 AL 04 / SEPTIEMBRE / 2023	\$ 8,058,594.67	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	05 / SEPTIEMBRE / 2023 AL 05 / OCTUBRE / 2023	\$ 10,401,295.74	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	06 / OCTUBRE / 2023 AL 06 / NOVIEMBRE / 2023	\$ 17,594.40	
ESTIMACIÓN No.4 ADICIONAL	07 / NOVIEMBRE / 2023 AL 07 / DICIEMBRE / 2023	\$ 1,023,912.66	
ESTIMACIÓN No.5 EXTRAORDINARIA	08 / DICIEMBRE / 2023 AL 08 / ENERO / 2024	\$ 1,126,670.56	
ESTIMACIÓN No.6 FINIQUITO	09 / ENERO / 2024 AL 03 / FEBRERO / 2024	\$ 110,594.17	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 20,738,662.20	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		\$ -	
SUMAS IGUALES:		\$ 20,738,662.20	\$ 20,738,662.20

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

RESIDENTE DE LA SOP

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

LIC. FERNANDO ZAZUETA FÉLIX