



LUIS ARTURO LUGO BLANCARTE

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



RESUMEN DE ESTIMACION		CONTRATO:	FU23-FISMDF/OP-036
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDLGO, TRAMO: FRENTE A COBAES#43 Y SECUNDARIA "MARCIAL ORDOÑEZ".		
UBICACION:	MOCHICAHUI, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.		
ESTIMACION:	DEL	AL	HOJA:
PERIODO DE ESTIMACION	03 DE JULIO DE 2023	30 DE OCTUBRE DE 2023	1 DE 1
		MONTO DEL CONTRATO (CON IVA)=	\$1,123,718.21

IMPORTE

- 1.- PRELIMINARES \$84,626.23
- 2.- BANQUETAS Y GUARNICIONES \$884,096.36

SUBTOTAL DE OBRA = \$968,722.59
 16% DE IVA = \$154,995.62
TOTAL DE ESTIMACION = \$1,123,718.21

RETENCIONES

35% DE ANTICIPO (INCLUYE IVA) = \$393,301.37
 3 % INSPECCION Y VIGILANCIA (SIN IVA) = \$29,061.67
TOTAL DE RETENCIONES = \$422,363.05

TOTAL LIQUIDO = \$730,416.84
NETO A RECIBIR = \$701,355.17

FECHA	AVANCE FISICO
12 DE AGOSTO DEL 2023	100%
SUPERVISOR	CONTRATISTA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO	LUIS ARTURO LUGO BLANCARTE

Luis Arturo Lugo B.



LUIS ARTURO LUGO BLANCARTE

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDLGO, TRAMO: FRENTE A COBAES#43 Y SECUNDARIA "MARCIAL ORDOÑEZ". **CONTRATO:** FU23-FISMDF/OP-036

UBICACION: MOCHICAHUÍ, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA. **MONTO DEL CONTRATO (CON IVA)=** \$1,123,718.21

ESTIMACION: 1(FINIQUITO) **HORA:** 1 DE: 3

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 03 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023


CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD DE OBRA			PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$)		
			UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION			EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION
1.-	PRELIMINARES						\$84,626.23		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		M2	1414.40	1414.40	0.00	1414.40	6.53	\$9,236.03
1.02	EXCAVACION A MAQUINA Y AFINE A MANO EN MATERIAL TIPO A SIN PRESENCIA DE AGUA , INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		M3.	141.44	141.44	0.00	141.44	160.43	\$22,691.22
1.03	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA CON EQUIPO MECANICO, A UN LUGAR DESIGNADO POR EL H. AYUNTAMIENTO.		M3	183.87	183.87	0.00	183.87	286.61	\$52,698.98
2.-	BANQUETAS Y GUARNICIONES								\$884,096.36
2.01	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 TNA DE AGREGADO 3/4", CON MALLAJAC 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRA, COLOCACION DE CONCRETO, ACABADO ESCORBILLADO CON VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.		M2	1414.40	1414.40	0.00	1414.40	614.83	\$869,615.55
2.02	GUARNICION TIPO "PECHO PALOMA" CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, RECORTES, CIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, ACABADO ESCORBILLADO, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.		ML	18.00	18.00	0.00	18.00	804.49	\$14,480.82

FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2023

AVANCE FISICO: 100%

SUPERVISOR DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA LUIS ARTURO LUGO BLANCARTE
Luis Arturo Lugo B.



LUIS ARTURO LUGO BLANCARTE

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMEN DE OBRA

DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDLGO, TRAMO: FRENTE A COBAES#43 Y SECUNDARIA "MARCIAL ORDOÑEZ".	CONTRATO:	FU23-FISMDF/OP-036
UBICACION:	MOCHICAHUI, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.	IMPORTE DEL CONTRATO (SIN IVA)=	\$968,722.59
ESTIMACION:	1(FINQUITO)	DEL	03 DE JULIO DE 2023
PERIODO DE ESTIMACION:		AL	30 DE OCTUBRE DE 2023

NUMERO	PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA					RESULTADO		
				UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	PARCIAL	TOTAL	
1.-	PRELIMINARES										
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		M2		190.40	4.20				799.68	1,414.40
					22.05	14.75				325.24	
					16.50	10.74	/2			88.61	
					37.41	10.74	/2			200.89	
1.02	EXCAVACION A MAQUINA Y AFINE A MANO EN MATERIAL TIPO A SIN PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA CON EQUIPO MECANICO, A UN LUGAR DESIGNADO POR EL H. AYUNTAMIENTO.		M3.		1,414.40	0.10				141.44	141.44
1.03	BANQUETAS Y GUARNICIONES		M3		141.44	1.30		ABUN		183.87	183.87
2.-											
2.01	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO Premezclado FC=150 KG/CM2 TMA DE AGREGADO 3/4", CON MALLAJA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRA, COLOCACION DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.		M2		190.40	4.20				799.68	1,414.40
					22.05	14.75				325.24	
					16.50	10.74	/2			88.61	
					37.41	10.74	/2			200.89	
2.02	GUARNICION TIPO "PECHO PALOMA" CON CONCRETO Premezclado FC=250 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, RECORTES, CIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, ACABADO ESCOBILLADO, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.		ML		18.00					18.00	18.00
	FECHA									AVANCE FISICO	
	12 DE AGOSTO DEL 2023									100%	

Luis Arturo Lugo B.

SUPERVISOR

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
ARTURO LUGO BLANCARTE



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

LUIS ARTURO LUGO BLANCARTE

DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDLGO, TRAMO: FRENTE A COBAES#43 Y SECUNDARIA "MARCIAL ORDÓÑEZ".	CONTRATO:	FU23-FISMDF/OP-036
UBICACIÓN:	MOCHICAHUJI, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.	MONTO DEL CONTRATO (CON IVA)=	\$1,123,718.21
ESTIMACIÓN:	1(FINIQUITO)	HOJA :	1 DE : 1
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 03 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023		

REPORTE FOTOGRAFICO



FECHA	12 DE AGOSTO DEL 2023	AVANCE FISICO	100%
--------------	-----------------------	----------------------	------

SUPERVISOR	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO	CONTRATISTA LUIS ARTURO LUGO BLANCARTE <i>Luis Arturo Lugo B.</i>
-------------------	--	--