

Con Autuación



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
18422
FECHA DE EXPEDICIÓN
31/08/2023
CUENTA CARGO
2113/1/000058/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1986 ROJO LOPEZ JOSE RAFAEL
PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL DIRECTA (IMD)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL IMD 2023 2023 - 99 - 99009 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613042 - 12353000003000007000007000000	397,613.75	397,613.75

Cargo	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION A LA CALLE JESUS-MARIA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA	SUBTOTAL	397,613.75
		IVA	61,972.90
		TOTAL	459,586.65

Contrato AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-004 D

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTÍN GUTIÉRREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2579

FACT.

536



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 01/SEPTIEMBRE/2023 BUENO POR \$ 449,303.54
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 54/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: REPOSICION DE DESACRGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION

CADA EN LA LOCALIDAD DE A LA CALLE JESUS MARIA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, COL. PROYECT
ALFA, CULIACAN, SINALOA
 EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/05/2023 AL 09/06/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-004 D DE FECHA 08/06/2023

OBRA NORMAL	\$	397,613.75	
AMORT.ANTICIPO	\$	-	
SUBTOTAL	\$	397,613.75	
OBRA ADICIONAL			
OBRA EXTRAORDINARIA			
16 % DE I.V.A.	\$	63,618.20	
			\$ 461,231.95
DEDUCCIONES Y RETENCIONES			
0.2% C.M.I.C			
3% F INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	11,928.41	
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO			
OTRAS			
	\$		11,928.41
TOTAL	\$		449,303.54

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIDR	ACTUAL		
NORMAL	439,166.16	\$ -	\$ 397,613.75	\$ 397,613.75	\$ 41,552.41
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	70,266.59	\$ -	\$ 63,618.20	\$ 63,618.20	\$ 6,648.39
TOTAL	509,432.75	\$ -	\$ 461,231.95	\$ 461,231.95	\$ 48,200.80

OTORGADO CON IVA
 ANTICIPO SIN IVA \$ -
 AMORTIZACIONES
 ANTERIOR \$ -
 ACTUAL \$ -
 ACUMULADO \$ -
 POR AMORTIZAR \$ -

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO _____
 CUMPLIMIENTO \$ 50,943.27

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
 GERENTE DE OBRAS JAPAC



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA: 2579

FACTURA No-

536

SOLICITUD DE PAGO N°

66

FECHA:

01/SEPTIEMBRE/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ**

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: INVERSION MUNICIPAL DIRECTA 2023

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION

CONTRATO: AYTO-JAPC-IMD-2023-SD-004 D

PRDGRAMA: 01-REHABILITACION

SUBPROGRAMA: SD-ALCANTARILLADO SANITARIO

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: A LA CALLE JESUS MARIA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD ALFA.
COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION

CONCEPTO DEL PAGO: EST. 01 NORMAL

DETALLE DEL PAGO

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			397,613.75	397,613.75
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO				
SUBTOTAL			397,613.75	397,613.75
16 % DE I.V.A			63,618.20	63,618.20
SUMA			461,231.95	461,231.95
RETENCIONES PDR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			11,928.41	11,928.41
TOTAL RETENCIONES:			11,928.41	11,928.41
IMPORTE NETO A PAGAR:			449,303.54	449,303.54
SON:		CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 54/100 M.N.		

AUTORIZO

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC



JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ

ROLR880406H89

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

AND. AMAPA DEL ORIENTE, 2479-B, Valle de Amápa, 80194, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México
Tel. 6871276857

CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

JIA840404TX0

USO CFDI: I01 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 80020

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS, 2571 NORTE, Desarrollo Urbana 3 Rios, 80020, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

Factura 536

FOLIO FISCAL (UJID)

CA278ECB-8A65-43D5-9BE5-7B9895E7190A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000701427537

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-08-31T13:22:34

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-08-31T09:08:01

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80194

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	INSP. Y VIG.	\$ 11,928.41
	Total	\$ 11,928.41

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	1	RECIBI DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION A LA CALLE JESUS MARIA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA. CONTRATO: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-004 D IMPORTE DE LA ESTIMACION: \$397,613.75 (-) AMORTIZACION: \$0.00 SUMA: \$397,613.75 MAS 16% IVA: \$63,618.20 SUBTOTAL: \$461,231.95 DEDUCCIONES: INSP Y VIG: \$11,928.41 SUMA DEDUCCIONES: \$11,928.41 SALDO LIQUIDO: \$449,303.54 Clave Prod. Serv. - 72141001 Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas No. identificación - 1 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 397613.75 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 63,618.20	\$ 397,613.75	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 397,613.75

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS, 54/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 397,613.75

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 63,618.20

RETENCIÓN LOCAL INSP. Y VIG. 3.00%

\$ 11,928.41

TOTAL

\$ 449,303.54

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

MODALIDAD DE PAGO

99 - Por definir

MONEDA

PPD - Pago en parcialidades o diferido

VERSION

MXN - Peso Mexicano

EXPORTACION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dJUwUz+EhMC3EzC7hJbPtcPG8SF+dxhZqxEdddNVIEkW+zk83jhl+d+1VmvqbB+KHZ7P7nhg+ykbt+aM6hIOARb7IT8PS71YsnH1Y1hSaldT/GggQ8GrKIEkz9LOyU
sZEDIP4wgp9CrCwbu6R0FMEjwQADUQK+allM6JkSG6ZYc1pJXDSZcru8Y7vIDOCF0mgGwnLAWr8OUm38Qy7io2z2+6EOGAN9FIFb3rx8vEY8lwp4i68C29Nu8Nf
rllISzuyMqHosLB5v5Hgn+WXK68XZYJFm91XpbEUyZ5z4b5WMufZVRoNj5PG4Q1KeIbed55ZgwDrcA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kzhazpeM85Coysr57Njzo4N9ADu1smzjLQ0CHXuBaOTrrRcVLKwYry2ZvhpKtPsbR670Int8vA79Sfo8p9iUAWKqKvYxjHM0VIJ+FCnORmUm1xXgOgucpfa1eOFM
b5BAcBdeF94ekFr4dTSDyXtuyF4ngq8/5DJoOwxcvT/SbMc1AyHqHecBDpzb8auoh80TN8VoQZxL8dmS6wNSF3Y60SDxhnLtmAJMHd+buwP5ET+ptlriZL2P
8Qu4e3RRgibNlB56dp5wJ2ox7qK7Qlp4ARLx6uYjY74APaXuOB/GhK1124O8ztpGK9GwXMAte8azFsA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|1CA279ECB-8A65-43D5-9BE5-7B9895E7190A|2023-08-31T10:22:34|STA0903206B9|dJUwUz+EhMC3EzC7hJbPtcPG8SF+dxhZqxEdddNVIEkW+zk83jhl+d+1VmvqbB+KHZ7P7nhg+ykbt+aM6hIOARb7IT8PS71YsnH1Y1hSaldT/GggQ8GrKIEkz9LOyU
sZEDIP4wgp9CrCwbu6R0FMEjwQADUQK+allM6JkSG6ZYc1pJXDSZcru8Y7vIDOCF0mgGwnLAWr8OUm38Qy7io2z2+6EOGAN9FIFb3rx8vEY8lwp4i68C29Nu8Nf
rllISzuyMqHosLB5v5Hgn+WXK68XZYJFm91XpbEUyZ5z4b5WMufZVRoNj5PG4Q1KeIbed55ZgwDrcA==|00001000000506204896||



JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ
CONTRATISTA

ARQ. CARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DE DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.bllkon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.bllkon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="536" Fecha="2023-08-31T09:08:01"
Sello="dUUnUz+EhMC3EZC7hJbPtcPG8SF+dxh1ZqxEdNvtEKw+zk631jhd+s1VmvqbB+KH27P7nhg+ykbl+aMi6hiojARb71T6P571YsnH1Y1hSaIdT/GgqQ8GrKIEkz9LoyUs2EDtP4wgr9QrCw
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000701427537"
Certificado="MIIFBzCCA9ugAwI0AgIUmdAwMDEwMDAwMDA3MDE0Mjc1MzcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDC0x0YBERUwguU0VSVKlDSU8gREUGQURNSUSU1R5QUJlT04gVjJlQ1Vl
SubTotal="397613.75" Moneda="MXN" Total="449303.54" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80194"
<cfdi:Emisor Rfc="RDLR860406H89" Nombre="JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA840404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="88020"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141001" NoIdentificacion="1" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RECIBI DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL REPOSICION DE OESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION A LA
CALLE JESUS MARIA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y 0LVD. ALFA COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA. CONTRATO: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-004 D IMPORTE DE
LA ESTIMACION: $397,613.75 (-) AMORTIZACION: $0.00 SUMA: $397,613.75 MAS 16% IVA: $63,618.20 SUBTOTAL: $461,231.95 DEDUCCIONES: INSP Y VIG.
$11,928.41 SUMA DEDUCCIONES: $11,928.41 SALDO LIQUIDO: $449,303.54" ValorUnitario="397613.75" Importe="397613.75" ObjetoImp="82">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="397613.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="8.160000" Importe="63618.200000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="63618.20">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="397613.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="8.160000" Importe="63618.20"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="11928.41" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplocRetenido="INSP. Y VIG." TasadeRetencion="3.00" Importe="11928.41"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProuCertif="5TA0903206B9" UUID="CA27BEC0-8A65-43D5-
98E5-7B9895E719BA" FechaTimbrado="2023-08-31T10:22:34"
SelloCFD="dUUnUz+EhMC3EZC7hJbPtcPG8SF+dxh1ZqxEdNvtEKw+zk631jhd+s1VmvqbB+KH27P7nhg+ykbl+aMi6hiojARb71T6P571YsnH1Y1hSaIdT/GgqQ8GrKIEkz9LoyUs2E0tP4w
NoCertificadoSAT="B00018B0080506204896"
SelloSAT="kzhszpeMB5Cqysr57Ntjzo4N9ADu1smzjLQ0CHXuBaDTrRrcVfKfWYry2ZvhpkTpsR6B70Int8vA795foBp9iUAWKgvYxjHM0V1J+FcN0RmUm1xXg0g/ucplpa1eDFMBSHBACb
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROLR860406H89	JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
JA278ECB-8A65-43D5-9BE5-7B9895E7190A	2023-08-31T09:08:01	2023-08-31T10:22:34	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1449,303.54	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



in:sent



Ausente



Redactar

Cualquier fecha Contiene archivos adjuntos Para

Búsqueda avanzada


1-50 de 2.568




23



Recibidos



Destacados




Pospuestos



Enviados



Borradores




Spam



Más

Etiquetas




Para: Facturación

JOSÉ R. ROJO 536 - BUEN DÍA!!



JOSÉ R. ROJO ...

JOSE R. ROJO ...




Para: Facturación

JAVIED 858 - BUEN DÍA!!



JAVIED 858.pdf

JAVIED 858.xml




Para: Gibran 2

Recibidos: Fwd: FACTURAS CORREGIDAS jppdc - Hola buen día!! falta que entregue la factura en...



LOAM891124Y...

LOAM891124Y... 19




Para: Facturación

SUENOS BAJO TECHO 69 - BUEN DÍA!! - Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6...



SUENOS BAJO ...

SUENOS BAJO ...




Para: UGA 2

Recibidos: FACTURA 916 CONTRATO SC-027-D - Hola buenas tardes!!! me están pidiendo en co...



OSR150318D9A...

OSR150318D9A... 1



Para: Gibran 5

Recibidos: FACTURA 561 - Hola buen día!! las facturas tienen la forma de pago y el método de pa...



LOAM891124Y...

LOAM891124Y... 5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTRATISTA: JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ

OBRA: REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION A LA CALLE JESUS MARIA ENTRE AV. MAQUÍO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL. PROYECTO ALFA, CULIACÁN, SINALOA

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 01 N

CONTRATO: N°. AYT0-JAFAC-IMD-2023-SD-004 D

ESTIMACIONES	CONCEPTO	ESTADO DE CUENTA	IMPORTE	SALDO
	MONTO CONTRATO SIWA		439,166.16	439,166.16
	ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL		387,613.75	41,552.41

RETENCIONES	ANTICIPO-AMORTIZACION	IMPORTE	SALDO
	MONTO ANTICIPO SIWA	0.00	0.00
	ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL	0.00	0.00

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 1 N	CONCEPTO	IMPORTE
	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	387,613.75
	MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
	SUMA	387,613.75
	MÁS 16% I.V.A.	63,618.20
	SUBTOTAL	461,231.95
	DEDUCCIONES:	
	3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	11,928.41
	SUMA DEDUCTIVAS	11,928.41
	SALDO LIQUIDO	449,303.54

FORMULADO
JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ
CONTRATISTA

REVISÓ
ARG. CARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZÓ
ING. LUIS ANTONIO FERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

VO. BO.
ING. JOSÉ IGNACIO HERRERA RUBIO
SUB-GERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA DE 1 3

ESTIMACIÓN: 01 NORMAL DEL: 11/05/2023 AL 09/06/2023 IMPORTE: \$ 397,613.75
 LUGAR: CULIACÁN, SINALOA. CONTRATISTA: JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ
 OBRA: REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION A LA CALLE JESUS MARIA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL. PROYECTO ALFA CULIACÁN, SINALOA.
 CONTRATO: N.º AYTO.-JAPAC-IMD-2023-SD-004 D
 PRESUPUESTO: \$ 439,166.16 MAS I.V.A.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		
A	ALCANTARILLADO SANITARIO						
2	DESCARGAS DOMICILIARIAS						
01	PRELIMINARES						
0101010	TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE PERFILES Y/O CUADRICULA PARA SU AUTORIZACION Y EJECUCION.	ML	216.00	184.70	0.00	184.70	\$4,872.39
02	ACARREOS						
0102041	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: CARGA MECANICA, ABUNDAMIENTO, APLAMAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	174.96	144.06	0.00	144.06	\$18,662.89
05	EXCAVACIONES						
0105050	EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCION, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COLOCACION DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACION HASTA LA INSTALACION.						
0105050	EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	174.96	144.06	0.00	144.06	\$10,149.03
06	PLANTILLAS						
0106010	PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	12.96	11.11	0.00	11.11	\$148.99
07	RELLENOS						
0107010	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE, ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	54.50	47.00	0.00	47.00	\$6,908.63

[Handwritten signatures and initials]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA
 DE
 2
 3

ESTIMACIÓN: 01 NORMAL
 DEL: 11/05/2023 AL 09/06/2023 IMPORTE: \$ 397,613.75
 LUGAR: CULIACÁN, SINALOA
 CONTRATISTA: JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ
 OBRA: REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION A LA CALLE
 JESUS MARIA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL. PROYECTO ALFA,
 CULIACÁN, SINALOA
 CONTRATO: N° ATTO-JAPAC-IMD-2023-SD-004 D
 PRESUPUESTO: \$ 439,166.16 MAS I.V.A.

CLAVE	PARTIDA	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		
0107013	0	RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE; DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3.	M3	103.68	94.23	0.00	\$155.91	\$14,691.40
0208098	5	DESCARGAS DOMICILIARIAS INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO S-METRICA S-20 DE 160 mm. Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBO Y CONEXIONES DE PZAS ESPECIALES INCLUYE, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, TRAZOS, NIVELACION Y LA PRUEBA HIDROSTATICA Y/O NEUMATICA SE REALIZARA CONJUNTAMENTE CON LA TUBERIA DE LA RED DE ATARJEAS.	ML	216.00	184.70	0.00	\$47.91	\$8,848.98
0208100	0	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO Y PZAS. ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	216.00	184.70	0.00	\$143.12	\$26,434.26
4410113	3	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO S-METRICA S-20 DE 160 mm. DE DIAM.	PZA	36.00	20.00	0.00	\$94.87	\$1,897.40
4415028	7	CODO PVC ALCANTARILLADO 160 mm.	PZA	36.00	20.00	0.00	\$373.80	\$7,478.00
4415028	2	YEE DE PVC DE 200 x 160 mm.						
30		REGISTROS						
0130010	0	REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CMS. INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CMS. ESP. DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 ARMADA CON ACERO DE 3/8" DIAM A.C. 30 CMS. AMBOS SENTIDOS, MURO DE TABIQUE Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3, MEDIA CAÑA DE CONCRETO SIMPLE, DALA DE CERRAMIENTO DE 15x15 CMS. DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADO CON TRES VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. TAPA DE 7 CMS. DE ESP. DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS 3/8" @ 10 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CONTRAMARCO CON ANGULAR DE 2"x2"x1/4" MARCO CON ANGULAR DE 1 1/2" x 1/2" x 1/4" PROTEGIDOS CON ALQUITRAN O RP 5 A 16 MILESIMAS DE PULGADAS, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.						

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA
DE

3
3

ESTIMACIÓN: 01 NORMAL DEL: 11/05/2023 AL 09/06/2023 IMPORTE: \$ 397,613.75
 LUGAR: CULIACÁN, SINALOA CONTRATISTA: JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ
 OBRA: REPOSICIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACIÓN A LA CALLE JESÚS MARÍA ENTRE AV. MAQUÍO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL. PROYECTO ALFA, CULIACÁN, SINALOA
 CONTRATO: N°. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-004 D PRESUPUESTO: \$ 439,166.16 MAS I.V.A.

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		
0130010	REGISTRO DE 40x60x100 CM. (INTERIDRES)	PZA	36.00	36.00	0.00	\$5,741.11	\$206,679.96
0139006	OTRDS SONDEOS (HASTA 2M2) PARA CFE	SONDEO	36.00	36.00	0.00	\$984.49	\$35,441.64
0139001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO.	ML	216.00	181.00	0.00	\$2.30	\$418.30
0139782	INSTALACIÓN DE CDDO PVC ALCANTARILLADO 160 0 mm.	PZA	36.00	20.00	0.00	\$81.50	\$1,630.00
0139782	INSTALACIÓN DE YEE DE PVC DE 200 x 160 mm.	PZA	36.00	20.00	0.00	\$97.85	\$1,957.00
0140010	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE						
7	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)	M3	67.46	58.11	0.00	341.05	\$19,818.42
8	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO DE HASTA 4" DIAM.) MEDIDO EN ZANJA PARA RELLENO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)	M3	103.68	94.23	0.00	319.50	\$30,106.49
TOTAL							\$397,613.75

CONFIRMADO:
 JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ
 CONTRATISTA.

ING. CARLOS ENRIQUE FÉLIX LECHUGA
 RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
 JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN OBRAS JAPAC

ING. JOSE IGNACIO ARRANAGA RUBIO
 SUB-GERENTE DE OBRAS JAPAC