



**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
CONTRATISTA-SOP**

EN LA LOCALIDAD DE: CULIACÁN MUNICIPIO DE: CULIACÁN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS  
11:00 HRS. DEL DIA: 18 DE: NOVIEMBRE DEL 2022 SE REUNIERON LAS PERSONAS

CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA  
ESTATAL:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD. DIEGO VALADÉS, EN LA CIUDAD DE  
CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD : CULIACÁN MUNICIPIO: CULIACÁN

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

**CONSTRUCCIÓN DE GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD. DIEGO VALADÉS, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES,  
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.**

FECHA DE INICIO DE LA OBRA  
**26 DE ABRIL DEL 2022**

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:  
**26 DE DICIEMBRE DEL 2022**

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA  
**06 DE MAYO DEL 2022**

FECHA DE TÉRMINO REAL DE LA OBRA:  
**15 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.  
**SAF-AIP-IED-00-056/2022**

Y FUE CONTRATADA CON:  
MEDIANTE CONTRATO No.:  
CON UN IMPORTE DE:  
CONVENIO No.:  
CONVENIO No.:  
CON UN IMPORTE DE:

**DARRECO, S.A. DE C.V.**  
**OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022**  
**\$ 19,357,246.53 IVA INCLUIDO**  
**CONV-01-2022-D-C1804-2022 AL 04 DE ENERO DEL 2023**  
**CONV-02-2022-MI-C1804-2022**  
**\$ 973,308.02 IVA INCLUIDO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION No. 1	DEL 06 AL 27-MAY.-2022	\$1,797,633.18
ESTIMACION No. 2	DEL 28-MAY. AL 15-JUN.-2022	\$3,133,015.80
ESTIMACION No. 3	DEL 16-JUN. AL 08-JUL.-2022	\$3,472,754.52
ESTIMACION No. 4	DEL 09 AL 31-JUL.-2022	\$3,215,643.15
ESTIMACION No. 5	DEL 01 AL 24-AGOS.-2022	\$2,725,591.55
ESTIMACION No. 6	DEL 25-AGOS. AL 14-SEP.-2022	\$1,365,978.08
ESTIMACION No. 7	DEL 15 AL 30-SEP.-2022	\$1,280,841.67
ESTIMACION No. 8	DEL 01 AL 14-OCT.-2022	\$690,191.51
ESTIMACION No. 9	DEL 15 AL 31-OCT.-2022	\$1,265,585.53
ESTIMACION No. 10 (FINIQUITO)	DEL 01 AL 15-NOV.-2022	\$1,383,319.06

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ  
QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO , POR LO  
QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS  
MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS  
CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS  
DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE  
INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: CULIACÁN MUNICIPIO DE: CULIACÁN  
A LOS 18 DIAS DEL MES DE: NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

POR EL CONTRATISTA:

COMPañÍA: **DARRECO, S.A. DE C.V.**  
NOMBRE: **C. CRISTIAN FERNANDO TAPIA GÓMEZ**  
CARGO: **REPRESENTANTE LEGAL**  
FIRMA: \_\_\_\_\_

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**  
CARGO: **DIRECTOR DE SUPERVISIÓN**  
FIRMA: \_\_\_\_\_

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ**  
CARGO: **SUPERVISOR DE LA SOP**

FIRMA: \_\_\_\_\_