

NOTA No. 1
APERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITÁCORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN - PRIMERA ETAPA - EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BARRAGUATO, MUNICIPIO DE BARRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

Nº DE CONTRATO: OPRU-EST-LI-REST-YIIV-3008B-2022

MONTOS DEL CONTRATO CON IVA: \$ 38,379,615.11

PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 - 31 DE DICIEMBRE 2022

CONTRATISTA: BOSCO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV EN ASOCIACIÓN CON CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES SA DE CV.

REPRESENTANTE LEGAL: C. ARMANDO ZARATEA IÑIGUEZ REP. LEGAL DE BOSCO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV Y C. RAFAEL GARCÍA BELTRÁN REP. LEGAL DE CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES SA DE CV

SUPERINTENDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA:

RESIDENTE DE OBRA DE LA SEP: APO. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ

NOTA No. 2

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO NATURAL EN LOS CADERNAMIENTOS DEL PROYECTO.

SE REALIZA DESMONTES DE MALECA EN ÁREA DE TRABAJO, CON PERSONAL OBRERO MIENTRAS VUELA LA MAQUINARIA.

NOTA No. 3

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SE BUSCAN Y LOCALIZAN 2 BANCOS DE NIVEL LOCALIZADOS POR PERSONAL DE TOPOGRAFÍA DE LA SEP. SE CORRESPONDEN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO LOS 2 BANCOS, UNO SE ENCUENTRA EN UN REGISTRO DE AGUA POTABLE EN METRACIÓN 040.00 Y EL OTRO A UN COSTADO DE LA CALLE EUSEBIO CUEVA EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN PLANTADOS UN GRAN NÚMERO DE ÁRBOLES, CUANDO EN SU MAYORÍA SE REFERENCIAN Y LOCALIZAN MEDIANTE GPS PARA PLANTARLOS EN UN PLANO; SE REFERENCIAN LÍMITES DEL MALECÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAR ÁRBOLES QUE ESTÁN DENTRO DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, SE REALIZA TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.

Nota no. 8

SE HA VUELTO A CABO VIALIDAD DE APROX. QUE SE ENCONTRABAN EN EL AREA DE TERRAPIEN, ESTO CON AUTORIZACION DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE BARRIOCITO. A LA FECHA SE TRABAJA EN LA CONFORMACION DE TERRAPIEN EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CAD. 2+700 A CAD 2+740

4 DE OCTUBRE DE 2022

Nota no. 9

ESTA SEMANA SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA CONFORMACION DE TERRAPIEN PARA VIALIDAD DEL MALECON EN TRAMO ENTRE CAD. 2+750 A CAD. 2+700 EN DONDE SE TIENDEN Y COMPACTAN CAPAS DE 20 CM, ADEMAS SE CONFORMAN TERRAPIENES DE VIALIDADES QUE CONECTARAN CON EL MALECON EN DONDE SE TIENDEN Y COMPACTAN CAPAS DE 30 CM. DE MATERIA DE BANCO. SE TRABAJA EN EXCAVACIONES DE CERRA PARA CIMENTACION DE MURO DE CONTENCIÓN QUE SE LEVANTARA ENTRE CAD. 2+580 - 2+700 CON ESTA FECHA SE PRESENTA UNA INCIDENCIA GRAVE EN AREA DE EXCAVACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEBIDO A UN RATO ERRONEO DE VALUACION DE LA RED DE DRENAJE EXISTENTE POR PARTE DE PERSONA TECNICO DE LA JUNTA SAB (JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRIOCITO) QUE PROVOCO EN RATO EN LA TUBERIA; LA DIRECCION DE ESTA PARA MUNICIPAL INFORMA MEDIANTE OFICIO NO CONTAR CON RECURSOS NI PERSONA TECNICO REQUERIDOS PARA LA REPARACION O REUBICACION DE LA RED. LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VALORARA Y DETERMINARA SI PROCEDE O NO EN APOYO PARA SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBE DE PRESENTAR UN COMPARATIVO DE CERRA EN EL QUE INCLUYA EL COSTO DE ESTAS REPARACIONES O REUBICACION DE LA RED SANITARIA.

Nota no. 10

21 DE OCTUBRE DE 2022

SE CONTINUA AVANZANDO EN TRABAJOS PARA LA CONFORMACION DEL TERRAPIEN PARA VIALIDAD DEL MALECON EN TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CAD. 2+750 - CAD. 2+700 EN DONDE SE TIENDEN Y COMPACTAN CAPAS DE 20 CM.

SE CONTINUA CON CONFORMACION DE TERRAPIENES EN VIAL. 2 VIALIDADES QUE CONECTARAN CON EL MALECON EN DONDE SE TIENDEN Y COMPACTAN CAPAS DE 30 CM. DE MATERIAL DE BANCO.

CON ESTA FECHA SE RECIBE PARA SU REVISION Y TRAMITE ESTIMACION No. 1 NORMAL POR UN MONTO DE \$7,284,999.67 IVA INCLUIDO MENOS DIA DE REDUCCIONES POR \$188,405.00 + \$35% DE ANTICIPO POR \$2,549,748.49 DANDO UN MONTO A PAGAR DE \$4,546,842.12. PERIODO DE LA ESTIMACION: 06/09/2022 - 30/09/2022
TOTAL DE ESTIMACIONES IVA: \$7,284,999.67
IMPORTE DE CONTRATO + COMIS: \$38,379,615.09
GAURO POR \$31,094,619.42

NOTA NO. 11

EN ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN DE TUBO DE CONTENCIÓN SE TRABAJA EN OLADO DE PLANTILLA, ARMADO, CIMENTADO Y OLADO DE TRAMO DE MURO. EN CAVE HONORABLE OVEA, QUE SE CONECTARA CON EL MAIECON, SE VERA PLANTILLA EN CRUCE DE CONETA FLUYVA EXISTENTE CON VALIDAD DE CONEXION Y SE INDIA CON CONCACION DE ACERO EN VIDA INFERIOR Y MUROS DEL COMO CUBRA DE MADERA PARA SU OLADO. SE CONTINUA CON LA CONFORMACION DE TERRAPLEN PARA VALIDAD DEL MAIECON EN PONDE SE EXTENDE Y COMPACTAN CAPAS DE 20 CM. CON APLICACION DE RIEGO.

NOTA NO. 12

01 DE NOVIEMBRE DE 2022

A LA FECHA SE CONTINUA CON LA CONFORMACION DE TERRAPLEN PARA VALIDAD DEL MAIECON. CONTINUA OLADO DE TRAMO DE MURO DE CONTENCIÓN, OLADO DE ESTRUCTURA DE ALCANTARILLA EN CRUCE DE CAVE HONORABLE OVEA Y CRUCE DE CONETA FLUYVA Y SE LLEVAN A CABO DEMOLICION DE VIDA DE CONCRETO EXISTENTE EN CRUCE DE CAVE EN VIVO QUINTERO JUNTO EN CRUCE CON ALCANTARILLA FLUYVA DE PROYECTO. SE TIENE PROGRAMADO EL INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA REUBICACION DE EQUIPOS DE BOMBAS Y CAJA DE VALVULAS LOCALIZADAS EN AREA DE TRABAJO DE TERRAPLEN, ESTO EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIADO DE BADIASHUTO. CON ESTA FECHA SE RECIBE PARA REVISION Y TRAMITE ESTIMACION NO. 2 NORMA POR UN MONTO DE \$4,468,257.67 IVA INCLUIDO MENOS TOTAL DE REDUCCIONES POR \$115,558.39 + 35% DE AMORTIZACION DE ANTICIPO POR \$1,963,890.18 DANDO UN VALOR A PAGAR DE \$2,788,809.10.

PERIODO DE LA ESTIMACION: 01/10/2022 - 31/10/2022

TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: \$11,753,253.34

IMPORTE DE CONTRATO CONVENIO: \$38,379,615.09

SALDO POR PAGAR C/IVA: \$26,626,361.75

NOTA No. 13

A LA FECHA SE VENA ACABO FENENO DE CERRAR DE CIMENTACIÓN CON MATERIAL DE BANCO CON UN DESIVA COMPACTACIÓN Y COLOCACIÓN DE FILTRO A BASE DE GRAVA 3/4" EN TRAMO CERRADO DE MURO DE CONTENCIÓN, SE AVANZA EN CERRADO DE VONA SUPERIOR DE DUCTO FLUYAL EN CRUCE DE CAÑE HONORABLE (OVERA CON ARROYO FLUYAL DE PROYECTO Y SE AVANZA TAMBIEN EN DEMONCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DUCTO FLUYAL EN CRUCE DE CAÑE EL JEJO QUINTERO CON ARROYO FLUYAL DE PROYECTO. SE AVANZA EN CONSTRUCCIÓN DEL TERRAPIEN DE VIADUD DEL MAIECON EN TRAMOS EN LOS QUE NO SE TIENE PROBLEMAS CON LA REVISACIÓN DE INSTALACIONES HIDRAULICAS EXISTENTES. SE TRABAJA EN LA REVISACIÓN DE EQUIPO DE POMBEO Y CAJA DE VALVULAS INTAMARAS EN AREA DE TRABAJOS DE PROYECTO, ESTO EN COORDINACIÓN CON PERSONAL REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y AVANTARILLADO DE BARRIO. SE RECIBE PARA SU REVISIÓN ESTIMACIÓN No 3 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$4,600,035.52 C/VA MENOS AMORTIZACIÓN DE 35% DE ANTICIPO POR \$1,627,512.43 + TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$120,259.54 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$2,902,263.55 PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 01/11/2022 - 15/11/2022
TOTAL DE ESTIMACIONES C/VA: \$16,403,288.86
IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIOS C/VA: \$38,379,615.09
SALDO POR PAGAR C/VA: \$21,976,326.23

NOTA No. 14

14 DE NOVIEMBRE DE 2022

A LA FECHA EL CONTRATISTA HA PRESENTADO COMPROBATIVO DE OBRAS QUE APOYA UN RECURSO EXTRAORDINARIO POR UN MONTO DE \$6,919,146.76 IVA INCLUIDO HAY QUE PARA SU EJECUCIÓN DEBERA SER AUTORIZADO POR AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE LA EMISIÓN DE UN CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE MONTO.



Nota no. 15

A LA FECHA SE AVANZA EN LA CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN EN VIALIDAD DEL MALECON HASTA NIVEL DE SUBBASE ENTRE EL TRAMO DEL CAD. 2+580 - CAD. 2+100.

SE CUELA PLANTILLA PARA CONTINUAR CON DESPLANTE DE CIMENTACIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN DEL CAD. 2+670 AL CAD. 2+760

SE HAN COLADO MUROS DE DUCTO FLUVIAL EN CRUCE CON VIALIDAD EL SECO QUINTERO Y SE PREPARA CIMERA PARA COLADO DE LOSA SUPERIOR.

Nota no. 16

25 DE NOVIEMBRE DE 2022

SE CONTINUA AVANZANDO EN CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN EN VIALIDAD DEL MALECON HASTA NIVEL DE SUBBASE EN CASI LA TOTALIDAD DE LA VIGNETUD DEL MALECON EXCEPTO DONDE SE UBICAN INSTALACIONES DE BOMBAS Y CASA DE VALVULAS EN PROCESO DE TRASLADO Y AREA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, SE CUELAN MUROS Y LOSA DE DUCTO FLUVIAL EN CRUCE CON CALLE EL SECO QUINTERO, SE TRABAJA EN EXCAVACION PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE ABEROS EN DUCTO FLUVIAL EN CRUCE CON VIALIDAD HONORABLE OLEA, SE AVANZA EN TRAMO DE CIMENTACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN.

SE CONCLUYEN TRABAJOS PARA LA REUBICACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBO Y CASA DE VALVULAS DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN AREA DE TRABAJO DEL PROYECTO Y SE PROCEDERA PARA LLEVAR A CABO LA TRANSICIÓN DE CONTROLES ESTE FIN DE SEMANA.

Nota no. 17

01 DE DICIEMBRE DE 2022

SE AVANZA EN LA CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN Y SE TIENDE Y COMPACTA CAPA DE SUBBASE EXCEPTO EN AREA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, SE HAN COLADO MUROS Y LOSA DE DUCTO FLUVIAL EN CRUCE CON CALLE EL SECO QUINTERO, SE TRABAJA EN COLADO DE CIMENTACIÓN DE ABEROS EN DUCTO FLUVIAL EN CRUCE CON VIALIDAD HONORABLE OLEA, SE CIMERA PARA COLADO DE ULTIMO TRAMO DE MURO DE CONTENCIÓN, SE LLEVA A CABO TRANSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBO Y CASA DE VALVULAS FUERA DEL AREA DE TERRAPLEN DONDE SE ENCONTRABAN INSTALADOS.

SE RECIBE PARA SU REVISIÓN Y TRAMITE ESTIMACIONES No. 4 NORMAL Y No. 5 ADICIONAL CON LOS SIGUIENTES MONTO:

ESTIMACIÓN No. 4 NORMAL POR UN MONTO DE \$ 1,133,111.12 IVA INCL. MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR \$ 396,588.90 Y TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$ 29,304.60 BASTO UN INQUILDO A PAGAR DE \$ 707,217.62. PERIODO DE REESTIMACIÓN: 16/11/2022 - 30/11/2022


TOTAL DE ESTIMACIONES CORRIJA: \$ 21,111,132.99

IMPORTE DE CONTRATO TIENIENDO: \$ 38,379,615.09

PARO X EFECTOS IVA: \$ 17,268,482.10


AVANCE FÍSICO A LA FECHA: 57.00%

AVANCE FINANCIERO: 42.70%



Nota no. 17


ESTIMACION No. 5 ADICIONAL POR UN MONTO DE \$3,574,733.01 IVA INCL. MENOS
AMORTIZACION DE ANTICIPO POR \$1,251,196.96 Y TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$92,449.99
RANCHO VIGURO A D.O. DE R. \$2,231,126.46.
PERIODO DE ESTIMACION: 01/12/2022 - 02/12/2022
TOTAL DE ESTIMACIONES IVA: \$2,111,132.99
IMPORTE DE CONTRATO Y CONVENIOS: \$28,379,615.09
GASTOS DE EJECUCION IVA: \$17,268,482.10
AVANCE FISICO Y MATEMATICO: 57.00%
AVANCE FINANCERO: 42.70%



Nota no. 8

CON ESTA FECHA SE AVANZA EN LA CONFORMACION DE TERRACERAS DE TERRAPIEN CON TENDIDO Y COMBUSTO DE CADA SUPERFICIE EN AFES VIBERADO UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE MURO DE CONTENCION ENTRE CAD. 2+680 - 2+700 Y ENTRE CAD. 2+000 - 2+100.

EN EL PRIMER TRAMO YA SE HA INICIADO A SUTINIZARSE Y TENER BASE ANTES DE DEBERA MEDIRSE CON LA INCORPORACION DE AGREGADOS DE GRAVA Y GRASA. SE CONTINUA TRABAJANDO EN EL DUCTO DE CIMENTACION DE ANTEROS EN DUCTO FLUVIAL EN CRUCE CON VIALIDAD HONORABLE CREA Y RECURREN CIMENTACION Y ANTEROS EN CRUCE CON VIALIDAD EL VIEJO QUINTERO.



NOTA No. 19

SE RECEBEN DEDUCCIONES Y TRÁMITE ESTIMACIONES No. 6 NORMAL,
No. 7 NORMAL, No. 8 NORMAL Y ESTIMACION No. 9 ANORMAL POR LOS
MONTOS:

ESTIMACION No. 6 NORMAL:
POR UN MONTO DE $\pm 3,147,346.59$ MENOS AMORTIZACION ANUAL POR $\pm 1,015,571.21$,
3.00% S.C.U.I.T. POR $\pm 81,396.89$ Y TOTAL DE DEDUCCIONES POR $\pm 81,396.89$
DADO UN MONTO A PAGAR DE $\pm 1,904,578.37$
PERIODO DE ESTIMACION: 04/12/2022-07/12/2022
TOTAL DE ESTIMACIONES IVA: $\pm 24,258,479.58$
IMPORTE DE CONTRATO + CONTRATO: $\pm 38,379,619.09$
VALOR POR PAGAR IVA: $\pm 14,121,133.91$
ESTIMACION No. 7 NORMAL
POR UN MONTO DE $\pm 3,092,623.10$ MENOS AMORTIZACION ANUAL POR $\pm 1,082,418.09$
Y TOTAL DE DEDUCCIONES POR $\pm 79,981.03$ DADO UN MONTO A PAGAR DE


$\pm 1,930,223.29$
PERIODO DE ESTIMACION: 08/12/2022-11/12/2022
TOTAL DE ESTIMACIONES IVA: $\pm 27,351,102.66$
IMPORTE DE CONTRATO + CONTRATO: $\pm 38,379,619.09$
VALOR POR PAGAR IVA: $\pm 11,028,512.41$
ESTIMACION No. 8 NORMAL

POR UN MONTO DE $\pm 3,021,569.28$ MENOS AMORTIZACION ANUAL POR $\pm 1,057,549.25$
Y TOTAL DE DEDUCCIONES POR $\pm 78,144.03$ DADO UN MONTO A PAGAR DE

$\pm 1,883,875.99$
PERIODO DE ESTIMACION: 12/12/2022-15/12/2022
TOTAL DE ESTIMACIONES IVA: $\pm 39,372,671.96$
IMPORTE DE CONTRATO + CONTRATO: $\pm 38,379,619.09$
VALOR POR PAGAR IVA: $\pm 8,006,943.13$
ESTIMACION No. 9 ANORMAL

POR UN MONTO DE $\pm 4,498,329.93$ MENOS AMORTIZACION ANUAL POR $\pm 227,443.98$
Y TOTAL DE DEDUCCIONES POR $\pm 16,600.21$ DADO UN MONTO A PAGAR DE

$\pm 403,589.75$
PERIODO DE ESTIMACION: 16/12/2022-19/12/2022
TOTAL DE ESTIMACIONES IVA: $\pm 31,022,511.89$
IMPORTE DE CONTRATO + CONTRATO: $\pm 38,379,619.09$
VALOR POR PAGAR IVA: $\pm 7,357,103.20$





NOTA NO. 20

CON ESTA FECHA SE TRABAJA CONTENDIDO Y COMPACTACION DE BASE EN VIAS RADES HONORARIO OBRERA Y ENVIADO QUINTERO SE APLICA RECIBO DE IMPREGNACION SOBRE CIFA DE BASE EN VIAS RADES MALECON.

SE ENCUENTRAN EN TRAMITE SOLICITUD DE CONVENIOS PARA AMPLIACION DE MONTO Y TIEMPO, ASI COMO SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE RECIBE PARA SU REVISION Y TRAMITE ESTIMACION NO. 10 NORMATIVA POR UN IMPORTE DE \$ 6,712,306.01 IVA INCLUIDO MENOS TOTAL DE AMORTIZACION DE ANTICIPO + DEDUCCIONES POR \$ 13,504.12 DANDO UN IMPORTE LIQUIDO A PAGAR DE \$ 4,189,404.78.

PERIODO DE LA ESTIMACION: 20/12/2022 - 21/12/2022

TOTAL DE ESTIMACIONES Y IVA: \$ 37,374,817.96

IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIOS Y IVA: \$ 38,379,645.09

CARGO POR EFECTOS Y IVA: \$ 644,797.13

[Faint handwritten notes and a large diagonal line crossing out the bottom left section of the page.]

[Handwritten signature.]

[Faint handwritten notes and calculations at the bottom of the page.]

Nota no. 21

A LA FECHA SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES SOBRE VIGA DE RODAMIENTO DEL MALECONARI COMO CONCLUSIÓN DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE EN VIALIDADES DE CONEXIÓN CON MALECON (CARILES HONORABLE GUEA Y ELISEO QUINTERO). SE EJECUTAN GUARNICIONES DE CONCRETO SOBRE VIALIDAD DEL MALECON.

EN TRAMITE SOLICITUD DE CONVENIO DE MONTO Y TIEMPO AL 28 DE FEBRERO DE 2023. ESTO DEBIDO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO DE ORIGEN Y DE NECESARIA EJECUCION.

CON ESTA FECHA SE RECIBE PARA SU REVISIÓN Y TRAMITE ESTIMACION NO. II EXTRAORDINARIA POR UN IMPORTE DE \$640,002.31 C/IVA MENOS AMORTIZACIÓN DE 35% DE ANTICIPO + TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$10,551.78 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$399,449.72 PERIODO DE LA ESTIMACION: 22/12/2022-27/12/2022

TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: \$38,374,820.27

IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIO \$38,379,615.09

GASTO POR PERDER C/IVA: \$4,794.82




NOTA No. 22

A LA FECHA SE CONTINUA TRABAJANDO EN COLADO DE GUARNICIONES DE LAS CUAVES, YA SE TIENEN COLADAS DEL CAD. 0+300 AV. CAD. 0+700, ADEMÁS SE AVANZA EN UNO DE BANQUETAS, YA SE LLEVA A CABO TRABAJOS PARA EL TRAYADO DE EQUIPO PARA PRODUCCIÓN DE CONCRETOS EN EL SITIO DE LA OBRA CON LO CUAL SE INICIA CON COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO DE MALECÓN BUSCANDO ADEMAS RAPIDEZ Y CONTINUIDAD DE COLADOS.

NOTA No. 23

19 DE ENERO DE 2023

A LA FECHA SE CONTINUA TRABAJANDO EN COLADO DE GUARNICIONES Y SE INICIA CON COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO DE 20 CM. ASÍ COMO INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED EN CAMELLÓN DEL MALECÓN.

NOTA No. 24

24 DE ENERO DE 2023

A LA FECHA SE CONTINUA CON COLADO DE LOSA DE RODAMIENTO DE 20 CM. EN VIALIDAD DEL MALECÓN Y SE HAN COLADO GUARNICIONES EN VIALIDAD ALTERNA ELISEO QUINTERO Y SE LLEVAN COLADAS EL 70% DE GUARNICIONES EN VIALIDAD HONORABLE CUEA.

NOTA No. 25

30 DE ENERO DE 2023

A LA FECHA SE LLEVA A CABO COLADO DE LOSA DE RODAMIENTO DE 15 CM. EN VIALIDADES ALTERNAS ELISEO QUINTERO Y HONORABLE CUEA UNA VEZ QUE YA SE CONCLUYO EL COLADO DEL TOTAL DE LOSA DE RODAMIENTO EN VIALIDAD DEL MALECÓN, CONCLUYE LA EJECUCIÓN DEL ÚLTIMO LAVADERO PARA DESFOQUE DE AGUAS PLUVIALES DEL MALECÓN HACIA EL RÍO.

NOTA No. 26

04 DE FEBRERO DE 2023

A LA FECHA SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR LA EJECUCIÓN DEL MALECÓN Y VIALIDADES ALTERNAS HONORABLE CUEA Y ELISEO QUINTERO ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLAS PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES.

NOTA No. 27

A LA FECHA SE LLEVAN A CABO TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA ESTUPEACIONES ASI COMO PINTADO DE PAREDES CONTINUAS EN VALIADARES. ADENAS SE LLEVAN A CABO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREA DIVERSAS. EL CONTRATISTA YA TIENE AUTORIZADO EL CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO TIEMPO MISMO QUE SE AMPLIA CON CONVENIO No.

CONV-01-2022-MIE-C3008B-2022 CON PERIODO DE AMPLIACIÓN DEL 01/01/2023 - 28/02/2023 Y UN MONTO DE ₡ 7,602,452.81 C/IVA. SE RECIBEN PARA SU REVISIÓN Y TRAMITE ESTIMACIONES No. 12 ADICIONAL, No. 13 NORMAL, No. 14 EXTRAORDINARIA Y No. 15 HORARIO POR VOS SIGUIENTE MONTO Y PERIODO.

ESTIMACIÓN No. 12 NORMAL POR UN IMPORTE DE ₡ 2,581,754.32 C/IVA MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR ₡ 40,769.51 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE ₡ 2,540,984.81.

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 28/12/2022-03/01/2023

TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: ₡ 40,956,574.99

IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIO ₡ 49,982,067.90

SAVDO POR RETENCION C/IVA ₡ 5,025,493.31

ESTIMACIÓN No. 13 NORMAL POR UN IMPORTE DE ₡ 1,261,427.58 C/IVA

MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR ₡ 32,623.13 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE ₡ 1,228,804.45.

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 04/01/2023 - 13/01/2023

TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: ₡ 42,218,002.17

IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIO ₡ 49,982,067.90

SAVDO POR RETENCION C/IVA ₡ 3,764,065.73

ESTIMACIÓN No. 14 EXTRAORDINARIA POR UN IMPORTE DE ₡ 2,319,122.31 C/IVA

MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR ₡ 59,977.25 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE ₡ 2,259,145.06

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 14/01/2023 - 27/01/2023

TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: ₡ 44,537,122.48

IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIO ₡ 49,982,067.90

SAVDO POR RETENCION C/IVA: ₡ 1,444,945.42

ESTIMACIÓN No. 15 NORMAL POR UN IMPORTE DE ₡ 1,275,550.62 C/IVA


MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR ₡ 32,988.38 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE ₡ 1,242,562.24

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 28/01/2023 - 06/02/2023

TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: ₡ 45,812,673.10

IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIO ₡ 49,982,067.90

SAVDO POR RETENCION C/IVA ₡ 1,69,394.80



LA PRESENTE NOTA ES PARA ASENTAR UNA FEDE ERRATA/
 PARA REGISTRAR CORRECCIONES A ESTIMACIONES/
 REGISTRADAS EN LA PRESENTE NOTA DE BITACORA No. 27
 MUYMAS QUE QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA.

ESTIMACION No. 12 ADICIONAL POR UN IMPORTE DE \$ 2'581,754.32 C/IVA
 MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$ 66,769.51 DANDO UN LIQUIDO
 A PAGAR DE \$ 2,513,300.63

PERIODO DE ESTIMACION: 23/12/2022 - 03/01/2023
 TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: \$ 40,956,574.59
 TOTAL DE IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIO: \$ 45,982,067.90
 SALDO POR EJERCER C/IVA: \$ 5,025,493.33

ESTIMACION No. 13 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 1,261,327.40 C/IVA
 MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$ 32,620.54 DANDO UN LIQUIDO
 A PAGAR DE \$ 1,228,706.92

PERIODO DE ESTIMACION: 04/01/2023 - 13/01/2023
 TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: \$ 42,217,902.09
 TOTAL DE IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIO: \$ 45,982,067.90
 SALDO POR EJERCER C/IVA: \$ 3,764,165.87

ESTIMACION No. 14 EXTRAORDINARIA POR UN IMPORTE DE \$ 2,319,120.31 C/IVA
 MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$ 59,977.25 DANDO UN LIQUIDO
 A PAGAR DE \$ 2,259,143.06

PERIODO DE ESTIMACION: 14/01/2023 - 27/01/2023
 TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: \$ 44,537,079.85
 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO + CONVENIO: \$ 45,982,067.92
 SALDO POR EJERCER C/IVA: \$ 1,444,988.07

ESTIMACION No. 15 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 1,279,550.64 C/IVA
 MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$ 32,988.38 DANDO UN LIQUIDO
 A PAGAR DE \$ 1,246,562.26

PERIODO DE ESTIMACION: 28/01/2023 - 06/02/2023
 TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: \$ 45,812,573.00
 IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIO: \$ 45,982,067.92
 SALDO POR EJERCER C/IVA: \$ 169,494.92

ESTIMACION No. 16 NORMAL FINIQUITO POR UN IMPORTE DE \$ 56,202.15 C/IVA
 MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$ 4,039.71 DANDO UN LIQUIDO
 A PAGAR DE \$ 52,162.44

PERIODO DE ESTIMACION: 07/02/2023 - 14/02/2023
 TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: \$ 45,968,779.15
 IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIO C/IVA: \$ 45,982,067.92
 SALDO POR EJERCER C/IVA: \$ 13,292.77

EFECTUADOS EL TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONTRATO
 + CONVENIO Y RECIBIDA ESTIMACION DE FINIQUITO
 SE PROCEDE AL CIERRE DE LA PRESENTE BITACORA.

