

CONSTRUCTORA FALOIC S.A DE C.V.

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SN ESTACION
NARANJO, SINALOA.C.P 81980

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: JUMAPAG/R33/01/2025

OBRA: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARCAMO DE
DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE
TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

UBICACION: TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA: \$2,313,206.78
IMPORTE DE ANTICIPO CON IVA: \$925,282.71

FECHA: 06 DE MARZO DE 2026

ESTIMACIÓN No:	PERIODO	IMPORTE C/IVA ESTIMACIONES	0.2% C.M.I.C. S/IVA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO C/IVA	OTROS	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
UNO	13/09/2025 - 20/10/2025	\$1,788,589.02		\$715,435.61	\$0.00	\$715,435.61	\$1,073,153.41
DOS(FINQUITO)	21/10/2025 - 06/03/2026	\$524,617.76		\$209,847.10	\$0.00	\$209,847.10	\$314,770.66

TOTALES		\$2,313,206.78	\$0.00	\$925,282.71	\$0.00	\$925,282.71	\$1,387,924.07
SALDO OBRA		\$0.00					
SALDO POR AMORTIZAR				\$0.00			

ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA
GERENTE TECNICO JUMAPAG
CONFORME

ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG
AUTORIZO

ING. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION
REVISÓ

ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO
COORDINADOR DE P.C.O.
Vo. Bo.

ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
CONTRATISTA
ELABORO

JUMAPAG

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

\$314,770.66

1

[illegible]

GERENCIA TECNICA

SUPERVISOR DE OBRA

COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA



CONSTRUCTORA FALCIC S.A DE CV
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SN ESTACION NARANJO, SINALOA.C.P 81980
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NUM. 2 (FINIQUITO)

PERIODO DEL :

DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DEL 2026

IMPORTE:

\$314,770.66

LUGAR: TAMAZULA, GUASAVE, SIN.

CONTRATISTA: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

OBRA: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARGAMO DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N°:

JUMAPAG/R33/01/2025

PRESUPUESTO: \$1,994,143.78 SIN INCLUIR I.V.A.

FECHA :

06/03/2026

NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
			SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 10" ø	PZA	4.00	4.00		4.00	\$ 776.33	\$ 3,105.32
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 7/8" X 4"	PZA	32.00	32.00		32.00	\$ 125.12	\$ 4,003.84
1.11	OBRA CIVIL SUMINISTRO Y FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO DE FC= 250 KG/CM2, SECCION PIRAMIDAL, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE 0.60 X 0.60 X 1.20 MTS, BASE SUPERIOR DE 30 CMS, INCLUYE: 2.00 PZAS ABRAZADERA DE SOLERA DE 4"x1/4" DE ESPESOR PARA ABRAZAR TUBO DE 3"ø, INCLUYE TORNILLOS DE ANCLAJE	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 3,214.08	\$ 6,428.16
2.1	2.- OBRA CIVIL EN CARGAMO DE DISTRIBUCION DESMONTE Y APILE DE MALEZA Y HIERBA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE RETIRO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 2 KM.	M2	54.00	54.00		54.00	\$ 25.31	\$ 1,366.74
2.2	SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE TAPA METALICA DE 0.80 X 0.80 M. CON MARCO Y CONTRAMARCO DA ANGULAR DE 1 1/2" X 1/8", LAMINA CORRUGADA	PZA	1.00	1.00		1.00	\$ 2,324.08	\$ 2,324.08
2.3	SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.85 X 0.95 M. EN TRAMPA DE SOLIDOS ARMADA CON PTR DE 1 1/2" X 1/8" CON UNA SEPARACION DE 2", MARCO ANGULAR DE 3" X 1/4", CON BISAGRA TUBULAR DE 5/8"	PZA	1.00	1.00		1.00	\$ 5,144.12	\$ 5,144.12
2.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA ANDADOR PERIMETRAL EN AREA DE CARGAMO, DE 10 CMS DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA LAC 6X6-10/0, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	27.00	27.00		27.00	\$ 1,025.55	\$ 27,689.85
			</					

NOTAS:

CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEIVA
GERENCIA TECNICA

LUGAR: GUASAVE, SINALOA

FECHA: 06/03/2026

AUTORIZO: ING. WANEY DENISE LEIVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRA

Vo.Bo: ING. JUAN MANUEL MEDINA GEBARDO
COORDINADOR DE EJECUCION Y CONTROL DE OBRA

ELABORO: ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA



CONSTRUCTORA FALOIC S.A DE CV
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SN ESTACION NARANJO, SINALOA.C.P 81980
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NUM. 2 (FINIQUITO)

PERIODO DEL :

DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DEL 2026

IMPORTE:

\$314,770.66

LUGAR: TAMAZULA, GUASAVE, SIN.

CONTRATISTA: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

OBRA: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARGAMO DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N°:

JUMAPAG/R33/01/2025

PRESUPUESTO:

\$1,994,143.78 SIN INCLUIR I.V.A.

FECHA :

06/03/2026

NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
			SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		
	3.- OBRA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO EQUIPAMIENTO TAMAZULA - LAS GLORIAS							
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA MARCA BNJ MODELO 12 GMC, DE 4 ETAPAS, LUBRICADA POR ACEITE, PARA UN GASTO DE 70 LPS Y 70 M.C.A., COMPUESTA POR: 1.- PIEZA, CABEZAL DE DESCARGA, TIPO SOBRE SUPERFICIE MODELO 16 1/2 "x8"x8" (LUBRICACION ACEITE); FABRICADO EN PLACA DE ACERO ASTM A 36, DESCARGA DE 8", ADECUADO PARA SOPORTAR MOTOR ELECTRICO DE 100 HP, INCLUYE FLECHA DE AJUSTE 3.21 - METROS, COLUMNA ROSCADA (LUBRICACION ACEITE) DE 8", FABRICADA EN ACERO AL CARBON ASTM A-53 GR. B, CON COSTURA, CEDULA 40, FLECHA DE TRANSMISION DE 1 1 3/6 PULG, FABRICADA EN ACERO AL CARBON SAE-1045, TUBO CUBRE FLECHA DE 2 PULG, FABRICADA EN ACERO AL CARBON CEDULA 80, LOS TRAMOS DE COLUMNA SON EN LARGOS DE 5FT DE LONGITUD. 1.- PIEZA, CUERPO DE TAZONES TIPO TURBINA, MODELO 12 GMC DE 4 ETAPAS FABRICADO EN FIERRO FUNDIDO ASTM A-48 CL-30, IMPULSORES EN BRONCE SAE-40, LA FLECHA DE BOMBA ES DE ACERO INOXIDABLE AISI 416, ZONA HUMEDA DE TAZONES PORCENALIZADOS 1.- PIEZA, COLADOR TIPO CANASTA DE 8". 1.- PIEZA, MOTOR ELECTRICO VERTICAL FLECHA HUECA MARCA U.S. DE INDUCCION TIPO JAULA DE ARDILLA, ABIERTO A PRUEBA DE GOTE, WP-1, DE 100 HP TRIFASICO, 60Hz, 230/460V, 4 POLOS (1800 RPM), DE ALTO EMPUJE AXIAL DE 5,700 KGS, EFICIENCIA PREMIUM, PARA OPERAR A 40°C DE TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA, TIPO AUS, FACTOR DE SERVICIO 1.15, CON TRINQUETE DE NO RETROCESO.	PZA	1.00					
				1.00	1.00		\$ 393,962.70	\$

NOTAS:

CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEIVA
GERENCIA TECNICA

LUGAR: GUASAVE, SINALOA

FECHA: 06/03/2026

AUTORIZO: ING. MANEY DENISE LEIVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRA

V.O.Bo: ING. JUAN MANUEL MENINA GERARDO
COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

ELABORO: ING. LUCAS ARGENTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

\$314,770.66

FECHA: 06/03/2026

[illegible]

JUMAPAG

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

IMPORTE: \$314,770.66

FECHA: 06/03/2026

[illegible]

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

\$314,770.66

06/03/2026

[illegible]

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

IMPORTE: \$314.770.66

\$314,770.66

FECHA: 06/03/2026

[illegible]

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

IMPORTE: \$314,770.66

025		
	FECHA :	06/03/2026

					SUMA HOJA: 7	192,009.95
--	--	--	--	--	--------------	------------

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

IMPORTE: **\$314,770.66**

FECHA: 06/03/2026

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE		
NUMERO	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
3 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1/2" CONDUIT	ML	150.00	150.00		150.00	\$ 216.90	\$ 32,535.00
3 16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 12 DE COBRE	ML	200.00	200.00		200.00	\$ 80.08	\$ 16,016.00
3 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	ML	300.00	300.00		300.00	\$ 86.64	\$ 25,992.00
3 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA CW	PZA	3.00	3.00		3.00	\$ 219.58	\$ 658.74
3 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA ELECTRODO DE TIERRA	PZA	3.00	3.00		3.00	\$ 231.42	\$ 694.26
3 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100 W 220V.	PZA	5.00	5.00		5.00	\$ 4,548.60	\$ 22,743.00
3 21	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO	PZA	5.00	5.00		5.00	\$ 3,160.74	\$ 15,803.70
3 22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA DE PORSELANA	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 86.05	\$ 172.10
3 23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA 24 W	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 119.50	\$ 239.00
3 24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE MODUS	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 151.50	\$ 303.00
3 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALA CHALUPA	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 120.38	\$ 240.76
3 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR MODUS	PZA	1.00	1.00		1.00	\$ 94.01	\$ 94.01
3 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA 1 VENTANA MODUS	PZA	1.00	1.00		1.00	\$ 75.74	\$ 75.74
3 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CUADRADO DE 4"	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 113.64	\$ 227.28
3 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1/2"	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 73.68	\$ 147.36
3 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUA AUTOROSCABLE 25 MM.	PZA	10.00	10.00		10.00	\$ 70.63	\$ 706.30
3 31	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA DE 1/2"	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 162.65	\$ 325.30
3 32	RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES Y EQUIPOS EXISTENTES A DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA DEL ORGANISMO OPERADOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y ENTREGA DE MATERIALES.	LOTE	1.00	1.00		1.00	\$ 25,908.38	\$ 25,908.38

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

IMPORTE: **\$314,770.66**

FECHA: 06/03/2026

[illegible]

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARGAMO DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

UBICACION: TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FALOC S.A DE C.V

IMPORTE DE CONTRATO: \$2,313,206.78 CON I.V.A.

CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/01/2025



ESTIMACION NO:

2 (FINQUITO)

PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DEL 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
	1.- ARREGLO HIDRAULICO EN CARGAMO DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TAMAZULA										
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA REMOCION DE OXIDO (CEPILLADO) Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR AZUL EN ARREGLOS HIDRAULICOS	M2						9.60	9.60	9.60	M2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO										
1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 0.20 X 2" Ø, ROSCADO.	PZA						5.00	5.00	5.00	PZA
1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 0.20 X 1 1/2" Ø, ROSCADO.	PZA						3.00	3.00	3.00	PZA
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO SOLDABLE DE 2"	PZA						5.00	5.00	5.00	PZA
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 1 1/2"	PZA						3.00	3.00	3.00	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS										
1.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 2" Ø	PZA						5.00	5.00	5.00	PZA

AUTORIZO:

ING. VIANEY DENISE TEJEDA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUBDIVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARCAMO DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

UBICACION: TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FALOC S.A DE C.V

IMPORTE DE CONTRATO: \$2,313,206.78 CON I.V.A.

CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/01/2025



ESTIMACION NO:

2 (FINQUITO)

PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DEL 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMBINADA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE DE 2" DE DIAMETRO, MARCA A.R.I, MODELO D-040 P "BARAK", CUERPO DE NYLON REFORZADO, FLOTADOR DE ESPUMA DE POLIPROPILENO, ROSCADA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	PZA						5.00	5.00		
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CARATULA DE 102 M (4") PARA UNA PRESION DE 0-7 KG/CM2 ROSCADO 6.3 MM (1/2") ACERO INOXIDABLE, NEMA 4X, TIPO INTERPERIE, INUNDADO DE GLICERINA, CON SELLO QUIMICO, INCLUYE AMORTIGUADOR DE PULSACIONES, JUEGO DE VALVULAS DE PASO DE ACUERDO A DETALLE EN PLANO.	PZA						3.00	3.00		
										3.00	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES Y TORNILLOS										
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 10" ø	PZA						4.00	4.00		4.00 PZA
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 7/8" X 4"	PZA						32.00	32.00		32.00 PZA
	OBRA CIVIL										
1.11	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO DE FC= 250 KG/CM2, SECCION PIRAMIDAL, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE 0.60 X 0.60 X 1.20 MTS, BASE SUPERIOR DE 30 CMS, INCLUYE: 2.00 PZAS ABRAZADERA DE SOLETA DE 4"x14" DE 3/8" DE ESPESOR PARA ABRAZAR TUBO DE 3", INCLUYE TORNILLOS DE ANCLAJE	PZA						2.00	2.00		2.00 PZA

AUTORIZO:

ING. VANEEY DENISSE LEMMA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ

CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSÉ DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARCAMO DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
UBICACION: TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FALOIC S.A DE C.V
IMPORTE DE CONTRATO: \$2,313,206.78 CON I.V.A.
CONTRATO N°: JUMAPAGR33/01/2025



ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DEL 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
	2.- OBRA CIVIL EN CARGAMO DE DISTRIBUCION										
2.1	DESMONTE Y APILE DE MALEZA Y HIERBA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE RETIRO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 2 KM.	M2						54.00	54.00	54.00	M2
2.2	SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE TAPA METALICA DE 0.80 X 0.80 M. CON MARCO Y CONTRAMARCO DA ANGULAR DE 1 1/2" X 1/8". LAMINA CORRUGADA.	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA
2.3	SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.85 X 0.85 M. EN TRAMPA DE SOLIDOS ARMADA CON PTR DE 1 1/2" X 1/8" CON UNA SEPARACION DE 2", MARCO ANGULAR DE 3" X 1/4", CON BISAGRA TUBULAR DE 5/8".	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA
2.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA ANDADOR PERIMETRAL EN AREA DE CARGAMO, DE 10 CMS DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA LAC 6X6-10/10, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2						27.00	27.00	27.00	M2

ING. VIANEY DENISSE LEIVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS UIMPAG

ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
CONTRATISTA

ING. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ PÉREZ
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA



NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
UBICACIÓN: TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FALCIC S.A DE C.V
IMPORTE DE CONTRATO: \$2,313,206.78 CON I.V.A.
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/01/2025

ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DEL 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
3.6	3.- OBRA ELECTRICA SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA SIEMENS TIPO AUTOTRANSFORMADOR PARA MOTOR ELECTRIC DE 20HP EN 440V/3F/60HZ. CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. INCLUYE: UN GABINETE CON PINTURA EN POLVO, INTERRUPTOR PRINCIPAL, CONTACTORES, RELEVADOR DE SOBRECARGA, TIMER, AUTOTRANSFORMADOR, BOTONES DE ARRANQUE Y PARO, LUZ PILOTO DE SOBRECARGA, VOLTIMETRO DE MONTADO EN PUERTA.	PZA						1.00	1.00	1.00 PZA	
	ALUMBRADO										
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 20 DE COBRE	ML						300.00	300.00	300.00 ML	
3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO DE 2" Ø.	PZA						26.00	26.00	26.00 PZA	
3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO 5 KVA 440/220/127 V TRIFASICO.	PZA						1.00	1.00	1.00 PZA	
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CIGABINETE DE 3X50 AMP S.D.	PZA						1.00	1.00	1.00 PZA	
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 4 VENTANAS	PZA						1.00	1.00	1.00 PZA	

AUTORIZO: ELABORO: REVISO:
ING. VANEY DENISSE LEIVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRA JUMAPAG
ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
CONTRATISTA
ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARCAMO DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
 UBICACIÓN: TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FALCIC S.A DE C.V
 IMPORTE DE CONTRATO: \$2,313,206.78 CON I.V.A.
 CONTRATO N°: JUMAPAG/R3301/2025



ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
 PERIODO DE ESTIMACION:
 DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DEL 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
3 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 1 X 15 A S.D.	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA
3 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 2 X 20 A S.D.	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA
3 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
3 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1/2" CONDUIT	ML						150.00	150.00	150.00	ML
3 16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 12 DE COBRE	ML						200.00	200.00	200.00	ML
3 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	ML						300.00	300.00	300.00	ML
3 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA CW	PZA						3.00	3.00	3.00	PZA
3 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA ELECTRODO DE TIERRA	PZA						3.00	3.00	3.00	PZA
3 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100 W 220V.	PZA						5.00	5.00	5.00	PZA
3 21	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO	PZA						5.00	5.00	5.00	PZA

AUTORIZO:

ING. VIANEY DENISE LERMA GONZALEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
 CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ ARIZ
 JEFE DE SUBDISTRIBUCION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
 UBICACIÓN: TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FALOC S.A DE C.V
 IMPORTE DE CONTRATO: \$2,313,206.78 CON I.V.A.
 CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/01/2025



ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
 PERIODO DE ESTIMACION:
 DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DEL 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
3 22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA DE PORSELANA	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
3 23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA 24 W	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
3 24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE MODUS	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
3 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
3 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR MODUS	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA
3 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA 1 VENTANA MODUS	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA
3 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CUADRADO DE 4"	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
3 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1/2"	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
3 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE PILA AUTORROSCABLE 25 MM.	PZA						10.00	10.00	10.00	PZA
3 31	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA DE 1/2"	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
3 32	RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES Y EQUIPOS EXISTENTES A DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA DEL ORGANISMO OPERADOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y ENTREGA DE MATERIALES.	LOTE						1.00	1.00	1.00	LOTE

AUTORIZO:

ING. VANIEY DENISSE LEVY ARRIENTAS
 SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

ING. LUCAS ARRIENTAS LOPEZ
 CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
 JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

ANEXOS

OBRA: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARCAMO DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
 UBICACION: TAMAZULA, GUASAVE, SINALOA
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FALOC S.A DE C.V
 IMPORTE DE CONTRATO: \$2,313,206.78 CON IVA
 PROGRAMA: RAMO 33
 CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/01/2025




ESTIMACION NO: 2 (FINQUITO)
 PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	

ANEXOS



AUTORIZO:
 ING. VANEY DENISSE LEMMA ORTIZ
 SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:
 ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
 CONTRATISTA

REVISO:
 ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
 JEFE DE SUPERVISION DE OBRA