

NOTA #1

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITÁCORA, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE VERANOS, MUNICIPIO DE MAZATLÁN (PRESA PILACHOS), ESTADO DE SINALOA, CON UN IMPORTE DE \$ 1'789,940.16 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 17 DE AGOSTO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CON N° CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-REST-VIAL-16088-2023, CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A LA EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTO DEL PACIFICO, S.A. DE. C.V. SE ANOTAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE DE LA S.O.P. Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA.

HUMBERTO AREOLA B

EL

NOTA #2

CON ESTA FECHA SE LE SOLICITA AL CONTRA-
TISTA OFICIO DE INICIO DE OBRA Y OFICIO
DE ASIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE, CON
COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL; AMBOS OFICIOS
DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ CARLOS
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN
DE LA SOP.

HUMBERTO ARREOLA B

NOTA #3


CON ESTA FECHA SE DAN INICIO A LOS
TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A LA
LOCALIDAD DE UERANOS, MUNICIPIO DE MAZATLÁN,
(PRESA PILACHO), ESTADO DE SINALOA; SE TRABAJA
EN TRABAJOS DE PARTIDA PRELIMINARES COMO LO
SON: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DEL TERRENO
NATURAL PARA LA APERTURA DE ZANTAS, ETC.

HUMBERTO ARREOLA B

NOTA #4

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE CAMPANA DE 2" EN LA LOCALIDAD DE VERANUS, MUNICIPIO DE NAZATLÁN; POSTERIOR A ESTO SE COLOCAN LAS TOMAS DOMICILIARIAS.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #5

31 / AGOSTO / 2023

CON ESTA FECHA SE COMIENZAN LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SE COMIENZA EN LA EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUBRASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #6

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DEL CUERPO, PARA SU POSTERIOR RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA A RAZON 1.50 L/M² DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N. CTR. CAR. 1.04.004/00 Y N. CMT. 4.05.001/06.

✓ H

EA

NOTA #7

14/SEP/2023

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL COLADO DE GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$; POSTERIORMENTE SE TRABAJARA EN ALUMBRADO.

✓ H

EA

NOTA #8

SE TRABAJA EN EL COLADO DE LO 3/B CON CONCRETO PREMEZCLADO $F'c = 300 \text{ KG/CM}^2$ CON LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, CON TODO LO NECESARIO.

HUMBERTO ARREOLA B

EA

NOTA #9

CON ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CON TODOS SUS SERVICIOS DE MANERA CORRECTA EN LA PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE VERANOS, MUNICIPIO DE MAZATLÁN (PRESA PICACHOS), ESTADO DE SINALOA.


✓ H



NOTA #10

CON ESTA FECHA SE RECIBEN NÚMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN #1 FINIQUITO, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

✓ H



NOTA #11

30 / SEP / 2023

CON ESTA FECHA SE APRUEBA ESTIMACIÓN #1 FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 1,743,648.60 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DEL 17 DE AGOSTO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CONTRATO: OPPU-EST-ADT-PEST-VIAL-1608B-2023 DE LA OBRA ANTERIORMENTE MENCIONADA.

HUMBERTO ARREOLA B



NOTA # 12

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA PONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA: PAVIMENTACION DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE VERANOS, MUNICIPIO DE MAZATLÁN (PRESA PICAETOS) ESTADO DE SINALOA, CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1608B-2023, CON UN IMPORTE DE \$ 1,789,940.16 IVA INCLUIDO, CON PERIODO DE 17 DE AGOSTO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LO CUAL LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P.), NOMBRÓ A LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. COMO EJECUTADORA DE ESTE CONTRATO

QUEDANDO EL FINQUIZO DE ESTA MANERA:

CONTRATO	\$1,789,940.16
ESTIMACIÓN #1 FINQUIZO	\$1,789,940.16
SUMAS IGUALES - - -	\$1,789,940.16
	\$1,789,940.16

HUMBERTO AREOLA B

EA