



CONSTRUCTORA BURQUEZ

PROP: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
R.F.C. BOGE-890307-334

PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IPR).

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (32 X 19.20)

CONTRATISTA : ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

CONTRATO No.: IPR-DOP-SIN-2023-010

LOCALIDAD: MAQUIPO, SIN.

ESTIMACION: UNO (FINIQUITO).

PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023

UNI	PRECIO	CANTIDAD DE OBRA				CONCEPTO	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA			
		SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA		SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA
						CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MAQUIPO, MUNICIPIO DE SINALOA.				
						PRELIMINARES				
	14.24	614.40		614.40	614.40	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA	8,749.06	0.00	8,749.06	8,749.06
	378.69	20.16		20.16	20.16	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	7,634.39	1.00	7,634.39	7,634.39
	340.70	20.16		20.16	20.16	PLANTILLA DE CONCRETO F' C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, INCLUYE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA, Y RETIRO DE SOBRESANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO MATERIAL Y MANO DE OBRA.	6,868.51	0.00	6,868.51	6,868.51
						CIMENTACION				
	6,081.89	14.00		14.00	14.00	ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 1.20X1.20 M DE 35 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. 3/8" A C 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F' C= 200 KG/CM2-3/4", INCLUYE DADO DE 0.50 X 0.50 MTS ARMADO CON 8 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS., CONCRETO F' C= 200 KG/CM2	85,146.46	0.00	85,146.46	85,146.46
	2,264.99	14.00		14.00	14.00	ANCLAS PARA FIJAR COLUMNA CON DADO ARMADA CON ANCLAS DE VARILLA REDONDA LISA DE 3/4" 85 CM. DE LONGITUD CON ROSCA EN UN EXTREMO DE 5 CM. INCLUYE ESTRIBOS DE 1/4" Y TUERCAS HEXAGONALES DE 3/4"	31,709.86	0.00	31,709.86	31,709.86
TOTAL DE HOJA							140,108.28	0.00	140,108.28	140,108.28

REPRESENTANTE LEGAL
ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

CONFORME

SUPERVISOR
ING. JOSE LEON CASTAÑALDEZ

CONFORME

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

CONFORME



CONSTRUCTORA BORQUEZ

PROP: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
R.F.C. BOGE-890307-334

PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IPR).

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (32 X 19.20)

CONTRATISTA : ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

CONTRATO No.: IPR-DOP-SIN-2023-010

LOCALIDAD: MAQUIPO, SIN.

ESTIMACION: UNO (FINIQUITO).

PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023

UNI	PRECIO	CANTIDAD DE OBRA				CONCEPTO	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA			
		SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA		SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA
						ESTRUCTURA				
	9,696.65	14.00		14.00	14.00	COLUMNA DE 4.00 M FABRICADA CON POLIN DE 12" CAL. 12 ENCAJONADO CON PLACA BASE DE 14" X 12" X 1/2" DE ESPESOR Y PLACA EN LA PARTE SUPERIOR DE 14"X12" DE 1/2" DE ESPESOR CON BARRENOS, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE.	135,753.10	0.00	135,753.10	135,753.10
	47,405.56	7.00		7.00	7.00	TRABE DE MARCO FABRICADA CON POLIN DE 12" CAL. 14 ENCAJONADA CON CLIPS DE ANGULAR DE 3" X 3/16", INCLUYE PLACA DE ACERO DE 14" X 12" X 1/2" PARA CONEXIÓN EN LA PARTE CENTRAL, Y EN LAS PARTES EXTREMAS PLACAS DE 14" X 12" X 1/2", SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE.	331,838.92	0.00	331,838.92	331,838.92
	2,490.11	108.00		108.00	108.00	LARGUEROS A BASE DE POLIN DE 4" X 6 M CAL. 14 ATORNILLADO EN LOS EXTREMOS EN CLIP DE ANGULAR SOLDADOS A TRABES.	268,931.88	0.00	268,931.88	268,931.88
	1,497.46	12.00		12.00	12.00	TENSOR PARA CONTRAVENTE FABRICADO CON REDONDO LISO DE 5/8" CON 2 CLIPS DE CONEXIONES EXTREMAS, CON PLACA DE 3 X 3/16.	17,969.52	0.00	17,969.52	17,969.52
	595.34	96.00		96.00	96.00	SEPARADOR DE PTR DE 1" ENTRE LARGUEROS COLOCADO AL CENTRO ENTRE LAS TRABES. INCLUYE ANGULAR DE 1 1/4" X 3/16" SOLDADO A LARGUERO Y 2 TORNILLOS UNICOS.	57,152.64	0.00	57,152.64	57,152.64
	486.04	676.12		676.12	676.12	LAMINA GALVANIZADA TIPO R.72 CALIBRE 26 DE 34 PIES DE LARGO, INCLUYE EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN, FIJÁNDOLA CON PIJA BUSCARROSCA DE 1/4" X 3/4".	328,621.36	0.00	328,621.36	328,621.36
	367.48	32.60		32.60	32.60	CABALLETE GALVANIZADO DE 10' CAL. 26 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJÁNDOLA CON PIJAS AUTORROSCABLES DE 1/4" X 3/4".	11,979.85	0.00	11,979.85	11,979.85
	50,871.14	1.00		1.00	1.00	APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL COLOR GRIS, Y PINTURA DE LA MISMA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN A TODA LA ESTRUCTURA.	50,871.14	0.00	50,871.14	50,871.14
						VARIOS				
	13.88	614.40		614.40	614.40	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	8,527.87	0.00	8,527.87	8,527.87
TOTAL DE HOJA							1,211,646.28	0.00	1,211,646.28	1,211,646.28

REPRESENTANTE LEGAL
ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ


CONFORME

SUPERVISOR
ING. JOSE LEON CASTRO VALDEZ


CONFORME

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA


CONFORME



CONSTRUCTORA BURQUEZ

PROP: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
R.F.C. BOGE-890307-334

PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IPR).

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (32 X 19.20)

CONTRATISTA : ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

CONTRATO No.: IPR-DOP-SIN-2023-010

LOCALIDAD: MAQUIPO, SIN.

ESTIMACION: UNO (FINIQUITO).

PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023

CANTIDAD DE OBRA						IMPORTES DE OBRA EJECUTADA				
UNI	PRECIO	SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA	CONCEPTO	SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA
						IMPORTE DE ESTIMACION:	1,351,754.56	0.00	1,351,754.56	1,351,754.56
						AMORTIZACION ANTICIPO 35%	473,114.10	0.00	473,114.10	473,114.10
						SUBTOTAL:	878,640.46	0.00	878,640.46	878,640.46
						16% I.V.A.:	140,582.47	0.00	140,582.47	140,582.47
						TOTAL:	1,019,222.94	0.00	1,019,222.94	1,019,222.94
						INSPECCION Y VIGILANCIA 3%	40,552.64	0.00	40,552.64	40,552.64
						IMPORTE TOTAL A LIQUIDAR:	978,670.29	0.00	978,670.29	978,670.29

REPRESENTANTE LEGAL

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

CONFORME

SUPERVISOR

ING. JOSE LEON CASTRO VALDEZ

CONFORME

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

CONFORME