

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-ARDA-1608A-2023

Obra: Rehabilitación, equipamiento y mantenimiento de carcamo de bombeo de aguas residuales de la comunidad de Tanques, municipio de Elota, estado de Sinaloa.

Fecha: 21/08/2023

01.- Se entrega y/o se le pone a disposición predio e instalaciones a contratista para que ejecute trabajos contemplados en el contrato.

02.- Inician trabajos de retiro de cerca existente y limpieza del area donde se realizaron los trabajos.

Fecha: 24/08/2023

03.- Se inician los trabajos de fabricación de cerca perimetral y puerta vehicular.

Fecha: 29/08/2023

04.- Se continua con los trabajos de fabricación de cerca perimetral y se inicia con la fabricación de registros metálicos.

Fecha: 01/09/2023

05.- Se concluye la fabricación e instalación de cerca perimetral, puerta vehicular y registros metálicos.

06.- Se inicia con la construcción de techumbre con estructura metálica.


RESIDENTA SOP.


SUPERINTENDENTE.

Contrato: OPPU-EST-ADI-FISE-APDA-1608A-2023

Fecha: 06/09/2023

07.- Se inician con los trabajos de desazolve de carcamo y se concluye la fabricación de techumbre

Fecha: 09/09/2023

08.- Se inicia con las excavaciones para la instalación del cableado eléctrico para alimentación de tablero y lamparas.

09.- Se concluyen los trabajos de desazolve de carcamo.

Fecha: 11/09/2023

10.- Se instalan lamparas y se inician los trabajos de limpieza de tubería y conexiones para aplicación de fondo y pintura, para armar tren de descarga de las bombas.

Fecha: 15/09/2023

11.- Se reciben las bombas y tablero de control en obra para posteriormente iniciar con su instalación correspondiente.

12.- Se concluyen los trabajos de instalación de lamparas y cableado.


RESIDENTE SOP.
SUPERINTENDENTE

Contrato: OPPU-EST-ADF-FISE-APDA-1608A-2023

obra: Rehabilitación, equipamiento y mantenimiento de carcamo de bombeo de aguas residuales de la comunidad de tangues, municipio de Elota, estado de Sinaloa.

Fecha: 19/09/2023

13.- Se continua con el armado de tren de descarga e instalación de bombas.

14.- Se inician con la fabricación de estructura formada con IPR.

Fecha: 21/09/2023


15.- Se concluyen los trabajos de instalación de bombas y la fabricación de estructura metálica con IPR.

Fecha: 25/09/2023

16.- Recibi numeros generadores correspondientes a la estimación No. 01 normal para su revisión, relacionados con el periodo del 21/08/2023 al 21/09/2023.

Fecha: 26/09/2023

17.- Aprobación de numeros generadores de la estimación No. 01 normal relacionados con el periodo del 21/08/2023 al 21/09/2023.


PRESIDENTE DE Sop.


SUPERINTENDENTE


Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1608A-2023

obra: Rehabilitación, equipamiento y mantenimiento de carcamo de bombeo de aguas residuales de la comunidad de Tanques, municipio de Elota, estado de Sinaloa.

Fecha: 27/09/2023

18.- Recibo estimación No. 01 normal por un importe de \$1,050,516.60, iva incluido menos deducciones de acuerdo al contrato, periodo del 21/08/2023 al 21/09/2023.

✓ AUTORIZACION DE ESTIMACION⁰¹


SUPERVISOR


SUPERINTENDENTE

Control: OPPU-EST-ADF-FISE-APDA-1608A-2023

obra: Rehabilitación, equipamiento y mantenimiento de carcamo de bombeo de aguas residuales de la comunidad de tanques, municipio de Elota, Sinaloa.

Fecha: 22/09/2023

19.- Instalación de respiradero de 4" X 6m hecho a base de tubo de PVC HCO RD 32.5.

Fecha: 26/09/2023

20.- Se concluyen trabajos relacionados con la instalación de respiradero de 4" X 6m hecho a base de tubo de PVC HCO RD 32.5 y se da inicio con el cableado e instalación de interruptor termomagnético

Fecha: 11/10/2023

21.- Base y estructura para medidor eléctrico (CFE)

Fecha: 16/10/2023

22.- Se concluyen los trabajos de conexión de base y medidor y se inicia con los trabajos de cambio de aparta rayos, porta fusibles y mula en poste de concreto para instalación de transformador de 30 KVA.

Fecha: 18/10/2023

23.- Instalación de transformador de 33000/220 volts, 30 Kva.

Fecha: 21/10/2023

24.- Se concluyen los trabajos relacionados con el suministro e instalación de transformador de 30 Kva.


RESIDENTE SOP.


SUPERINTENDENTE

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1608A-2023

obra: Rehabilitación, equipamiento y mantenimiento de carcamo de bombeo de aguas residuales de la comunidad de Tanques, Municipio de Elota, Sinaloa.

Fecha: 24/10/2023


25.- Recibo numeros generadores de obra relacionados con la estimación No.02 normal del periodo del 22 de Septiembre al 22 de Octubre del 2023.

Fecha: 26/10/2023

26.- Aprobación de generadores de obra relacionados con la estimación No.02 normal del periodo del 22 de Septiembre al 22 de octubre del 2023.

Fecha: 27/10/2023

27.- Recibo estimación No.02 normal por un importe de \$147,700.38 Iva incluido menos deducciones de acuerdo al contrato, periodo del 22 de Septiembre al 22 de octubre del 2023.


RESIDENTE SOP.


SUPERINTENDENTE

Contrato: OPPU-EST-FISE-APDA-1608A-2023

obra: Rehabilitación equipamiento y mantenimiento de carcamo de bombeo de aguas residuales de la comunidad de Tanques, municipio de Elota, Sinaloa.

Fecha: 24/10/2023

28.- Se concluyen los trabajos de aplicación de fondo en tubería y conexiones.

Fecha: 30/10/2023

29.- Se concluyen los trabajos de aplicación de pintura en tubería y conexiones.

Fecha: 08/11/2023

30.- Terminación de armado y ajuste de tren de descarga de 2" y 4" de diámetro.

Fecha: 15/11/2023

31.- Limpieza general de la obra.

Fecha: 16/11/2023

32.- Recibo solicitud de convenio modificatorio por cantidades adicionales, esto no modifica ni rebasa el monto contratado.


RESIDENTE SOP.


SUPERINTENDENTE

Contrato: OPPU-EST-FISE-APDA-2608A-2023

obra: Rehabilitación, equipamiento y mantenimiento de
carcano de bombeo de aguas residuales de la
comunidad de Tanguas, municipio de Elota, Sinaloa

Fecha: 18/11/2023

33.- Los trabajos estan terminados.

34.- Recibo números generadores para estimación
No. 03 Adicional Finiquito periodo 23/10/2023
al 18/11/2023

35.- Se cita a contratista en el lugar de la obra para
realizar recorrido y verificar trabajos terminados
y su calidad y si es el caso se procede a la
entrega y recepción para el proximo 24 Noviem-
bre del presente año.

Fecha: 24/11/2023

36.- Se realizo recorrido por la obra, realizando
una revisión de los trabajos terminados y su
calidad. Se procede a la entrega y recepción.

37.- Aprobación de numeros generadores para estimaci-
ón No. 03 Adicional finiquito con esto se auto-
rizon cantidades adicionales.


RESIDENTE SOP.


SUPERINTENDENTE

Control: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1608A-2023


obra: Rehabilitación, equipamiento y mantenimiento de carcamo de bombeo de aguas residuales de la comunidad de Tanques, municipio de Elota, Sinloa.

Fecha: 01/12/2023

38.- Recibo estimación No. 03 Adicional finiquito por un importe de \$29,673.26 Iva incluido menos deducciones de acuerdo al contrato periodo del 23 Octubre del 2023 al 18 Noviembre del 2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION".

39° - JR DECLARA CERRADA ESTA BITACORA


Representante Sop.


SUPERINTENDENTE