

NOTA No. 01

14 de Septiembre de 2022.

Con esta fecha se abre este libro de Bitacora para darle seguimiento a la obra:
PAVIMENTACION EN CALLE ARNOLDO MILLAN ENTRE AV. DE LAS TORRES Y CALLE RAUL VALDEZ ROMO, UBICADA EN LA COL. LABASTIDA OCHOA, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.
La Secretaría de Obras Publicas S.O.P. en la normatividad nombra a la empresa contratista ~~CA~~ JOSE ADOLFO SANCHEZ DE HOYOS como responsable de la ejecucion de los trabajos del contrato OPPU-EST-ADJ-PEST-UIAL-0609A-2022.
Con un importe de \$1,489,530.13, IVA incluido.
Y con un periodo de ejecucion del 14 de Septiembre del 2022 al 14 de Noviembre del 2022.
Se registran las firmas de las personas encargadas del control y ejecucion de la obra.



Ing. Jose A. Padilla E.
Presidente S.O.P.



NOTA No. 02

14 de Septiembre de 2022.

Con esta fecha en compañía del contratista ~~C~~ JOSE ADOLFO SANCHEZ DE HOYOS se le notifica que de ahora en adelante deberá presentar Oficio de Inicio de Obra, Oficio de asignación, del Superintendente de Obra con copia de Cedula profesional, estos oficios serán dirigidos al Ing. Jorge Carlos Hernandez Marinero Director de Supervisión de la S.O.P. de acuerdo a la cláusula quinta de este contrato. Asimismo deberá de presentar el comparativo de obra y en su caso Solicitos de precios unitarios extraordinarios y Justificación de volúmenes adicionales no previstos en catalogo original que sean necesarios para la realización de la obra, para su revisión y/o autorización por la Dirección de Supervisión de la S.O.P.



NOTA NO.03

17 de Septiembre del 2022.

Con esta fecha se pone a disposición del Contratista el área y/o tramo, para que de inicio con los trabajos de este Contrato. Por lo que se realizaron Sondeos en compañía con la JHAPAM para reu. Jar, si la tubería de Agua Potable y Drenaje estaban en buenas condiciones, ya que no están contemplados en el proyecto, por lo que al realizar el Sondeo se aseguraron que las tuberías están en buenas condiciones y no requieren el cambio Señalaron las de JUAPAM.



NOTA NO.04

19 de Septiembre del 2022

Con esta nota se realizan los trabajos de Trazo y Nivelación, Corte en Cabe con medios mecánicos en material tipo 1 y 2, Demolición de 60 cms de altura y protección de pozos de visita, Carretera y ocampo y áreas Subsiguientes de material producto de excavación y/o demolición.



NOTA No. 05

28 de Septiembre del 2022.

Mediante esta nota Se realizan los trabajos de Aline y compactación del terreno natural al 90% PROCTOR y suministro y tendido de sub-base de balastre gris de 20 cms de espesor compactada al 100% de su peso volumétrico.



1/1

NOTA No. 06

07 de Octubre del 2022

Con esta nota Se realizan los trabajos de suministro, tendido y compactación del cuerpo de la base de grava gruesa de 15 cms de espesor compactada al 100% de su peso volumétrico y Se revuelcan los poros de visita.



1/1

NOTA No. 07

12 de Octubre del 2022.

Con esta nota Se realizan los trabajos de Riego de impregnación con emulsión asfáltica de 1.5 a 1.8 lt/m² y aterro para protección de base impregnada.



1/1

NOTA No. 08

14 de octubre del 2022.

Con esta fecha se pasa al Departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la J.O.P. para su autorización la Estimación No. 01 (Uno) Normal de los trabajos del Contrato No. OPPG-EST-ADJ-PEST-VIAL-0609A-2022. con un importe de \$481,202.58 IVA incluido. Y con un periodo de ejecución del 14 de Septiembre al 14 de octubre del 2022.

ESTIMACION


PERIODO

IMPORTE

01 (Uno) Normal

14-Sept-2022 al 14-Oct-2022

\$481,202.58





NOTA No. 09

14 de octubre del 2022.

Mediante esta nota al contratista presenta Oficio de Solicitud de precios unitarios extraordinarios para su revisión y/o autorización por parte de la Dirección de Supervisión de la J.O.P. de Conceptos no previstos en Catálogo org. del que son necesarios para la realización y el funcionamiento de la obra.

Del Contrato No. OPPG-EST-ADJ-PEST-VIAL-0609A-2022. Anexo al Oficio en mención con 5 tarjetas o p.u. para su revisión.

NOTA No. 10

20 de octubre del 2022.

Con esta nota se realizan los trabajos de construcción de guardación tipo "L" de $15 \times 30 \times 60$ cm de concreto premezclado $f'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$ T.H.A. de $1\frac{1}{2}$ " para losas de 15 cms de espesor.



NOTA No. 11

28 de octubre del 2022.

Mediante esta nota se realizan los trabajos de colocación de pavimento de concreto premezclado $f'c = 250 \text{ Kg/cm}^2$ de 15 cms de espesor T.H.A. $1\frac{1}{2}$ " colocación de pasarelas, construidas de PDC, Corado, U. brado, acabado escobillado y el suministro e instalación de canal y tapa de p. de f. de tipo resaca.



NOTA No. 12

31 de octubre del 2022.

Con esta fecha se pasa al Departamento de Estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.A. para su autorización la Estimación No. 02 (dos) Normal de los trabajos del contrato No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0609A-2022. Con un importe de \$427,733.71 IVA incluido y con un periodo de ejecución del 15 de octubre del 2022 al 31 de octubre del 2022.

ESTIMACION


PERIODO

IMPORTE

02 (dos) Normal

15-Oct-2022 al 31-Oct-2022.

\$427,733.71



NOTA No. 13

14 de octubre del 2022.

Con esta fecha el Contratista solicita a la Dirección de Supervisión de la S.O.P. un comando modificatorio debido a las adecuaciones al proyecto durante la ejecución de los trabajos que ocasionaron variaciones en las cantidades de obra establecidas en el Contrato, las cuales se describen en el dictamen técnico realizado por la Dirección de Supervisión y que no incrementa, ni disminuye el monto total del Contrato original. Cabe señalar, que estas modificaciones no afectan las condiciones que se refirieron a la naturaleza y características esenciales del proyecto del Contrato original.



NOTA No. 14

07 de noviembre del 2022.

Con esta nota siguen los trabajos de colado de losa de pavimento con concreto primario F'c = 250 kg/cm² de 15 cms de espesor, construcción de mchudo de 15x20 cm de concreto F'c = 250 kg/cm² y suministro e instalación de brocal y tapa cega de f.o. de t.p. pesado.



NOTA No. 15

12 de noviembre del 2022.

Mediante esta nota se realizan los trabajos de calafateo de lasas, guarniciones y toda junta en el area pavimentada.




NOTA No. 16

14 de noviembre del 2022.

Con esta fecha se pasa al Departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización la Estimación No. 03 (Tres) Normal de los trabajos del Contrato No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0609A-2022, con un importe de \$ 409,804.83 IVA incluído, y con un periodo de ejecución del 01 de noviembre del 2022 al 14 de noviembre del 2022.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

03 (Tres) Normal 01-nov-2022 al 14-nov-2022.

\$ 409,804.83




NOTA No. 17

17 de octubre del 2022.

Con respecto a la nota No. 13 donde el Contratista solicita un Convenio Modificatorio, se recibe y lo autoriza por parte de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. el Convenio Modificatorio No. CONV-01-2022-CCCT-0609A-2022.



14

NOTA No. 18

10 de noviembre del 2022.

En referencia a la Nota No. 09 donde el Contratista solicita la autorización de 5 pruebas unitarias extraordinarias, se recibe y lo autoriza por parte de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. con el oficio SOP/DEP/504/2022.



417

NOTA No. 19

14 de noviembre del 2022.

Con esta fecha se pasa el departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización la Estimación No. 04 (Cuatro) Extraordinaria de los trabajos del Contrato No. OPP-EST-ADJ-PEST-VIAL-0609A-2022. con un importe de \$ 110,353.87 IVA incluido, y con un periodo de ejecución del 01 de noviembre del 2022 al 14 de noviembre del 2022.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

04 (Cuatro) Extraordinaria 01-nov-2022 al 14-nov-2022

\$ 110,353.87



11

NOTA N.º 20

14 de noviembre del 2022.

Con esta fecha el contratista, C. JOSÉ ADOLFO SANCHEZ DE HOYOS da por terminados los trabajos de este contrato.

N.º OPPD-EST-ADJ-PEST-VIAL-0609-A-2022.

De la obra: PAVIMENTACIÓN EN CALLE ARNOLDO MILLAN ENTRE AV. DE LAS TORRES Y CALLE RAÚL VALDEZ ROMO, UBICADA EN LA COL. LABASTIDA OCHOA, EN LA CIUDAD DE HAZATLAN, MUNICIPIO DE HAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

Con un importe de contrato de \$1,489,530.13 IVA incluido, y con un periodo de ejecución del 14 de Septiembre del 2022 al 14 de noviembre del 2022.

Presenta la Estimación N.º 05 (Cinco) F. niquito y se pasa al Departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización por un monto de \$21,893.33 IVA incluido.

y con un periodo de ejecución del 01 de noviembre del 2022 al 14 de noviembre del 2022.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

05 (Cinco) F. niquito 01-nov-2022 al 14-nov-2022.

\$21,893.33

NOTA NO. 21

14 de noviembre del 2022.

Mediante esta nota la Secretaría de Obras Públicas S.O.P. dentro de los términos del contrato X de los dispositivos generales recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer constar por medio de las reclamaciones que estime convenientes, por conceptos de obra pagada no ejecutada, deficiencias técnicas, mala calidad de los materiales, pesos en exceso o vicios ocultos. Por lo que, si fuese el caso, el contratista adquiere la responsabilidad de reintegrar los importes detectados, y en caso de negarse, la Secretaría procederá a solicitar se haga efectiva la fianza de cumplimiento, para efectuar el reintegro.

Manifestando ambas partes que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.



M 1

NOTA No. 22

14 de Noviembre del 2022.

Con esta Fecha Se Cierra este libro de Bitacora donde Se le dio Seguimiento a la obra: PAVIMENTACION EN CALLE ARNOLDO MALLAN ENTRE AV. DE LAS TORRES Y CALLE RAUL VALDEZ ROMO, UBICADA EN LA COL. LABASTIDA OCHOA, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

Contrato No. OPPU-EST-ANJ-REST-VIAL-0609A-2022. Con un importe de Contrato de \$ 1,489,530.13 IVA incluido. Con un periodo de ejecución del 14 de Septiembre del 2022 al 14 de Noviembre del 2022.

EL FINIQUITO DE LA OBRA QUEDA ASI:

Monto CONTRATADO C/IVA	\$ 1,489,530.13
SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 1,450,988.32
SALDO A CANCELAR	\$ 38,541.81
SUMAS IGUALES	\$ 1,489,530.13

