

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.

OBRA: "PAVIMENTACIÓN EN CAMINO LA CONCHA-EL TREBOL 2, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA."

REG. PADRÓN: SOP-PC-462-22

REG. FED. CAUS.: CMA-080506-GM0

CONTRATO No.: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-0808-2023

IMPORTE DE CONTRATO: \$13,499,999.76

CONVENIO No: CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTOS

IMPORTE DE CONVENIO: \$3,373,649.91

INICIACIÓN PROGRAMADA: 16/08/2023

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 11/02/2024

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2429707 \$4,724,999.92

TERMINACIÓN ANTICIPADA: 20/01/2024

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2429708 \$1,349,999.97

IMPORTE DE ANTICIPO: \$4,724,999.92

COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

No. E IMPORTE FIANZA VICIOS OCULTOS: 248318-0000 \$1,349,999.97

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

EL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

OBRA: "PAVIMENTACIÓN EN CAMINO LA CONCHA-EL TREBOL 2, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA."

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	16 AGOSTO 2023 A 11 FEBRERO 2024		\$ 13,499,999.76
MONTO DE CONVENIO:			\$ 3,373,649.91
ESTIMACIÓN No.01 (UNO NORMAL - INICIAL)	16 / AGOSTO / 2023 AL 16 / SEPTIEMBRE / 2023	\$ 2,470,054.35	
ESTIMACIÓN No.02 (DOS NORMAL INTERMEDIA)	17 / SEPTIEMBRE / 2023 AL 17 / OCTUBRE / 2023	\$ 3,414,995.31	
ESTIMACIÓN No.03 (TRES ADICIONAL)	18 / OCTUBRE / 2023 AL 18 / NOVIEMBRE / 2023	\$ 1,577,233.46	
ESTIMACIÓN No.04 (CUATRO NORMAL)	19 / NOVIEMBRE / 2023 AL 19 / DICIEMBRE / 2023	\$ 6,037,020.75	
ESTIMACIÓN No.05 (CINCO FINIQUITO)	20 / DICIEMBRE / 2023 AL 20 / ENERO / 2024	\$ 3,374,345.80	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 16,873,649.67	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:			
SUMAS IGUALES:		\$ 16,873,649.67	\$ 16,873,649.67


RECIBE:


ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA





SUPERVISOR DE LA SOP

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.

ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

LIC. JESÚS ANTONIO CAZAREZ LÓPEZ