

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/04/2023

INICIO:

18 DE OCTUBRE DE 2022.

TERMINO:

26 DE FEBRERO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
832	REENCARPETADO GAZAS TREBOL EL DIEZ	CULIACAN	ESTATAL	\$9'449,512.60	\$9'449,512.60	\$9'449,512.60	\$0.00	100	100