

Nota 1

El día de hoy se da apertura al presente libro de bitácora en seguimiento a la obra que tiene por nombre "CONSTRUCCION DE MALECON (BLVD. ACCESO) - PRIMERA ETAPA - EN LA ZONILLA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA".


• Datos generales de contrato.


- Número de contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1307-2022
- Periodo de contrato: Inicio : 22 Julio/2022
Término: 31 Dic/2022
- Importe de contrato: 434'853, 877.41

Dicho contrato fue asignado mediante licitación pública derivado del fallo emitido al concurso N° OPPU-EST-LP-049-2022 a "GRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES S.A. DE C.V."

Para cubrir las erogaciones del presente contrato los recursos son de origen estatales (Programa Estatal de Obras) de conformidad con el oficio de Autorización N° SAF-AIP-IED-00-505-2022 con cargo al programa 071 (Infraestructura para el mejoramiento de la Vialidad Urbana). Recursos que serán liberados a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Como representante legal de "la contratista" (GRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.) es el C. Baldomero García Beltrán quien designa como Superintendente de obra al Ing. Juan Diego Rocha Tejeda y por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) a la Arquitecta Margarita Camacho Berquez como residente de obra.


Superintendente de obra
Ing. Diego Rocha


Residente de obra SOP
Arq. Margarita Camacho

Nota 2 22/ Julio/2022

El día de hoy iniciaron trabajos del presente contrato con reconocimiento de área cinco de trabajos del cuantitativo y trabajo topográfico para inicio y elaboración de campamento inicial de obra.

Nota 3 27/ Julio/2022


Continúan trabajos en colocación de red de drenaje sanitario en donde probablemente la cantidad de descargas sanitarias superen a las contratadas pues se están realizando nuevas contrataciones de servicios con JUTAPAAUG (Ayuntamiento de Agua).

Uno de los factores que está impidiendo el avance adecuado en los trabajos es el azedue existente en la red por lo que a solicitud del contratista y por necesidades propias de la obra se pedirá a pago con camión vacante al estado (más el nivel físico superficial de la zona).

Nota 4 04/ agosto/2022

Continúan trabajos en red de Drenaje Sanitario y Agua Potable considerando en esta última preparaciones especiales en áreas como congeladoras y procesadores de mariscos por la naturaleza propia de los trabajos que ahí se realizan. Dicha solicitud se hace de manera verbal por el gerente de JUTAPAAUG quedando comprometido a formalizar dicha petición por escrito.


Superintendente de obra
Ing. Diego Pechu


Res. de obra SOP
Arripigari Camacho

Nota 5 09/ agosto/2022

continúan trabajos en Red sanitaria (largos descargas y pozos de visita) y Red de Agua Potable PUG-H 3"φ

Nota 6 18/ agosto/2022

JUTIAPANG solicita también llave seccionadora o controladora y bota de banqueta en area de banquetas para control en buses domiciliarios (por consumo de agua) de igual manera se deberá formalizar por escrito a su vez se le pide al contratista que considere dentro del comparativo de control de obra para control del presente contrato e iniciar tramites correspondientes ante la dirección de esta supervisión.


Nota 7 24/ agosto/2022

continúan trabajos con Red de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable

Nota 8 01/ Septiembre/2022

El día de hoy presentan Estimación #1 con un importe estimado de \$ 2'165,342.50 menos amortización de Anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a cobrar por \$ 1'351,723.38


Superintendente de obra
Ing. Diego Reda.


Residente de obra SEP
Ing. Margarita Camacho

Nota 9 02 / Septiembre / 2022

Se trabajó en apertura de obra en área de glorieta. Para iniciar con obras viales del punto mayor de congestión social al inicio de obra en motivos diversos entre los que destacan, generar el menor entorpecimiento en las actividades que se derivan de la pesca y facilitar el acceso de los matinales a obra (y retiro de producto de corte).

Nota 10 05 / Septiembre / 2022


De acuerdo al manito franco superficial, existente en la región y al tipo de suelo se generará inestabilidad al trabajar con piedra plena. Con espesores diversos de acuerdo al área (que se repara mayor o menor espesor).

Presumiendo un mayor acabado para el área de la glorieta se determinó que se idara con acabado esbelado. Puesto que el acabado rayado no se puede trabajar adecuadamente por el trazo de la obra en este punto de acuerdo al estado del centro de trabajo y en vista de que no es un trazo con pendientes ni de curvatura a velocidad alta se hará de esta manera solo en glorieta 9.

continúan trabajos de corte y estabilización en áreas de glorieta.



Superintendente de obra
Ing. Diego Rocha



Residente de obra SEP
Arq. Margarita Camacho

Nota 11 08/ octubre / 2022

Continúan abriendo detalles de red de agua potable y drenaje sanitario.

Avanzan en conformación de estructura de cuerpo de utilidad (conformación de sobrasante base estabilización de terreno horizontal) del Km 0+180 al 0+152.78 y de 0+000 al 0+128.91.

Nota 12 12/ octubre / 2022



Continúan trabajos en conformación de sobrasante, base, apertura de cunil y estabilizaciones.

Nota 13 20/ octubre / 2022

afinan e integran tramo de 0+000 - 0+128.91 y 0+180 al 0+152.78 (cintado arcenes de protección)

Nota 14 24/ octubre / 2022

Presentan a firma estimación #2 para inicio de trámite de pago por un importe de \$3,348,996.88. menos amortización de anticipo y deducciones de crédito quedando un importe neto a recibir de \$3,338,513.09.


Coordinador de obra
Ing Diego Rocha
Residente de obra SEP
Arq Margarita Camacho

Nota 15 28/octubre/2022

Continúan trabajos en estructura de Tercera ras (creaciones, estabilización, sobrasante, base) del baluarte del Km 000 al 0432.18 ambos cuerpos.

También continúan celados de guarniciones.

Nota 16 03/noviembre/2022

Continúan trabajos de trenceras en ambos cuerpos de baluarte incluídas estabilizaciones en un espesor promedio de 50 cm a 70 cm (casos aislados).


Trabajan en celados de guarniciones.

Nota 17 11/noviembre/2022

Continúan detalles en red de agua potable celados de concretos y trabajos en conformación de cuerpo de validez (estructura de trenceras, excavación, refuerzo, estabilización, sobrasante, base impermeación).

Nota 18 18/noviembre/2022

Continúan trabajos en celado de concreto en area de baluarte (guarniciones y losas).


Superintendente de obra
Ing. Diego Rocha.


Residente de obra
Arq. Maryjanka Camacho

Nota 19 22/novembre/2022

El día de hoy presentan Estimación #3 normal
\$6'577,718.00 menos amortización de anticipo
a deducciones de contrato quedando en importe
neto a recibir por \$4'006,716.61.


Superintendente de obra
Ing. Diego Rocha


Residente de obra
Arq. [illegible]

Nota 20 24 Noviembre 2022

Continúan trabajos en estabilización de terreno natural, con formación de capa sub-base y capa base, al igual que colados de guarniciones, losas y banquetas incluyendo impregnación y drenaje de base, renovación de pozos de visita y registros albarales.

Así como también trabajan en preparaciones para alumbrado público (colocación de bases, registros y conductos).

El día 07 de noviembre de 2022 la dirección de proyectos de la Secretaría de obras Públicas (SOP) emite un oficio con número SOP/DEPI/2022 donde indica que la excavación del "Pato" que se daña en la glorieta se reducirá a 3mts de altura por los riesgos y vulnerabilidad que implicaba su ejecución de acuerdo a la concepción original (5mts), esto debido a la inestabilidad de la localización en la franja costera, y el impacto de los vientos de la región.

Por lo que se le solicita al contratista que formalice la solicitud de precio extraordinario ante la dirección de esta Superación.

Superintendente de obra
Ing. Diego Rocha

Residente de obra SOP
Arq. Margarita Camacho

Nota 21 30/ noviembre / 2022

Al día de hoy continúan trabajos de estabilización ante (apoyos de obra), conformación de capa sub-base y capa base así como también continúan trabajos de colado de guarniciones y losas al igual que preparaciones para alambardo público y colocación de palmeras. También trabajan en estructura de glorieta.

Nota 22 08/ diciembre / 2022


Continúan trabajando en rellenos de banquetas y colados de eses, al igual que colado de losas y guarniciones.

También continúan con estructura de Valledad (Estabilización, sub-base y base) al igual que fabricación de esculturas de bbo.

Nota 23 10/ diciembre / 2022

El día de hoy presentan Estimaciones para firma e inicio de obra de las estimaciones numero:— y datos de importe siguientes:

Numero de Estimación	Importe estimado	Neto a recibir (cantidad campo y deducciones de obra)
#4 normal	4 249 070.94	+ 1 351 268.40
#5 adicinal	4 1 019 895.81	+ 630 813.60
#6 extraordinaria	4 1 968 536.92	+ 1 228 638.56


Representante de obra
Ing. Diego Rocha


Residente de obra
Arq. Margarita Camacho

Nda 24 12/ Diciembre/2022


Continúan trabajando en corte de terrenos rurales, retiro de material producido de corte, bambacos de asfalto (mantillo fríasco superficial), estabilización de terreno natural y trabajos de terracerías hasta calle 3 (tres).

También avanzan en trabajos de escultera en arcos de glorieta y alados de guarniciones basas y banquetas al igual que rellenos de estos últimos.


Por proceso constructivo se avanza a la par con renovación de pozos de visita, registros-albáñiles y preparación de alcantarado público.

Nda 25 13/ Diciembre/2022.

El día de hoy presentan estimación # 7 normal con un importe estimado de \$3,047,788.72 menos amortización de anticipo y amortización (deducciones) de contrato quedando en importe neto a recibir de \$1,900,336.92.



Superintendente de obra
Ing. Diego Rocha



Residente de obra SEP
Arq. Margarita Camacho

Trabajo La Reforma - 1er Etapa -

OPPO - EST - LP - PEST - VIAL - B07-2022

Nota 26 15 / Diciembre / 2022

Aldra de hoy continúan trabajando en
caldos de losas y banquetes incluyendo
renovación de postes de visita y registros
albaniles

#1 día de hoy presentan Estimación
#8 adicional por un importe estimado de
+2'461,002.72 menos amortización de anticipo
y deducciones de contrato quedando un
importe neto a recibir de +1'536,005.15


Superintendente de obra.
Ing. Diego Rocha



Residente de obra SEP
Arq. Fajrinda Camacho

Nota 27 17 / Diciembre / 2022

Continúan con trabajos de celados en losas,
guarniciones y banquetes, también avanza en
trabajos de escultura del patio y trabajos
de estabilización hasta Calle #3 (Incluyendo,
corte, retro y bambacos).

Presentan estimación #9 adicional por un importe
estimado +1'160,383.60 menos amortización de anticipo
y deducciones de contrato quedando un importe neto
a recibir de +724,239.42


Superintendente de obra.
Ing. Diego Rocha



Residente de obra SEP
Arq. Fajrinda Camacho


Ncta 28. 20 Diciembre 2022.

Continúan trabajos de afine capataces y arencos en calle 2, 3, 4 y 5 al igual que cobado de gradinaciones, bandieros, losas y preparaciones de alumbreado público (colocación de poliduto, bases, registros) al igual que limpieza de obra y trabajos en áreas de groneta.

Ncta 29. 23 / Diciembre 2022.

Este día presentan estimación N=10 normal por un importe estimado de \$ 5'314,917.57 menos amortización de anticipo y deducciones de control quedando un importe neto a recibir por \$ 3'317,241.66


Superintendente de obra
Ing. Diego Rocha.


Residente de obra SEP
Arq. Tjagarita Camacho

Nota 30 01/enero/2023

Los trabajos del presente contrato están amparados por convenio firmado ante la Secretaría (SEP) y contratista amparando lo siguiente:

▶ Periodo de amparación: 01/enero/2023 al 28/feb/2023
- Periodo total de ejecución: 22/julio/2022 al 28/feb/2023

▶ Importe adicional de obra: 4,411,233.32 € IVA.
- Importe total de contrato: 438,968,110.73.


Bajo el número de contrato: ORPO-EST-CP-PEST-VIAL-1307-2022 y


Número de convenio: CONV-01-2022-TIE-C1307-2022.

El presente convenio fue firmado con fecha del día - 8 de noviembre del 2022.

Nota 31 12/enero/2023

Continúan trabajos en red agua potable, Drenaje Sanitario Estabilizadores y conformación de estructuras de tercerceros en calles 2, 3, 4 y 5 así como banquetes sellados de las mismas y alumbrado público en toda la obra al igual que en celados de obra.


Representante de obra.
Ing. Diego Rocha.


Representante de obra SEP
Arq. Margarita Amacho

Nota 32 20/enero 2023

trabajan en califateo de losas azules grises y Backward
así como celado de losas calles. Así al igual que
en banquetas y alumbrados públicos y limpieza de
obra.

Nota 33 27/enero/2023


El día de hoy presentan Estimación # 11 por un importe
estimado de \$ 2'640,580.19 menos amortización de
antiguo y deducciones de contrato quedando en importe
neto a recibir de \$ 1'648,086.25


Nota 34 06/febrero/2023

Continúan trabajando en detallados de banquetas e
instalaciones así como alumbrados públicos y celado
de losas en calle 1

Nota 35 15/febrero 2023

Este día presentan Estimación # 12 adicional por un
importe estimado de \$ 3'795,541.04 menos deducciones
de contrato quedando en importe neto a recibir de
\$ 3'453,813.15


Superintendente de obra
Ing. Diego Rocha


Presidente de obra
Agustín Camacho

Nota 36 17 / Feb / 2023
 Continúan trabajando en detalles de bancheros en cerros
 y rímpas así como apaches de veredas y trabajos de
 desmonte público al igual que colocación de bancheros
 y señalamiento vertical. También continúan
 con limpiezas y calafateos.

Nota 37 23 / Feb / 2023.
 Este día trabajan en pruebas generales de desmonte
 público y limpieza de obra para aplicación de pin-
 tar.

Nota 38 28 / Feb / 2023
 El día de hoy continúan trabajos del presente contrato
 con limpiezas y pintura en excavaciones.

Nota 39 10 / marzo / 2023
 El día de hoy se hace entrega de la obra del presente
 contrato al organismo operador.

Nota 40 15 / marzo / 2023.

Este día se presenta el finiquito de este contrato con
 un importe estimado de \$ 1.008.180,07 menos
 deducciones de contrato quedando un importe neto a
 pagar de \$ 982.109,60.

= Con esta nota se cierra el presente libro de bitácoras =

Superintendente de obra
 Ing. Dicese Rocha.

Presidente de obra
 Arq. T. Argente Camacho

Nota 36 17/ Feb/2023.

Continúan trabajando en detalles de banquetes en cerros y rampas, así como apaches de valientes y trabajos de alambrado público, al igual que colocación de barrim-bilas y señalamientos verticales, también continúan con limpieza y calafateos.

Este día presentan estimación # 13 extraordinaria. Por un importe estimado de \$4,772,970.58 menos deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir por \$4,752,979.96.

Nota 37 23/ Feb/2023.


Este día trabajan en pruebas generales de alambrado público y limpieza de obra para aplicación de pintura.

Nota 38 28/ Feb/2023.

El día de hoy concluyen los trabajos del presente contrato con limpieza y pintura en guarniciones.

Nota 39 10/ marzo/2023.

El día de hoy se hace entrega de la obra del presente contrato al organismo operador.



Superintendente de obra
Ing. Diego Rocha




Residente de obra SEP
Arif Margarita Camacho

Nota 40 15/ marzo /2023.

Este día se presenta el finiquito del presente contrato con un importe estimado de \$ 235,207.49 menos deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir de \$ 229,129.54.

= Con esta nota se cierra el presente libro de bitácora =



Superintendente de obra
Ing. Diego Rocha



Residente de obra SEP
Arq. Margarita Camacho