

OPPU - EST - ADJ - PEST - MSP - 1904 - 2023

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMA-
 FOROS EN CRUCEO DE CALLES BERNITO
 JUAREZ Y JESUS ALMADA EN LA COLONIA.
 CENTRO EN NAVOLATO. MUNICIPIO DE.
 NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONER A DISPOSICION VIABILIDAD A.
 CONTRATISTA PARA QUE EJECUTE TRA-
 BAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.

02° - CONTRATISTA LOCALIZA PUNTO PARA
 COLOCAR BASES PARA ALCAR Y/O SUR-
 TAR POSTES PARA SEMAFOROS.

FECHA: 28-04-2023.

03° - CONTRATISTA INFORMA QUE YA ESTAN
 PEDIDOS Y PAGADOS A PROVEEDOR. LOS
 SEMAFOROS EN ESPERA DE QUE LIE-
 GUEN PARA INSTALARLOS.

FECHA: 04-05-2023

04° - HASTA EL DIA DE HOY PIEZAS DE
 SEMAFOROS NO LOS RECIBE. CONTRA-
 TISTA DEL PROVEEDOR. ASI LO INFORMA


 SUPERVISOR SOP.


 SUPERINTENDENTE.

OPRO - EST - ADJ - PEST - MSP - 1904 - 2023

OPERA: SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS EN CRUCERO DE CALLES BENITO JUAREZ Y JESUS ALMADA EN LA COLONIA CENTRO EN NAVOLATO MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

05° - HOY RECIBIMOS PIEZAS DE SEMAFOROS DE 4 LUCES Y 3 LUCES.

FECHA: 15-05-2023

06° - INSTALACION DE ESTRUCTURA OCTAGONAL Y SEMAFOROS DE 4 Y 3 LUCES.


07° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO DEL 20-04-2023 AL 13-05-2023.

FECHA: 17-05-2023

08° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO DEL 20-04-2023 AL 13-05-2023

FECHA: 19-05-2023

09° - RECIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL POR UN IMPORTE DE IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 20-04-2023 AL 13-05-2023.


SUPERVISOR SOP.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - PEST - MSP - 1904 - 2023.

OBRA^o. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS EN CRUCERO EN CALLES BENITO JUAREZ Y JESUS ALMADA EN LA COLONIA CENTRO. EN NAVOLATO. MUNICIPIO DE NAVOLATO. ESTADO DE SINALOA.

10° - INSTALACION (CABLEADO). PARA ALIMENTAR SEMAFOROS.


FECHA: 31-05-2023
11° - INSTALACION DE CENTRO DE CARGA. PARA CONTROL.

12° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS

13° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 02 FINIQUITO PERIODO. 14-05-2023 AL 31-05-2023

FECHA: 02-06-2023
14° - APROVACION DE NUMEROS GENERADOS PARA ESTIMACION 02 FINIQUITO. PERIODO. DEL 14-05-2023 AL 31-05-2023.

FECHA: 05-06-2023.
15° - SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA EL PROXIMO 09 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA REALIZAR RECORRIDO Y VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y SI ES EL CASO SE PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEPCION.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE.

OPU - EST - ADJ - PEST - MSP - 1904 - 2023.

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMA-
FOS EN CRUCE DE CALLES BENITO
JUAREZ Y JESUS ALMADA EN LA COLONIA
CENTRO EN NAVOLATO, MUNICIPIO DE
NAVOLATO ESTADO DE SINALOAB

16° - SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA
VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS Y
SU CALIDAD SE PROCEDE A LA ENTRE-
GA Y RECEPCION.


FECHA: 16 - JUN - 2023.

17° - RECIBO ESTIMACION DE FINIQUITO.
POR UN IMPORTE DE \$
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
14-05-2023 AL 31-05-2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"

18° - SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA


SUPERVISOR SEP


SUPERINTENDENTE