

OBRA: PAVIMENTACION EN EL CAMINO E.C. MEXICO 15- ESTACION NARANJOS-LOS PINITOS, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2804-2023

NOTA DE BITACORA No. 01

10/MAYO/2023

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA

IMPORTE CONTRATADO \$ 10'010,662.74 (DIEZ MILLONES DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2023 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2804-2023, DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023, POR LA OTRA PARTE LOS ASOCIADOS CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. SAUL MORGAN BRINGAS Y EL C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. MANUEL ROBLES MONTAÑO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL C. MANUEL ROBLES MONTAÑO.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN EL CAMINO E.C. MEXICO 15 - ESTACION NARANJO LAS PINES
EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPV-EST-LP-PEST-VIAL-2804-2023

NOTA DE BITACORA NO. 02

10/MAYO/2023

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

NOTA DE BITACORA NO. 03

10/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO. TAMBIEN SE LE INFORMA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.

NOTA DE BITACORA NO. 04

10/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS EN LA OBRA SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CONSTRUCCION, SE TRABAJA EN EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EXISTENTE, SE TRABAJA EN LA EXCAVACION DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO NATURAL EN LOS TRAMOS DEL 0+000.00 AL 1+320.00.

NOTA DE BITACORA NO. 05

17/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA EXCAVACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL. SE REALIZAN ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO CAJA SOBRESANTE. EL CONTRATISTA PRESENTA PROMUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN EL CAMINO E.C. MEXICO 15- ESTACION NARANJO-LOS ANITOS
EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2804-2023

NOTA DE BITACORA No. 06

24/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE YA SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, SE TRABAJA EN LA FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPIENES DEL TERRENO NATURAL. SE INICIARON LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y HOMOGENIZACION DEL MATERIAL DE BANCO TIPO SOBRESANTE. SE CONTINUARA CON LOS ACARSES DEL MATERIAL.

NOTA DE BITACORA NO-07

31/MAYO/2023


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE YA SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE COMPACTACION DE TERRENO NATURAL Y TERRAPIENES, TENDIDO DE LA CAPA DE MATERIAL DE BANCO SOBRESANTE. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO-08

02/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 4'053,913.56 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 2'530,201.22 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 10 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023


SOP


CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN EL CAMINO E.C. MEXICO 15- ESTACION NARANJO - LOS
PINITOS, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPAU-EST-LP-PEST-VIAL-2804-2023

NOTA DE BITACORA NO. 09

01/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA TRABAJA EN LA EXCAVACION
CON MAQUINARIA PARA LA COLOCACION DE ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO
DE 91 CM. (36"), SE SUMINISTRA MATERIAL DE BANCO TIPO BASE, EN EL TRAMO
DEL 0+000.00 AL 1+301.49.

NOTA DE BITACORA NO. 10

08/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA
EXCAVACION, AFINE DE PLANTILLA, COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO
DE 91 CM. (36") Y RELLENO COMPACTADO DEL MATERIAL. SE REALIZAN
ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO BAPA BASE.

NOTA DE BITACORA NO. 11

15/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE YA SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE
EXCAVACION, AFINE DE PLANTILLA, COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO DE
91 CM. (36") Y RELLENO COMPACTADO DEL MATERIAL. SE TRABAJA EN EL
TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA DE MATERIAL DE BANCO BASE. SE
CONTINUA CON LOS ACARREO DEL MATERIAL.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN EL CAMINO E.C. MEXICO 15- ESTACION NARANJO - LOS
PINITOS, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU- EST- LP- PEST- VIAL- 2804- 2023

NOTA DE BITACORA No. 12

20/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE YA SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO
Y COMPACTACION DE LA CAPA DE MATERIAL DE BANCO BASE. EN LOS TRAMOS
DEL 0+000.00 AL 1+301.49. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION
No. 02 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 13

23/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 02
NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 2'122,870.69 CON IVA Y UN LIQUIDO A
PAGAR DE MONTO \$ 1'324,964.12 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION
ES DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 20 DE JUNIO DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN EL CAMINO E.C. MEXICO 15 - ESTACION NARANJO- LOS
PINITOS, EN EL MUNICIPIO DE GURSAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPO- EST- LP- PEST- VIAL- 2804- 2023

NOTA DE BITACORA #14

21/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA TRABAJA EN EL RIEGO DE IMPREGNACION Y ARIENEO DEL CUERPO DE MATERIAL DE BANCO BASE, EN EL TRAMO DEL 0+000.00 AL 1+301.49.

NOTA DE BITACORA #15

28/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA TRABAJA Y CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE ARIENEO Y RIEGO DE IMPREGNACION. SE TRABAJA EN EL TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA.

NOTA DE BITACORA #16

05/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EL TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA.

NOTA DE BITACORA #17

12/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LA OBRA Y SE OBSERVA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 03 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN EL CAMINO E.C. MEXICO 15- ESTACION NARANJO-
LOS PINITOS, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2804-2023

NOTA DE BITACORA No. 18

23/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 03 NORMAL
CON UN IMPORTE DE \$ 3'415,317.27 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE
MONTO \$ 2'131,629.06 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION DEL
21 DE JUNIO DEL 2023 AL 12 DE JULIO DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN EL CAMINO E. C. MEXICO 15 - ESTACION NARANJO - LOS ANITOS,
EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU- EST- LP- PEST- VIAL- 2804- 2023

NOTA DE BITACORA NO. 19

13/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA TRABAJA, EN EL TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO TIPO BASE, RIEGO DE IMPREGNACION Y ARIENEO DEL CUERPO DE LA VIALIDAD. EN EL TRAMO DEL 1+301.49 AL 1+332.00.

NOTA DE BITACORA NO. 20

20/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LOS TRABAJOS ANTERIORES SE CONCLUYERON, SE TRABAJA EN LA FABRICACION DE LA ALCANTARILLA, REPARACION DE PUENTES, COLOCACION DE VIEJETAS, LETREROS Y PINTURA EN LA VIALIDAD. EN EL TRAMO DEL 0+000.00 AL 1+301.49. SE TRABAJA EN EL TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA.

NOTA DE BITACORA NO. 21

25/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS ANTERIORES. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 04 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 22

28/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 04 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 340,336.99 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 212,417.22 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 13 DE JULIO DEL 2023 AL 25 DE JULIO DEL 2023.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN EL CAMINO E.C. MEXICO 15 - ESTACION NARANJO - LOS PINITOS, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2804-2023

NOTA DE BITACORA No. 23

26/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA TRABAJO, EN LA EXCAVACION EN CORTES BAJO LA SUBRASANTE Y LA COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL Y EN EL TENDIDO DEL MATERIAL DE BANCO CAPA SUBRASANTE EN EL TRAMO DEL 1+301.49 AL 1+332.00.

NOTA DE BITACORA No. 24

02/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJO EN EL TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO TIPO BASE, RIEGO DE IMPREGNACION Y ARENEO DEL CUERPO DE MATERIAL DE BANCO BASE, ASI COMO EL RIEGO DE LIGA.

NOTA DE BITACORA No. 25

11/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJO EN EL TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA, SE REALIZO EL MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DOBLE, LATERAL CONTINUA, COLOCACION DE VIEJETAS REFLECTANTES DOS CARAS COLOR BLANCO Y AMARILLO. SE TRABAJO EN LA FABRICACION DE LA ALCANTARILLA, EN LA VIALIDAD.

NOTA DE BITACORA No. 26

20/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS ANTERIORES CONTEMPLADOS COMO VOLUMENES ADICIONALES, SE TRAMITO CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 05 ADICIONAL PARA SU REVISION.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN EL CAMINO E.C. MEXICO 15 - ESTACION NARANJO - LOS PINITOS, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2804-2023

NOTA DE BITACORA NO. 27

23/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 05 ADICIONAL CON UN IMPORTE DE \$ 226,782.44 CON IVA Y UN LIQUIDO A RECIBIR DE MONTO \$ 193,538.90 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 26 DE JULIO DEL 2023 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN EL CAMINO E.C. MEXICO 15 ESTACION NARANJO - LOS PINITOS
EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU- EST-LP- PEST- VIAL - 2804 - 2023

NOTA DE BITACORA No. 28

21/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJÓ EN EL DESMONTES POR MEDIO MECANICOS, LA NIVELACION DE POZO DE VISITA Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO. EN EL TRAMO DEL 0+000.00 AL 1+332.00.

NOTA DE BITACORA No. 29

20/SEPTIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCIERON LOS TRABAJOS ANTERIORES CONTEMPLADOS COMO EXTRAORDINARIOS, SE LE AUTORIZA REALIZAR VOLUMENES ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS. SE TRAMITO CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO EL CUAL ES CONV-01-2023-MI-C2824-2023 DE MONTO \$ 10'300,825.55 LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 06 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 30

25/SEPTIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 06 EXTRAORDINARIA FINIQUITO. CON UN IMPORTE DE \$ 34,876.48 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 33,974.50 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 21 DE AGOSTO DEL 2023 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

NOTA DE BITACORA No. 31

27/SEPTIEMBRE/2023

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCIUIDOS EN SU TOTALIDAD.

SOP

CONTRATISTA