

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE CERRO DEL CALVARIO, ENTRE CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS Y CALLE LOMA LINDA, COLONIA GÉNARO ESTRADA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
 Municipio: MAZATLAN
 Localidad: CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE
 Contratista: COfELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
 Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1204A-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$679,461.21
 Importe del Contrato s/IVA: \$1,434,094.93
 No. Estimación: 2
 Tipo Estimación: NORMAL
 Periodo del Contrato: 25/04/2022 al 25/06/2022
 Periodo de la Estimación: 04/06/2022 al 18/06/2022

Clave	Descripción	Monto
P06	OBRAS VIALES	
P06S19	RIEGO DE SELLO	\$22,106.03 /
P06S34	PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO	\$594,965.35 /
P30	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES	\$5,781.00 /
P22	ALCANTARILLADO	
P22S03	BROCALES Y TAPAS	\$20,323.12 /
P33	LIMPIEZA Y FUMIGACION	
P33S13	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	\$26,646.59 /
P37	ESTUDIOS, TRABAJO DE CAMPO Y LABORATORIO	
P37S12	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	\$9,639.12 /
Total Paquete s/IVA:		\$679,461.21 /
Total de Estimación c/IVA:		\$788,175.00 /



ARQ. CESAR ABRAHAM CASTRO MEZA.
SUPERVISOR SOP.




ING. MELECIO PÉREZ PULIDO.
JEFE ZONA SUR



CONTRATISTA
COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE CERRO DEL CALVARIO, ENTRE CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS Y CALLE LOMA LINDA, COLONIA GÉNARO ESTRADA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.									
Municipio: MAZATLAN		Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1204A-			No. Estimación: 2				
Localidad: CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE		Importe del Contrato s/IVA \$1,434,094.93			Tipo de Estimación: NORMAL				
Contratista: CÖFELÁ SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.		Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/06/2000			Importe de la Estimación: \$788,175.00				
					Periodo de la Estimación: 04/06/2022 al 18/06/2022				

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Estimación		Esta		Acumulado		Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer				
LAP0261	CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO DE GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,544.73	\$6.24	0.00	1,544.7300	1,544.73	0.00			\$9,639.12	
											Total Partida:	9,639.12
											Total Partida:	679,461.21


 ARQ. CESAR ABRAHAM CASTRO MEZA
 SUPERVISOR SOP.


 ING. MELECIO PEREZ PULIDO
 JEFE ZONA SUR


 COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA