

Obra:

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo del Contrato:

del

03/nov/2025

al

06/dic/2025

1 de 1

ESTADO DE CUENTA

[illegible]

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISO

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTHORIZED

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

1 de 1

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.			Fecha: 06 DE DICIEMBRE DEL 2025	Estimacion: 1 (UNO) (UNICA)
Periodo de la estimacion:	03/nov/2025	al	06/dic/2025	Localidad: LAS LOMAS DEL PEDREGAL
Periodo de Ejecución:	03/nov/2025	al	06/dic/2025	No. De contrato: FAISMUN-AD-005-2025
Importe del contrato con I.V.A:	\$232,395.30	Imp. Contratado sin I.V.A	\$200,340.78	Anticipo \$81,338.36
			Importe Anticipo sin I.V.A	\$70,119.28
			% de Avance	100.00%
			% Avance	100.00%
			Total	100.00%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$200,340.78	ESTA ESTIMACION
	16 % I.V.A (+)	\$32,054.52	
\$81,338.36	Sub- Total A (=)	\$232,395.30	\$232,395.30
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo	35%	
	16 % I.V.A (+)	\$11,219.08	ACUMULADO ANTERIOR
\$0.00	Total (=)	\$81,338.36	\$0.00
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL	\$130,221.50	TOTAL ACUMULADO.
	16 % I.V.A (+)	\$20,835.44	
\$81,338.36	Total (=)	\$151,056.94	\$232,395.30
ANTICIPO OTORGADO	CMIC 0.2% (-)	\$0.00	
	VER., INSP., FISC. Y CONT. 3% (-)	\$6,010.22	CONTRATADO
\$81,338.36	Total Deducciones (=)	\$6,010.22	\$232,395.30
SALDO DEL ANTICIPO	Importe T O T A L	\$145,046.72	SALDO
\$0.00	NETO A PAGAR	\$145,046.72	\$0.00
	Son		
	CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.		

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZADO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM



No. Contrato: FAISMUN-AD-005-2025
Fecha: 06 DE DICIEMBRE DEL 2025
Montto contrato con IVA: \$232,395.30
Ubicacion: LAS LOMAS DEL PEDREGAL
Montto contrato sin IVA: \$200,340.78
Estimacion No.: 1 (UNO) (UNICA)

Obra:

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimacion: del 03/11/2025 al 06/12/2025
2 de 6

Estimacion

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE		ESTA ESTIMACION			SALDO		
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	Cant.	P.U	Importe	Cantidad	Importe
01010020	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO (NO INCLUYE MATERIAL) INCLUYE: RIEGO CON AGUA PARA LA SATURACION DEBIDA Y APISONADO CON PISON DE MANO HASTA OBTENER LA COMPACTACION REQUERIDA.	M3	4.52	\$238.16	\$1,076.48	0.00	\$0.00	4.52	\$238.16	\$1,076.48	0.00	\$0.00
01060087	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO.	M3	5.88	\$273.15	\$1,606.12	0.00	\$0.00	5.88	\$273.15	\$1,606.12	0.00	\$0.00
0103	PISO											
06020017	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLALAC 6/6-10/10 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 ACABADO BROCHADO INCLUYE CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, DAR ACABADO ESPECIFICADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	14.82	\$646.91	\$9,587.21	0.00	\$0.00	14.82	\$646.91	\$9,587.21	0.00	\$0.00
0104	MUROS, DALAS Y CASTILLOS											
01030017	MURO DE BLOCK SOLIDO DE JAL DE 9X14X28 CMS DE 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO DE ALBANILERIA-ARENA PROP. 1:3 DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.	M2	35.29	\$866.24	\$30,569.61	0.00	\$0.00	35.29	\$866.24	\$30,569.61	0.00	\$0.00
01031025	CASTILLO DE 15X15 CMS. REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CIMBRA ACABADO COMUN.	ML	12.00	\$445.63	\$5,347.56	0.00	\$0.00	12.00	\$445.63	\$5,347.56	0.00	\$0.00

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato: FAISMUN-AD-005-2025
Fecha: 06 DE DICIEMBRE DEL 2025
Ubicacion: LAS LOMAS DEL PEDREGAL
Estimacion No.: 1 (UNO) (UNICA)

Obra:

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimacion: del 03/11/2025 al 06/12/2025
3 de 6

Estimacion

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE		ESTA ESTIMACION			SALDO	
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Cant.	P.U	Importe	Cantidad	Importe
01031020	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. REFORZADA CON ARMEX 15X20-4 CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 CIMBRA ACABADO COMUN.	ML	16.00	\$485.91	\$7,774.56	0.00	16.00	\$485.91	\$7,774.56	0.00	\$0.00
010501040077	LOSA Y AZOTEA LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO FC=200 KG/CM2 ACABADO COMUN.	M2	19.30	\$2,010.98	\$38,811.91	0.00	19.30	\$2,010.98	\$38,811.91	0.00	\$0.00
01053027	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO BLANCO CALIDAD 5 AÑOS A 2 MANOS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	19.30	\$222.86	\$4,301.20	0.00	19.30	\$222.86	\$4,301.20	0.00	\$0.00
010601070152	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS APLANADO EN LOSAS CON MORTERO DE ALBANILERIA-ARENA 1:3 TERMINADO FLOTEADO DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, NIVELADO, ELABORACION DEL MORTERO, DESPERDICIOS, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	19.30	\$441.49	\$8,520.76	0.00	19.30	\$441.49	\$8,520.76	0.00	\$0.00
01070153	APLANADO EN MUROS CON MORTERO DE ALBANILERIA-ARENA 1:3 TERMINADO FLOTEADO DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, NIVELADO, ELABORACION DEL MORTERO, DESPERDICIOS, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	45.55	\$368.47	\$16,783.81	0.00	45.55	\$368.47	\$16,783.81	0.00	\$0.00
Suma esta hoja					\$76,192.24				\$76,192.24		\$0.00
Sumas acumuladas					\$144,504.90				\$144,504.90		\$0.00

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZADO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato: FAISMUN-AD-005-2025
 Fecha: 06 DE DICIEMBRE DEL 2025
 Monto contrato con IVA: \$232,395.30
 Ubicación: LAS LOMAS DEL PEDREGAL
 Monto contrato sin IVA: \$200,340.78
 Estimación No.: 1 (UNO) (UNICA)

Obra:

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimación: del 03/11/2025 al 06/12/2025
 4 de 6

Estimación

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIOREMENTE		ESTA ESTIMACION		SALDO			
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	Cant.	P.U	Importe	Cantidad	Importe
06020014	FILOS Y BOQUILLAS DE PUERTAS, VENTANAS Y ESQUINAS FORJADAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CMS DE ESPESOR.	ML	9.70	\$163.42	\$1,585.17	0.00	\$0.00	9.70	\$163.42	\$1,585.17	0.00	\$0.00
0107	INSTALACIONES ELECTRICAS											
01100001	SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CON CABLE THW CAL. 12, CON CAJA CUADRADA DE 4" X 4", CAJA DE 2" X 4", APAGADOR, ROSETA, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	3.00	\$2,565.92	\$7,697.76	0.00	\$0.00	3.00	\$2,565.92	\$7,697.76	0.00	\$0.00
01100008	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CON CABLE THW CAL. 12 Y 14, CON CAJA DE 2" X 4",CONTACTO DUPLEX, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	4.00	\$2,681.61	\$10,726.44	0.00	\$0.00	4.00	\$2,681.61	\$10,726.44	0.00	\$0.00
01100029	CENTRO DE CARGA DE 4 TECLAS MARCA SQUARED INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1.00	\$2,789.97	\$2,789.97	0.00	\$0.00	1.00	\$2,789.97	\$2,789.97	0.00	\$0.00
0108	CANCELERIA											
01080202	VENTANA DE 1.15 X 1.15 MTS DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 2" CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM INCLUYE: SECCION FIJA, CORREDIZAS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	1.00	\$7,149.79	\$7,149.79	0.00	\$0.00	1.00	\$7,149.79	\$7,149.79	0.00	\$0.00

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
 RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZADO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
 DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:	FAISMUN-AD-005-2025	Fecha:	06 DE DICIEMBRE DEL 2025
Monto contrato con IVA:	\$232,395.30	Ubicacion:	LAS LOMAS DEL PEDREGAL
Monto contrato sin IVA:	\$200,340.78	Estimacion No.:	1 (UNO) (UNICA)

Obra:

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimacion:

06/12/2025

al

del 03/11/2025

on:

Periodo de la

Estimacion

[illegible]

Suma esta hoja
Sumas acumuladas

	\$0.00
	\$0.00

	\$18,114.86
	\$192,568.89

	\$0.00
	\$0.00

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

No. Contrato:

Ubicación: LAS LOMAS DEL PEDREGAL

Obra:

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO. ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

1 de 7

[illegible]

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTHORIZED

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

Clave	Concepto	Unidad	Localizacion		Largo	Ancho	Alto	Pieza o factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
01031018	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. REFORZADA CON ARMEX 15X20-4 CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CIMBRA ACABADO COMUN.	ML	1	A-B	4.15					16.00	
			2	A-B	4.15				4.15		
			A	1-2	3.85				4.15		
			B	1-2	3.85				3.85		
01010020	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO (NO INCLUYE MATERIAL) INCLUYE: RIEGO CON AGUA PARA LA SATURACION DEBIDA Y APISONADO CON PISON DE MANO HASTA OBTENER LA COMPACTACION REQUERIDA.	M3			3.85	3.85	0.10			4.52	
					1.00	1.00	1.00	4.00	1.48		
					1.00	1.00	0.20	4.00	4.00		
					0.20	0.20	1.00	4.00	-0.80		
									-0.16		
01060087	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO.	M3								5.88	
						F.A.					
					4.52	1.30			5.88		
0103	PISO										
06020017	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLALAC 6/6-10/10 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 ACABADO BROCHADO INCLUYE CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, DAR ACABADO ESPECIFICADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2								14.82	
				Cuarto	3.85	3.85			14.82		

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZADOR

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS

Obra:

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

3 de 7

Clave	Concepto	Unidad	Localización		Largo	Ancho	Alto	Pieza o factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
0104	MUROS, DALAS Y CASTILLOS	M2								35.29	
01030017	MURO DE BLOCK SOLIDO DE JAL DE 9X14X28 CMS DE 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO DE ALBAÑILERIA-ARENA PROP. 1:3 DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.		1	A-B	3.85	2.50			9.63		
			2	A-B	3.85	2.50			9.63		
			A	1-2	3.85	2.50			9.63		
			B	1-2	3.85	2.50			9.63		
			VENTANA REC.		1.15	1.15		1	-1.32		
			PUERTA REC.		0.90	2.10		1	-1.89		
01031025	CASTILLO DE 15X15 CMS. REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CIMBRA ACABADO COMUN.	ML								12.00	
			2	A-B		3.00		2.00	6.00		
			3	A-B		3.00		2.00	6.00		
01031020	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. REFORZADA CON ARMEX 15X20-4 CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CIMBRA ACABADO COMUN.	ML								16.00	
			1	A-B	4.15				4.15		
			2	A-B	4.15				4.15		
			A	1-2	3.85				3.85		
			B	1-2	3.85				3.85		
0105	LOSA Y AZOTEA										
01040077	LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ACABADO COMUN.	M2								19.30	
					4.65	4.15			19.30		

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS

Obra:

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

5 de 7

Clave	Concepto	Unidad	Localización		Largo	Ancho	Alto	Pieza o factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
0107	INSTALACIONES ELECTRICAS										
01100001	SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CON CABLE THW CAL. 12, CON CAJA CUADRADA DE 4" X 4", CAJA DE 2" X 4", APAGADOR, ROSETA, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL								3.00	
								3.00	3.00		
01100008	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CON CABLE THW CAL. 12 Y 14, CON CAJA DE 2" X 4",CONTACTO DUPLEX, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL								4.00	
								4.00	4.00		
01100029	CENTRO DE CARGA DE 4 TECLAS MARCA SQUARE'D INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA								1.00	
								1.00	1.00		
0108	CANCELERIA										
01080202	VENTANA DE 1.15 X 1.15 MTS DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 2" CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM INCLUYE: SECCION FIJA, CORREDIZAS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA								1.00	
								1.00	1.00		
01080252	PUERTA DE 0.90 X 2.10 MTS A BASE DE MULTIPANEL INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO DE 2", CHAPAS, BISAGRAS SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA								1.00	
								1.00	1.00		

CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZADO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS

No. Contrato:

LAS LOMAS DEL PEDREGAL

Obra:

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

6 de 7

[illegible]

CONTRATISTA

REVISOR

~~AUTHORIZED~~

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS

No. Contrato: FAISMUN-AD-005-2025

Ubicación: LAS LOMAS DEL PEDREGAL

Fecha: 06 DE DICIEMBRE DEL 2025

Obra:

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

1 de 5



CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

Obra:

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

Album Fotografico

2 de 5



CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

3 de 5



CONTRATISTA

REVISOR

AUTORIZO

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

INGBAS

No. Contrato: FAISMUN-AD-005-2025

Ubicación: LAS LOMAS DEL PEDREGAL

Fecha: 06 DE DICIEMBRE DEL 2025

Obra:

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

4 de 5



CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM

INGBAS

No. Contrato: FAISMUN-AD-005-2025

Fecha: 06 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ubicación: LAS LOMAS DEL PEDREGAL


Obra:

C. Ing. Jose Manuel Bastidas Manjarrez

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

5 de 5



CONTRATISTA

C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ

REVISOR

C. ING. ABELARDO GALVAN ASTORGA
RESIDENTE DE LA DOSPM

AUTORIZO

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE LA DOSPM