

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA: ANA MARIA CAÑEDO JACOBO

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CONCHAS E HIGUERITA EN EL SECTOR ARROYO DEL MONO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-252-22

REG. FED. CAUS. CAJA 640915 572

CONTRATO No. OPUU-EST-LP-FISE-APDA-0310-2023

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) EJERCICIO FISCAL 2023

PERIODO DE CONTRATO: 11-OCT-2023 AL 31-DIC-2023

IMPORTE DE CONTRATO: \$3,412,110.56

CONVENIO MODIFICATORIO CONV-01-2023-MI-C0310-2023 DE CATALOGO No:

IMPORTE DE CONVENIO: \$3,324,849.25

PERIODO DE CONVENIO: 11-OCT-2023 AL 31-DIC-2023

INICIACIÓN PROGRAMADA: 11-oct-23

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31-dic-23

INICIACIÓN REAL: 11-oct-23

TERMINACION REAL DE OBRA: 31-dic-23

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPañÍA AFIANZADORA: Liberty Fianzas S.A. de C.V.

IMPORTE DE ANTICIPO: \$1,194,238.70

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2456760-0000

\$1,194,238.70

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2456761-0000

\$341,211.06

No. E IMPORTE FIANZA VICIOS OCULTOS: 2501394-0000

\$332,484.93

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN

EL DÍA

15-ene-24

SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CONCHAS E HIGUERITA EN EL SECTOR ARROYO DEL MONO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

PERIODO

IMPORTE

MONTO

MONTO DE CONTRATO:

\$ 3,412,110.56

MONTO DE CONVENIO MODIFICATORIO DE CATALOGO:

\$ 3,324,849.25

ESTIMACIÓN No.1 NORMAL

11/OCT/2023 AL 31/OCT/2023

\$ 1,621,642.73

ESTIMACIÓN No.2 NORMAL

01/NOV/2023 AL 15/DIC/2023

\$ 1,232,048.49

ESTIMACIÓN No.3 ADICIONAL

16/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

\$ 90,833.82

ESTIMACIÓN No.4 EXTRAORDINARIA FINIQUITO

16/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

\$ 380,324.21

SUMA DE LAS ESTIMACIONES

\$ 3,324,849.25

CARGOS AL CONTRATISTA:

SALDO QUE SE CANCELA

\$ -

SUMAS IGUALES

\$ 3,324,849.25

\$ 3,324,849.25

RECIBE:

ENTREGA:

Vo.Bo.

Vo.Bo.

CONTRATISTA

RESIDENTE DE LA SOP

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL

ANA MARÍA CAÑEDO JACOBO