


NOTA NO 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA INTRODUCCION DE RAO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLES: EL PLACER, EL COCO, LAS PASTRAS Y EL GUAYUCHIL, UBICADAS EN EL FRACC. CIVIL EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN ESTADO DE SINALOA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA NOMINATIVO NUMERO A LA COMPAÑIA DESARROLLOS GPAC, S.A. DE C.V. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OGPU-EST-ADJ-SEST-APDA-10081-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 1,609,180.15 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE OCTUBRE DE 2022. SE REGISTRA LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LA OBRA.

Cesar A. Castro Acea
 RD CESAR CASTRO
 RESIDENTE DE LA SOP




APC. GLADYS ASTORCA

NOTA NO 2

CON ESTA FECHA EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA SE LE HACE ENTREGA DEL INVENTARIO (CALLES), SE LE NOTIFICA DEBEA PRESENTAR OFICIOS DE INICIO DE ACTIVIDADES Y OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE OBRA CON COPIA DE CARTA PROFESIONAL, LOS OFICIOS DEBEN DIRIGIDOS AL MR. JUAN CARLOS ESPINOSA MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISION EN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ACUERDO A LA CLASULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBEA PRESENTAR ESTIMACION UNA VEZ POR MES COMO MINIMO, PRESENTAR COMPROBATIVO DE OBRA, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y/O VOLUNTARIOS ADICIONALES PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN LA DIRECCION DE SUPERVISION Y, EN LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, PRESENTAR SOLICITUD PARA CUALQUIER MODIFICACION SEGUN SEA EL CASO PARA SU REVISION Y APROBACION

Cesar A. Castro Acea




12 AGO 2022

NOTA N 3

CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIA TRABAJOS DE TAZO Y EXCAVACIONES PARA INSTALACIONES EN CALLE GUAMUCHIL, TAZO EN CALLE LA PASTA.

Car I Chu Aca




NOTA N 4

15 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE INSTALACIONES EN CALLE GUAMUCHIL Y CALLE LA PASTA, REALIZA TAZO EN CALLE GUAMUCHIL ENTRE CALLE COCO Y CALLE EL PLACER, DE IGUAL FORMA EN CALLE COCO HACIA - CALLE GUAMUCHIL.

Car I Chu Aca




NOTA N 5

17 DE AGOSTO DE 2022

SE OBSERVO EN CALLE GUAMUCHIL ENTRE CALLE LA PASTA Y CALLE COCO HAY MATERIA TIPO "C" PUES NO CONSIDERADA EN CATALOGO. SE LE AUTORIZO A CONTRATISTA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACIONES EN MATERIA TIPO "C" DANDO A QUE ES NECESARIO PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SE DEFINIO BUNDO EN CALLE COCO DANDO DICTO BUNDO RESULTADO DE MENOS MATERIA TIPO "C". LO CUAL PROVOCA CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y VOLUMENES ADICIONALES MASIVO QUE SON AUTORIZADOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.


Car I Chu Aca



NOTA N° 6

CON ESTA FECHA CONTRATATA CERRAR TRABAJOS EN CALLE GUAYMACHIL CON INSTALACIONES DRENAJE Y AGUA POTABLE. EN CALLE LA RASTRA TRABAJOS CONCLUIDOS EN INSTALACIONES. SE RETOMA TRABAJOS DE AGUA POTABLE COLOCANDO TUMOS DUMICILIALES Y ASOCIACIONES PARA REGISTROS SANITARIOS.

Cerr. J. C. M. Mera




NOTA N° 7

26 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATATA CONCLUYO TRABAJOS DE RAO DE RECONSTRUCCION, DESCARGAS DUMICILIALES, RAO DE AGUA POTABLE Y TUMOS DUMICILIALES EN CALLE GUAYMACHIL. PARA PRUEBA A RED DE AGUA POTABLE Y TUMOS DUMICILIALES. TRABAJOS EN REGISTROS, PUZOS DE VITA Y CADA DE VALVULAS. EN CALLE LA RASTRA PLANZO PRUEBA DE HEMATICIDAD EN COMPARA DE DRENAJE DE SUMAPAM A RED DE AGUA POTABLE Y TUMOS DUMICILIALES. TRABAJAN REGISTROS Y PUZOS DE VITA, PRUEBA DE SUMAPAM SUGERIRAN CAMBIO DE DRECHAS Y TAPAS. DE LOS CUA LOS FUERON AUTORIZADOS DICHO CAMBIO PARA EL ING. MILECIO PAREZ RUILOU JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA SUR DE LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

Cerr. J. C. M. Mera




NOTA N° 8

29 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA SE INICIA TRABAJOS EN CALLE COCO PLANZANDO ASOCIACIONES EN MATERIAL TIPO "C" ROJO, REALIZAN TRAZO EN CALLE EL PLACER. SE TRABAJAN PRUEBAS A RED DE AGUA POTABLE Y TUMOS EN CALLE GUAYMACHIL. SE REALIZAN INSTALACIONES A RED ACTUAL Y EN CALLE LA RASTRA.

Cerr. J. C. M. Mera



01 SEP 2022

NOTA NO 9

CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIA TRABAJOS EN CALLE EL PLACER CON INSTALACIONES DE RED DE ALICATA-
MILLADO, CONTINUA TRABAJOS DE REGISTROS SANITARIOS
EN CALLE CINTRICHEL Y CASAS DE VEREDAS.

Ces t Ceto Azen




NOTA NO 10

05 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS -
EN CALLE COCO, TRABAJOS LENTOS POR MOTORES TIPO 8", -
CONTINUA TRABAJOS EN CALLE EL PLACER CON RED DE
ALICATAMILLADO.

Ces t Ceto Azen




NOTA NO 11

09 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIA TRABAJOS EN
CALLE EL PLACER CON RED DE ALICATA PUTABLE Y TOMBOS DO-
MESTICANOS. EN CALLE COCO TRABAJA EN DESCOMIDAS ANCE-
LIBRIAS Y PUZO DE VISITA.


Ces t Ceto Azen



NOTA N° 12

CON ESTA FECHA CONTINUAN TRABAJOS - EN RDO DE ACUA POTABLE Y TUMAS EN CALLES EL PLAZO Y CALLE COCO. EN CALLE CIVIL SE REALIZAN TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN CATALOGO PARA QUE QUEDEN LOS LOTES DE ESA CALLE DENTRO DEL CIRCUITO CONECTADOS HACIA LA CALLE EL PLAZO. PRESENTE SITUACION DE CERCADOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALMENTE AUTORIZADOS PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN.

Cesar I. Cárdenas




NOTA N° 13

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE REALIZAN PRUEBAS A CALLES EL PLAZO EN RDO DE ACUA POTABLE Y TUMAS, CON PRESENCIA DE PERSONAL DE TURPAM, SIENDO ESTA PRUEBA, SE PROGRAMA INTERCONEXIÓN EN CUCARAC CON CALLE EL GUANACHEL. SE TRABAJA LA CALLE COCO RDO DE ACUA POTABLE Y TUMAS.

Cesar I. Cárdenas




NOTA N° 14

23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE REALIZA PRUEBA A RDO DE ACUA POTABLE EN CALLE COCO, CON PRESENCIA DE PERSONAL DE TURPAM, SIENDO PRUEBA, SE INICIAN TRABAJOS EN RACHITOS SANITARIOS EN CALLE EL PLAZO Y CERCADOS DE BUELOS CON TAPA Y LOTA DE CONCRETO EN RDO DE VISITA POR CALLE GUANACHEL.


Cesar I. Cárdenas



NOTA NO 15

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN REQUISITOS DE CALLES
AL BLANCO Y CALLE COCO. SE INICIA COLOCACION DE TAPAS
A MAGNITUDES SANITARIAS EN CALLE GUINCHIL Y CALLE LA-
RASTRA SURTO A BRUCHA Y TAPA DE PUZO DE VISTA.

Per J. C. Leon




NOTA NO 16

05 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTINUAMOS TRABAJANDO EN LA CORREC-
CION DE REQUISITOS EN TODAS LAS CALLES DEL CANTON
INCLUYENDO REPOSICION DE ALGUNAS TAPAS PODADAS, CON-
CLUYO BRUCHAS, TAPAS Y LORA DE CONCRETO AL PASADIZO DE
PUZO DE VISTAS FALTANTES. PLANIFICAMOS PRESENTE CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS PARA SU DISEÑO Y AUTORIZACION EN DIRECC-
CION DE SUPERVISION Y DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Per J. C. Leon




NOTA NO 17

10 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTINUAMOS CANCELANDO TRABAJOS
CENTRADO, VOLUNTARIO PERSONALES Y CONCEPTOS -
EXTRAORDINARIOS DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. REALIZO
LIMPIEZA.

Per J. C. Leon



NOTA NO 18

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION -
 M I NORAL PARA SU REVISAR Y/O AUTORIZACION EN -
 DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA INTRODUCCION DE
 RED DE AGUA POTABLE Y DRENADO SANITARIO EN CALLES:
 EL PLACER, EL COCO, LAS RAYAS Y EL CARMUCIL, UBICADOS EN
 EL FRACC. CIVIL EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTE
 DO DE SINALOA, DEL CONTRATO OROV-EST-ADJ-POST-ROA-
 1008A-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 1,165,461.83 IVA
 INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 70 DIAS HASTA EL
 15-AGOSTO-2022 A 14-OCTUBRE-2022. CUANDO COMO -
 VALOR DE CONTRATO \$ 443,718.32.

Cen L. Coto Aren

NOTA NO 19


CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION M
 I (UNO) NORAL CON DATOS DISCRIMINACION EN NOTA AN-
 TERIOR PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION
 DE SUPERVISION POR UN IMPORTE DE \$ 1,165,461.83 IVA IN-
 CLUIDO.

Cen L. Coto Aren

NOTA N 20

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION N 2 ADICIONAL PARA REVISION Y AUTORIZACION EN LA DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CALLES: EL PUEBLO, EL CERO, LA AMATA Y EL GUMMUTIL, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, DEL ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO DER-EST-AD5-REST-APDA-1008A-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 200,994.47 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE ATENCION DE LOS TRABAJOS DEL 14-AUGUSTO-2022 AL 14-OCTUBRE-2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 242,723.97.


Cesar Castro Arce



NOTA N 21

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION N 2 (DC) ADICIONAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA INTERIOR DE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGOS EN DIRECCION DE SUPERVISION POR UN IMPORTE DE \$ 200,994.47 IVA INCLUIDO.


Cesar Castro Arce



NOTA NO 22

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTO ESTIMACION NO 3 EXTRAORDINARIA-FINQUITO PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA INTRODUCCION DE AGUA DE AGUA POTABLE Y OBRAS SANITARIAS EN CALLES: EL PLACAR, EL COCO, LAS PASTAS Y EL GUAMUCHIL, UBICADOS EN EL FRACC. CIVIC EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO OBRU-ROT-AOS-REST-AROA-1808A-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 242,723.97 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 12 AGOSTO-2022 AL 14 OCTUBRE-2022. QUEDANDO COMO SALDO DEL CONTRATO \$ 0.00. OFICIO SOP/DAP/442/2022 EN FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DIRECCION DE RECURSOS Y PROYECTOR DE LA SUP AUTORIZO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EN MANTENIMIENTO.


Per & Caba Leon



NOTA NO 23

CON ESTA FECHA SE AUTORIZO LA ESTIMACION NO 3 (TRAS) EXTRAORDINARIA-FINQUITO CON OTROS ASPECTOS EN NOTA ANTERIOR, EN DIRECCION DE SUPERVISION Y JEFES DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION, POR UN IMPORTE DE --- \$ 242,723.97 IVA INCLUIDO, PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO.

Per & Caba Leon



NOTA NO 24

CON ESTA FECHA SE REALIZA EL CIERRE DE LA PRUEBA
TA DITACORA DONDA SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRAS
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DARNATE
SANITARIO EN CALLES: EL PLACER, EL COCO, LAS PASTAS
Y EL GUAMUCHIL, UBICADAS EN EL FRACC. CIVIL EN
MOZATLAN, MUNICIPIO DE MOZATLAN, ESTADO DE SINALOA.
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA ADMINISTRACION
NOMBRÓ A LA COMPAÑIA DESARROLLOS GARCIA
S.A. DE C.V. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-EST-
405-DET-AROA-100RA-2020, CON UN IMPORTE DE -
\$ 1,609,180.15 IVA INCLUIDO CON UN PAGO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2022
AL 14 DE OCTUBRE DE 2022.

SALDO DE CONTRATO A CANCELAR: \$ 0.00

Cor 1 Cdn Herr
ABO CASAR CASTRO
RESIDENTE DE LA SOP

