

OPPU - EST - LP - PEST - APDA - 1908 - 2022

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION PARA SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE CON TANQUE SUPERFICIAL EN LAS COLONIAS PASO RAY Y COLONIA AVIACION EN COSALA MUNICIPIO COSALA ESTADO DE SINALOA

01° - SE PONE A DISPOSICION INMUEBLE PARA QUE CONTRATISTA EJECUTE TRABAJOS CONTEMPLADOS EN CONTRATO ARRIBA DESCRITO.

02° - INICIAN CON LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO

FECHA: 06-09-2022

03° - EXCAVACION CON MAQUINA PARA ALOJAR TUBO P.V.C. PARA AGUA POTABLE.

04° - INSTALACION DE TUBO P.V.C. 4" PARA AGUA POTABLE.


FECHA: 14-09-2022

05° - INSTALACION DE TUBO P.V.C. 4" RELENO Y COMPACTACION DE CAPAS 4" / 0' ZANJAS.

FECHA: 21-09-2022

06° - CONTINUAN CON EXCAVACION, INSTALACION DE TUBO P.V.C. DE 4". RELENO Y COMPACTACION EN ZANJAS.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - APDA - 1908 - 2022 -

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTER-
CONEXION PARA SISTEMA MULTIPLE DE
AGUA POTABLE CON TANQUE SUPERFICIAL
EN LAS COLONIAS DASO KAY Y COLONIA
AVIACION EN COSALA MUNICIPIO COSALA.
ESTADO DE SINALOA.

07° - AL DIA DE HOY TRABAJOS REGISTRAN
EL SIGUIENTE AVANCE INSTALACION
DE TUBO PVC. DE 4" = 1,150 ML.

FECHA: 29-09-2022

08° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION
N° 01 PERIODO DEL 29-08-2022 AL
29-09-2022.

FECHA: 03-10-2022


09° - APROVACION DE NUMEROS CUENTA-
DORES PARA ESTIMACION 01 NORMAL
PERIODO DEL 29-08-2022 AL
29-09-2022.

FECHA: 06-10-22.

10° - RECIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$ 1,063,027.36
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
29-08-2022 AL 29-09-2022

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

06 10 2022
OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1908-2022.

OPMA: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTER-
CONEXION PARA SISTEMA MULTIPLE DE AGUA
POTABLE CON TANQUE SUPERFICIAL EN LA
COLONIA- PASO RAY Y COL. LA AVIACION EN
COSALA MUNICIPIO COSALA ESTADO SINALOA.

11° - EXCAVACION A MANO PARA INSTALACION
DE LINEA DE AGUA POTABLE.

FECHA: 12-10-2022

12° - INSTALACION DE LINEA P.V.C 4" HIDRAU-
LICA Y RELLENO SOBRE TUBO.


FECHA: 18-10-2022

13° - REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS


14° - DEMOLICION DE CONCRETO EN BANQUETAS
PREVIO CORTAR CON DISCO.

FECHA: 26-10-2022

15° - COLADO DE BANQUETAS CON CONCRE-
TO DE 10 CMS. DE ESPESOR CONCRETO
F/C = 150 kg/cm².



SUPERVISOR SOP



31 10 2022
OPPU - EST - LP - PREST - APDA - 1706 - 2022

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTR-
CONEXION PARA SISTEMA MULTIPLE DE
AGUA POTABLE CON TANQUE SUPERFICIAL
EN LAS COL. PASO RAY Y COL. LA AVIA-
CION EN COSALA MUNICIPIO COSALA ESTADO
DE SINALOA.

16° - APROVACION DE NUMEROS GENERA-
DORES PARA EST. 02. NORMAL.
PERIODO DEL 30-09-2022 AL 31-10-2022


FECHA: 02-11-2022


17° - APROVACION DE NUMEROS GENERA-
DORES PARA EST. 02. NORMAL.
PERIODO DEL 30-09-2022 AL 31-10-2022

FECHA: 07-11-2022

18° - RECIBO ESTIMACION 02 NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$ 569,224.00
CON IVA MÍNIMO DEDUCCIONES DE ACUERDO
AL CONTRATO PERIODO 30-09-2022 AL
31-10-2022

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "


Supervisor Sop.


Edu A.

CDPU - EST - LP - PEST - APDA - 1908 - 2022. 07 11 2022

OPERA: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION PARA SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE CON TANQUE SUPERFICIAL EN LA COLONIA DASEO RAY Y COLONIA AVIACION EN COSALA MUNICIPIO COSALA ESTADO DE SINALOA.

19° - EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS PARA LINEA DE AGUA POTABLE.

FECHA: 15-11-2022

20° - RUPTURA Y DEMOLICION DE ADOPQUIN EN CALLE PARA DAR PASO A EXCAVACIONES PARA LINEA

FECHA: 23-11-2022

21° - CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F.C = 150 KG./CM².


FECHA: 30-11-2022

22° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION N° 03 NORMAL PERIODO DEL 01-11-2022 AL 30-11-2022.

FECHA: 05-12-2022

23° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION N° 03 NORMAL PERIODO DEL 01-11-2022 AL 31-11-2022.


Supervisor Sop.



SUPERINTENDENTE

07 12 2022
 oppu - EST - LP - YEST - SPDA - 1908 - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION
 PARA SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE
 CON TANQUE SUPERFICIAL EN LA COLONIA PASEO RAY Y COLONIA LA AVIA -
 CION EN COSALA MUNICIPIO DE COSALA -
 ESTADO DE SINALOA.

24° - RECIBO ESTIMACION N° 03 NORMAL
 POR UN IMPORTE DE: \$ 989,715.19
 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
 ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
 01-11-2022 AL 30-11-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


 SUPERVISOR SOP


 SUPERINTENDENTE

07 DIC 2022
OPDV - EST - LP - APDA - 1908 - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION PARA SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE CON TANQUE SUPERFICIAL EN LAS COLONIAS PASLO RAY Y COLONIA AVIACION EN COSALA ESTADO DE COSALA.

25° - INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE.

FECHA: 13-DIC-2022

26° - TERMINACION DE LOSAS PARA BANQUETAS.

FECHA: 15-DIC-2022.

27° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION N° 04. NORMAL PERIODO 01-12-2022 AL 15-12-2022.

FECHA: 19-DIC-2022


28° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 04 NORMAL PERIODO DEL 01-12-2022 AL 15-12-2022.

FECHA: 20-DIC-2022

29° - RECIBO ESTIMACION 04 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 394,408.29 IVA INCLUIDO MENOS REDUCCIONES DE ACUERDO CON EL CONTRATO PERIODO DEL 01-12-2022 AL 15-12-2022.

✓ AUTORIZACION DE ESTIMACION


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE.

22 DIC 2022.
OPPU - EST - LP - PREST - APDA - 1908 - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION PARA SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE CON TANQUE SUPERFICIAL EN LA COL. PASO RAY Y COL. LA AVIACION EN COSALA MUNICIPIO COSALA ESTADO DE SINALOA.

30° - CONSTRUCCION DE SIFON A BASE DE TUBERIA DE FO-FO. DE 4" ϕ .

FECHA: 27-DIC-2022

31° - TERMINACION DE SIFON A BASE DE TUBERIA DE FO-FO. DE 4" ϕ .

32° - REPOSICION DE CONCRETO CON PIEDRA AGADA POR REBENOS MARCAJOS


FECHA: 31-12-2022.


33° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS

34° - REAMO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION OS EXTRAORDINARIA FINIQUITO PERIODO DEL 16-12-2022 AL 31-12-2022.

FECHA: 02-01-2022.

35° - APROXACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION OS EXTRAORDINARIA FINIQUITO PERIODO DEL 16-12-2022 AL 31-12-2022.


SUPERVISOR. SEP.


SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - LP - PEST - APDA - 1908 - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCO-
NEXION PARA SISTEMA MULTIPLE DE AGUA
POTABLE CON TANQUE SUPERFICIAL EN LAS
COL. DASFO RAY Y COL. LA AVIACION
EN COSALA MUNICIPIO COSALA ESTADO DE
SINALOA.

36° SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR
DE LA OBRA PARA EL PROXIMO
13 ENERO DEL PRESENTE AÑO PARA REA-
LIZAR RECORRIDO Y VERIFICAR TRABAJOS
TERMINADOS Y SU CALIDAD. SI ES EL
CASO PROCEDEREMOS A LA ENTREGA Y
RECEPCION.


FECHA: 13-01-2023


37° SE REALIZO RECORRIDO POR LA
OBRA VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS
Y SU CALIDAD - SE PROCEDE A LA
ENTREGA Y RECEPCION.

38° RECIBO ESTIMACION N° 05 EXTRAORDINA-
RIA - FINQUITO POR UN IMPORTE \$54,046.60
IVA INCLUIDO MENOS REDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO DEL PERIODO DEL
16-12-2022 AL 31-12-2022.

«AUTORIZACION DE ESTIMACION».

39° SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA


SUPERVISOR SCOP.


SUPERINTENDENTE