

OBRA: REHABILITACION EN CAMINO TRAMO DE AGUA CALIENTE DE CEBADA-POTRENILOS, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0410-2022

NOTA DE BITACORA #01

07/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE OBRA BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$ 1,655,890.15 (UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 15/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0410-2022 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2022, A CARGO DEL C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA "CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING. ALFONZO MACHADO ABOYTES COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL C. ING. ALFONZO MACHADO ABOYTES.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION EN CAMINO TRAMO DE AGUA CALIENTE DE CEBADA - POTRERILLOS, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0410-2022

NOTA DE BITACORA #02

07/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #03

07/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISOR NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA A PAGO. LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO SE RECONOCERAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORICE POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #04

07/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZO EL TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA, PARA DAR INICIO CON LOS TRABAJOS DE DESPALME EN EL CAMINO EN EL TRAMO 5+510.00 AL 6+040.00 Y LA CONETA CORRESPONDIENTE AL AREA DE LA OBRA.



SOP



CONTRATISTA


OBRA: REHABILITACION EN CAMINO TRAMO DE AGUA CALIENTE DE CEBADA - POTREZILLOS,
EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0410-2022

NOTA DE BITACORA #05

17/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYE LOS TRABAJOS DE DESPALME EN EL CAMINO, SE TRABAJA EN EL AFINE POR MEDIOS MECANICOS (TRACTOR), ENTRE LOS TRAMOS DEL 0+526.00 AL 8+000.00. SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.



SOP



CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA #06

27/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYE LOS TRABAJOS DE AFINE POR MEDIOS MECANICOS (TRACTOR). SE TRABAJA EN AFINE DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON LA UTILIZACION DE MOTOCONFORMADORA ENTRE LOS TRAMOS DEL 0+000.00 AL 5+526.00. REVISANDO LOS NIVELES CORRESPONDIENTES CON EQUIPO.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #07

05/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJA EN EL AFINE DE RODAMIENTO CON LA UTILIZACION DE MOTOCONFORMADORA ENTRE LOS TRAMOS DEL 5+500.00 AL 8+000.00 REVISANDO LOS NIVELES CORRESPONDIENTES CON EQUIPO TOPOGRAFICO.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION EN CAMINO TRAMO DE AGUA CALIENTE DE CEBADA - POTREUILLO,
EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADS-PEST-VIAL-0410-2022

NOTA DE BITACORA #03

15/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYE LOS TRABAJOS DE AFINE DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON LA UTILIZACION DE MOTOCONFORMADORA SE TRABAJA EN EL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE REVESTIMIENTO, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO. ENTRE LOS TRAMOS DEL 0+526.00 AL 1+446.00.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #04

25/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE REVESTIMIENTO, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO. ENTRE LOS TRAMOS DEL 1+800.00 AL 5+480.00.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #10

30/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE REVESTIMIENTO, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN EL CAMINO. ASI COMO LA FORMACION DE CUNETAS Y LA COLOCACION DEL SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SID-9 (ENTRONQUE). LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION EN CAMINO TRAMO DE AGUA CALIENTE DE CEBADA - POTRETIAR
EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU- EST- ADJ- PEST- VIAL- 0410-2022

NOTA DE BITACORA #11

03/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 01
FIMQUITO. CON UN IMPORTE DE \$ 1'655,890.15 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR
DE MONTO \$ 1,033,503.85 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 07 DE OCTUBRE
DEL 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #12

07/DICIEMBRE/2022

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN
CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN
CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.

SOP

CONTRATISTA.