

NOTA NO 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CIRCUITO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ATORJA - PRIMERA ETAPA-, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA NORMATIVIDAD NUMERO A LA COMPAÑIA DOZAN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPEU-EST-LEFISE-APDA-2309A-2022 CON UN IMPORTE DE --- \$ 2,885,268.75 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SE REQUIERAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.

Car. J. Carlos Hernandez
 APO. CARA CENTRO
 RESIDENTE DE LA SUP

MD. LUIS A. ZARATE
 SUPERINTENDENTE

NOTA NO 2

CON ESTA FECHA EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA SE LE HACE ENTREGA DEL INMUEBLE (CALLES). SE LE NOTIFICA DEBERA PRESENTAR OFICIO DE INICIO DE ACTIVIDADES Y OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE OBRA CON COPIA DE CREDENCIAL PROFESIONAL, LOS OFICIOS DEBERAN DIRIGIDOS AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISION EN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA A LA QUINTA CLASULA DEL PRESENTE CONTRATO. DEBERA PRESENTAR COMO MINIMO UNA ESTIMACION POR MES, DEBERA PRESENTAR COMPARATIVO DE OBRA, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y/O VOLUMBENES ADICIONALES CON SU JUSTIFICACION PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN LA DIRECCION DE SUPERVISION Y PERCEPTE DE 2574 DIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. PRESENTAR DOCUMENTACION PARA SOLICITUD DE CAMBIO MODIFICATORIO SEGUN SEA EL CASO.


Car. J. Carlos Hernandez

MD. LUIS A. ZARATE
 SUPERINTENDENTE

NOTA N° 3

CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIA TRAZO PARA RAO Y DESCARGAS SANITARIAS, INICIA TRAZO DE CANTARRILLADO DE PUZOS DE VISITA, CONTRATISTA NOTIFICA VERBALEMEN- TA QUE NO HA PASIVADO POR DA ANTICIPADO.

Cer t Cdn Leon


ARQ. GIESELA ZAZUMA
SUPERINTENDENTE

NOTA N° 4

11 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE EXCAVACIONES Y COLOCACION DE TUBERIA PARA LA RAO DE EL CANTARRILLADO, COLOCACION DE YAB, RESERVANTE CONCACON DE TUBERIA PARA DESCARGAS POR FALTA DE SUMINISTRO.

Cer t Cdn Leon



ARQ. GIESELA ZAZUMA
SUPERINTENDENTE

NOTA N° 5

18 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA LLEVA CUNDO LA CUBI- CION, RELLENOS, 600 ML APROXIMAMENTE DE TUBERIA PARA RAO DE EL CANTARRILLADO, TRABAJA EN PUZOS DE VISITA, SUMINISTRO TUBERIA PARA DESCARGAS E INICIA TRABAJOS PARA LAS MURAS, CONTINUA TRABAJOS DE EXCAVACIONES Y COLOCACION DE TUBERIA PARA LA RAO DE EL CANTARRILLADO.


Cer t Cdn Leon


ARQ. GIESELA ZAZUMA
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 6

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE EXCAVACION, PATIO, COLOCACION DE TUBERIA, RELLANOS, TRABAJA EN PUZOS DE VISITA, TRABAJOS LENTOS EN DESCARGAS POR PRIORIZAR TRABAJOS EN LA RED Y PUZOS DE VISITA.

Ces + Coto Leon




ANEXOS A ZARZA SUPERINTENDENTE

NOTA NO 7

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA A CONTRATISTA SE SUMINISTRARON MAS MATERIAL CONTINUANDO TRABAJOS CONTRATADOS, EN CATALAN SE OBSERVO QUE EN ESTA CANTIDAD PARA LA COLOCACION DE LA TUBERIA PARA RED Y DESCARGAS, SULO SE CONTINUA SUMINISTRO, LO QUE OCASIONARA CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE IGUAL FORMA SE OBSERVO VOLUMENES ADICIONALES.

Ces + Coto Leon




ANEXOS A ZARZA SUPERINTENDENTE

NOTA NO 8

8 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS EN RED DE AL CONTRIBUIDO Y DESCARGAS PARTICULARES, TRABAJA EN EXCAVACIONES DE PUZOS DE VISITA Y EN CONSTRUCCIONES, TRABAJOS LENTOS POR PARTE DE CONTRATISTA.

Ces + Coto Leon



ANEXOS A ZARZA SUPERINTENDENTE

NOTA N 9

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA PARA RPO DE ACANTAMILLADO Y BARREROS ACOTILLADOS, QUINTA RANCHA BARREROS COM PACTADOS.

Con J. Carlos Leon



 ING. LUIS A. ZARATE
 SUPERINTENDENTE

NOTA N 10

22 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS CONTRATADOS, EXCAVACION, RATERO, RESERVO, COLOCACION DE TUBERIA, RANZA BARREROS RANCHO, RANZA RANCHO, TUBA DE AGUA POTABLE DE 4", DIENTE LINTA NO DE NOTIFICACION EN TUBO DE COLOCACION POR PARTE DE LA SANTA DE AGUA MUNICIPAL.

Con J. Carlos Leon



 ING. LUIS A. ZARATE
 SUPERINTENDENTE

NOTA N 11

30 DE NOVIEMBRE DE 2022


CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS EN PUZOS DE VISITA Y EN RPO DE ACANTAMILLADO, DES CARGAS PUNICILIARIAS, TRAZA COLOCACION DE RPO TUBO E INCU EXCAVACIONES PARA ELABORACION.

Con J. Carlos Leon


 ING. LUIS A. ZARATE
 SUPERINTENDENTE


NOTA NO 12

CON ESTA FECHA CONTRATISTA TIENE CANCELADO CANCELACIÓN DE TUBERÍA PARA RED DE ALCANTARILLADO, TRABAJA EN DETALLES EN PUZOS DE MITA, CONTINUA TRABAJOS EN DESCARCAS POMICILARIAS Y RINCHOS SANITARIOS

Con el Cdn. Leon 
M. GIESA ZUMITA
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 13


CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACIÓN DE VALOR PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARCAS POMICILARIAS EN CIRCUITO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ATARJEIA - RAMBORA ETAPA 1A, MUNICIPIO DE ESCUMBRERA, ESTADO DE GUANAJUATO, DEL CONTRATO OPRU-BOT-2P-FISE-AROA-2309A-2022 POR UN IMPORTE DE \$ 1,798,005.50 INCLUIDO CON UN PAGO DE EFECTUACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 03-DECEMBER-2022 AL 05-DICIEMBRE-2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 1,087,262.66

Con el Cdn. Leon 
M. GIESA ZUMITA
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 14

07 DE DICIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN A LEONALDO CON OTROS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR DE ESTE LIBRO DE BITACORA, PARA CONTINUAR PROGRESO DE PAGO EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN POR UN IMPORTE DE -- \$ 1,798,005.50

Con el Cdn. Leon 
M. GIESA ZUMITA
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 15

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS EN COORDINACION DE TRABAJO PARA DISCARGAS Y REGISTROS SANITARIOS. CONTINUA TRABAJOS EN REPARACION DE PUERTOS DE VISITA.

Con el Cdo. Area

ANDRÉS A. ZUÑIGA V.
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 16

20 DE DICIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS EN PUERTOS DE VISITA Y REGISTROS SANITARIOS, MANTIENEN UN BUENO DATO DEL TRABAJO POR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Con el Cdo. Area

ANDRÉS A. ZUÑIGA V.
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 17

27 DE DICIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA COMPLETA TRABAJOS DE REGISTROS SANITARIOS Y PUERTOS DE VISITA. INICIO CASI CADA DIA DE TRABAJO.

Con el Cdo. Area

ANDRÉS A. ZUÑIGA V.
SUPERINTENDENTE

NOTA N° 18

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTO ATENCION N° 2 (DOS) HORAS PARA SUPERVISOR Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ACANTILLADO Y DESCARGA PUNICIONARIO EN CABLES EN LA COMUNIDAD DE LA ATENCION - PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE BUCINAGA, ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO OPPU-DT-LR-FISA-APDA-2309A-2022 POR UN IMPORTE DE \$75,806.84 IVA INCLUIDO CON UN PAGARO DE ATENCION DE LOS TRABAJOS DEL 06-DICIEMBRE-2022 AL 31-DICIEMBRE-2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$1,011,455.77

Cerré el Libro

ING. GISELA ZAMORA
SUPERVISORA

NOTA N° 19

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ATENCION N° 2 (DOS) HORAS CON OTROS PARTICIPANTES EN ESTA ENTREGA DE ESTE LIBRO DE BITACORA POR UN IMPORTE DE \$75,806.84 IVA INCLUIDO, PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Cerré el Libro

ING. GISELA ZAMORA
SUPERVISORA

NOTA N° 20

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTO ATENCION N° 3 (TRES) HORAS PARA SUPERVISOR Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ACANTILLADO Y DESCARGA PUNICIONARIO EN CABLES EN LA COMUNIDAD DE LA ATENCION - PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE BUCINAGA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO OPPU-DT-LR-FISA-APDA-2309A-2022 POR UN IMPORTE DE -- \$1,039,102.79 IVA INCLUIDO CON UN PAGARO DE ATENCION DE LOS TRABAJOS DEL 06-DICIEMBRE-2022 AL 31-DICIEMBRE-2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO + COMPROBANTE CONV-07-2022-MI-C2309A-2022 \$287,078.60

Cerré el Libro

ING. GISELA ZAMORA
SUPERVISORA

NOT in 21

CON DATA SICH4 57 NUNCA SE ENTREGOU AO 3
(TOD) BOQUEMOR CON DATO ESPECIFICADO EN LA ENTADA
BOQUEMOR IMPORTA DE \$ 1,039,102.79 IVA INCLUIDO PARA
CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISOR.

Pen & Pencil Art

MA LIT & ZR BR V
SUPERMURBANS

W72 W 22

CON ESTA FICHA CONSTATADA POR EL NUESTRO ESTIMADOR Y
FINANCERO PARA SU PAGO EN EL AUTORIZACION EN DISTRIBUCION
DISTRIBUCION DE LA OBRA CON EL CANCELAMIENTO DE RPD DE
ACTIVIDADES Y OTRAS CARGAS POR CANCELACIONES EN CREDITO
DE CREDITO DE LA COMISION DE LA ASISTENCIA FINANCIERA -
ETAPA, FINANCIERA DE ACTIVIDADES. ASISTENTE DE CREDITO. CON-
TRATO OBRAS-AT-UR-FIX-ASPD-93091-2022 POR UN IMPOR-
TE DE \$ 287,078.60 IVA INCLUIDO CON UN PAGO DE
EFECTUACION DE LA TRANSACCION DEL 03-SEPTIEMBRE-2022 AL 27
DICIEMBRE-2022. ORDENADO COMO PAGO DE CONTRATO MAS
CONVENIO CON-01-2022-M-C03091-2022 \$ 0.00

Perfekte Natur

мд. шбс + зрнх в
спричьнхвх

1072 W 23

Com DTA LPA 34 N° 12.121.121 e 13 DTA N° 12.121.121 de 4
(cartões) sem DTA com DTA DTA DTA DTA de 12.121.121
para importa de 12.121.121, 12.121.121. 60 na importação para con-
tinha para cada de 12.121.121 na importação de 12.121.121.

Car & John ~~Neer~~

м.д. 1981 г. 2-й этаж
СРЕДНЕУЧИЩЕ

NOTA NO 24

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE HA SIDO SEGUIMIENTO A LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO DE ALICATADO Y DECORACION POMICI FINIAS EN CIRCUITO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ATARJEA PRIMERA ETAPA, UBICADA EN BOQUERIA INTORU DE SINOTOL, EN LA CUM LA SECCION DE OBRAS PUBLICAS MASO A LA COMARCA DOZAN AGQUITUTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. COMO ORGANISMO REGULADOR DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OBRU-KST-LP-FI02-APOR-2384A-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 2,885,268.75 IVA INCLUIDO CON UN PAGO DE ASOCIACION DE LOS TRABAJOS DEL 03 DE OCTUBRO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. CONVENIO NO. CONV-07-2022-MI-C2384A-2022 CON MONTO DE \$ 314,725.63 IVA INCLUIDO. MONTO TOTAL \$ 3,199,993.78

SINCO DE CANTONADO + CANTONADO + CANTONADO: \$ 0.00

Car y Ocho Per
NO OTRA OTRA
REPORTE DE LA OBR

MD. LIBSI A. ZULEMA V.
SUPERINTENDENTE.