

OFICIO No. OPDUyE/606/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACIÓN 01 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 06 de Noviembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: DAVID GARCÍA CARRANZA, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO, A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-015/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,259,448.54 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$ 234,315.10 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 10/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: DAVID GARCÍA CARRANZA
- R.F.C. GACD8102079HA
- DOMICILIO FISCAL: CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS SUR, No. 2624, ENTRE AV. ENRIQUE RECIO Y CALLE INDEPENDENCIA, COL. AQUILES SERDAN, C.P.80190
- No. DE FACTURA: # 2049, DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



C.C.P. ARCHIVO.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

06 NOV 2025

RECIBIDO



DAVID GARCÍA CARRANZA
Emisor **CONSTRUCCIONES**
DAVID GARCÍA CARRANZA

RFC: GACD8102079HA

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio: CALLE CONSTITUYENTE J NATIVIDAD MACIAS 2624 Aquiles Serdán
Culiacán Sinaloa México 80190

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: Gabriel Leyva Solano S/N Col. Centro Badiraguato, Sinaloa México 80500

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 2049

Fecha: 06/Nov/2025 12:42:35

Lugar de expedición (C.P.): 80190

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras	<p>PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL</p> <p>DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.</p> <p>CONTRATO NO.: M5GBR-AD-FAISMUN-015/2025</p> <p>MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,259,448.54</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 323,639.65</p> <p>MÁS I.V.A 16 % \$ 51,782.34</p> <p>TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 375,421.99</p> <p>AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 113,273.88</p> <p>MÁS I.V.A.: \$ 18,123.82</p> <p>TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 131,397.70</p> <p>Importe TOTAL A FACTURAR \$ 210,365.77</p> <p>MÁS I.V.A \$ 33,658.52</p> <p>MONTO NETO A FACTURAR \$ 244,024.29</p> <p>RETENCION 3% (S.V.I.F.Y.C.): \$ 9,709.19</p> <p>TOTAL DEDUCCIONES: \$ 141,106.89</p> <p>MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 234,315.10</p>	\$210,365.77	IVA, - Importe: 33658.52	\$210,365.77

Total con letra:
doscientos cuarenta y cuatro mil veinticuatro Pesos 29/100 M.N.

Subtotal: \$210,365.77

IVA 16 %: \$33,658.52

Total: \$244,024.29



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000708061461
Folio Fiscal: 16C0364D-EF90-4F78-99B3-5B19E2AC2CDE
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-11-06T13:42:44

Sello del SAT

DKaUzKQtMAEIN9nJB4jeN6PkqnoMUweEy+GFIChoJJeqvJrm/U4Qkwu2WHIREBg0WXXpjEeSxRGK4X1eXawG3ezQuf0JfDr2SzaFo7CgtevhtvyY/olpT1C5EJIQ76/eizsJL1vVbnS
DBI+PafFmdLAn2TDvp1s+UWdmTf2GA4YIUx18bmy3X66Z75UXvJ41loKwGZOLYbHaXj8+RXzrWCxZkTutosnK+qWJequolwUUF/GMCBCR1avVc/KVhQPd9ruVGF5NAcj04541sgf
LCgfwzBgeYYEwr8+zkFuwVuxXy2HeJDMLGx4mQIOYHUKJA7Vw1Hk6e2laQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[[1.1[16C0364D-EF90-4F78-99B3-5B19E2AC2CDE]2025-11-06T13:42:44[MA50610247C0]Wzhr/RpMZ7VpEj6dYA5LwnEHTQyrUj7e16/Pc0wL9fjc9m+9N9OJWRE4uvocB9la
Aw8GyaXx7CovOhUc9vBozk0gNdKdDflvMBU1+2abEXX7PCz8V1/P8Jeqm9zFT9Ndn3cKU43S7BFFSGqZ04M0WwAdNECzKkKvH3fpSITW7nDPY8xgc/cMz2qyww25jvde8vwE9C1
8Q9hcVemKnTF7B3VmsWX08056IRze99k+6O62aZzLcOYj9U2XfGpYhELOkTWs9QBnFbV/DSDwMSxvHB6yAEE59B9QB060qMLj+lpP3D0uEojn8R/UlkkyNngLKKw==[00001000000
709182898]]

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GACD8102079HA	DAVID GARCIA CARRANZA	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
16C0364D-EF90-4F78-99B3-5B19E2AC2CDE	2025-11-06T12:42:35	2025-11-06T13:42:44	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$244,024.29	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fecha: 3 de noviembre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: DAVID GARCÍA CARRANZA		ESTIMACIÓN No: 01 NORMAL	
DOMICILIO: Calle: Constituyente J. Natividad Macías Sur No. 2624, entre Av. Enrique Recio y calle Independencia, Col. Aquiles Serdán C.P. 80190		PERIODO DE ESTIMACIÓN:	
TELÉFONO: 6672-67-85-35	CEL: 6672-67-85-35	DEL: 14-oct-25	AL: 31-oct-25
R.F.C. GACD8102079HA		FECHA DE CONTRATO: 13-oct-25	
DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO			
LOCALIDAD: LA APOMA		MUNICIPIO: BADIRAGUATO	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
		INICIO: 14-oct-25	TERMINACIÓN: 17-nov-25
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
CONTRATO No: MBGBR-AD-FAISMUN-015/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$1,085,731.50	\$1,259,448.54	\$440,806.99	\$1,259,448.54
RECIBI:			BUENO POR: \$ 234,315.10
\$ 234,315.10 (SON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 10/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 NORMAL			
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 113,273.88	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 323,639.65
MAS I.V.A.:	\$ 18,123.82	MAS I.V.A 16 %	\$ 51,782.34
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 131,397.70	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 375,421.99
3 % SVIFYC:	\$ 9,709.19	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 141,106.89
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 141,106.89	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 244,024.29
SALDO A PAGAR:			\$ 234,315.10

ELABORO.-

David García Carranza
C.DAVID GARCÍA CARRANZA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E



DAVID GARCÍA CARRANZA

Dependencia :

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				Fecha:	Estimacion:
				3 de noviembre de 2025	01 NORMAL
Periodo de la estimacion:	14/10/2025	31/10/2025	Localidad:	No. De contrato:	
Periodo de Ejecución:	14/10/2025	17/11/2025	LA APOMA	MBGBR-AD-FAISMUN-015/2025	
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 1,259,448.54		\$ 1,085,731.50	\$ 440,806.99	\$ 380,006.03	30%
					% Avance Total
					30%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 323,639.65	ESTA ESTIMACION
\$ 131,397.70	16 % I.V.A (+) \$ 51,782.34	\$ 375,421.99
	Sub- Total A (=) \$ 375,421.99	
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 113,273.88	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 18,123.82	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=) \$ 131,397.70	\$ -
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 210,365.77	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 33,658.52	TOTAL ACUMULADO.
\$ 131,397.70	Total (=) \$ 244,024.29	\$ 375,421.99
	3 % SVIFYC: \$ 9,709.19	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 141,106.89	CONTRATADO
\$ 440,806.99	Importe TOTAL \$ 234,315.10	\$ 1,259,448.54
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 234,315.10	SALDO
\$309,409.29	Son:	\$ 884,026.55
	(SON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 10/100 M.N.)	

ELABORO.-

David García Carranza
C.DAVID GARCIA CARRANZA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.

ELABORO.-

REVIS~~ED~~:-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		FECHA:	
DAVID GARCÍA CARRANZA		3 de noviembre de 2025	
DOMICILIO:		DEPENDENCIA:	
Calle: Constituyente J. Natividad Macías Sur No. 2624, entre Av. Enrique Recio y calle		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
R.F.C.	GACD8102079HA		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	LA APOMA	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 1,085,731.50			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 440,806.99			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 1,259,448.54			

DESTAJO		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ 323,639.65
2	ESTRUCTURA	\$ -
3	INSTALACIONES BASICAS	\$ -
4	OTROS	\$ -
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 323,639.65

SUB TOTAL=	\$ 323,639.65
I.V.A AL 16 %	\$ 51,782.34
TOTAL =	\$ 375,421.99

ELABORO.-

David García Carranza
C.DAVID GARCIA CARRANZA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DAVID GARCÍA CARRANZA

CONTRATISTA: DAVID GARCÍA CARRANZA		DEPENDENCIA:		FECHA: lunes, 3 de noviembre de 2025	
DOMICILIO: Calle: Constituyente J. Natividad Macías Sur No. 2624, entre Av. Enrique Recio y calle Independencia, Col. Aquiles Serdán C.P. 80190		R.F.C. GACD8102079HA		AYUNTAMIENTO DE BADRAGUATO 1 de 1	
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN					
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADRAGUATO, SINALOA.		LOCALIDAD: LA APOMA		ESTIMACIÓN: 01 NORMAL	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$1,085,731.50		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$440,806.99		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,259,448.54	


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT.	P.U.					
1	PRELIMINARES								
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELLETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	609.40	\$ 15.58	\$ 9,494.45	609.40	0.00	609.40	\$ 9,494.45
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE. INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL	M3	317.94	\$ 133.09	\$ 42,314.63	317.94	0.00	317.94	\$ 42,314.63
GP05	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD. PRUEBAS DE LABORATORIO DE MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO. INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION CATIONICA ECH-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2. INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA	M2	578.08	\$ 37.61	\$ 21,741.59	578.08	0.00	578.08	\$ 21,741.59
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD. PRUEBAS DE LABORATORIO DE MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO. INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION CATIONICA ECH-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2. INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA	M2	578.08	\$ 195.96	\$ 113,280.56	578.08	0.00	578.08	\$ 113,280.56
GP25	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD. PRUEBAS DE LABORATORIO DE MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO. INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION CATIONICA ECH-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2. INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA	M2	578.08	\$ 196.07	\$ 113,344.15	578.08	0.00	578.08	\$ 113,344.15
GP06	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD. PRUEBAS DE LABORATORIO DE MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO. INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION CATIONICA ECH-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2. INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA	M2	578.08	\$ 40.59	\$ 23,464.27	578.08	0.00	578.08	\$ 23,464.27
2	ESTRUCTURA								
3	INSTALACIONES BASICAS								
4	OTROS								
SUB-TOTAL \$									323,639.65
IVA \$									51,782.34
MONTO TOTAL \$									375,421.99

ELABORO: David García Carranza
DAVID GARCÍA CARRANZA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ: ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

REVISÓ: C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.





David Garcia Carranza
C.DAVID GARCIA CARRANZA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:
DAVID GARCÍA CARRANZA

DEPENDENCIA:
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO


DOMICILIO: Calle: Constituyente J. Natividad Macías Sur No. 2624, entre Av. Enrique Recio y calle Independencia, Col. Aquiles Serdán C.P. 80190

R.F.C.: GACD8102079HA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
1	PRELIMINARES
GP01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON
GP05	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO.
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACION,
GP06	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-50, A RAZON DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACION, ALMACENAMIENTO.



AREA TRABAJADA

ELABORO.-

David García Carranza
C.DAVID GARCIA CARRANZA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-


SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-


C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

DAVID GARCÍA CARRANZA

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO:

Calle: Constituyente J. Natividad Macías Sur No. 2624, entre Av. Enrique Recio y calle independencia, Col. Aquiles Serdán C.P. 80190

R.F.C.

GACD8102079HA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE

1

CONCEPTO

PRELIMINARES

GP01 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELLETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO
GP05 COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO
GP255 SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL
GP25 MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA
GP06 RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LTM2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO.



ELABORO.-

David García Carranza
C.DAVID GARCÍA CARRANZA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Ing. Rubiel Rincón Ramos
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

Ing. Rubiel Rincón Ramos
DIRECTOR DE OBRAS



Fecha y hora de consulta

14/11/2025 2:26:05 PM

Contrato

00798320

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 NORM AD015

Importe de la operación: 234,315.10 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 072730010774761675

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG
UATO

Titular de la cuenta: DAVID GARCIA CARRANZA

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 14/11/2025

Fecha de aplicación: 14/11/2025

Concepto de pago: EST 01 NORM AD015

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 14:26:02

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000997672

Clave de rastreo: 002601002511140000997672

Folio de firma: 0094679037

Folio único: I401202511141426020094679043

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	14/11/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/11/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx