

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - PRIMERA ETAPA -, EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 2,661,544.81 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N.). CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 A CARGO DE LAS COMPAÑIAS ASOCIADAS "INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL C. JUAN CARLOS OLVERA TERRAZAS, "BURGUENO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V." Y JEMOERA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADAS POR LOS C.C. JESUS RAMON BURGUENO GASTELUM Y MONICA JOSEFINA ARAUJO CORONEL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HILGHERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. RAMON ELADIO CHAPARRA QUE-
RAERO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HILGHERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. RAMON ELADIO CHAPARRA QUERAERO.


SOP


CONTRATISTA.

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO -PRIMERA ETAPA-, EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUENTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022

NOTA DE BITACORA N° 02

17/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KALIM HUIVERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SISTIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE RAMON ELADIO CHAPARRO GUERRERO.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

17/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVISAR EL COMPARTIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - PRIMERA ETAPA - EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPP-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022

NOTA DE BITACORA N° 04

17/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON LOS SONDEOS DE LOS POZOS EXISTENTES Y EMPEZAR CON EL TLAZO.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 05

24/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA TUBERIA DE 8" SANITARIA DEL POZO 01 AL POZO 04 Y SE TRABAJA EN LOS POZOS INTERMEDIOS Y EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS.


SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

31/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA TUBERIA DE 8" SANITARIA DEL POZO 04 AL POZO 07 Y SE TRABAJA EN LOS POZOS INTERMEDIOS Y EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - PUMERO ETAPA - EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-APDA-07100-2022

NOTA DE BITACORA N° 07

07/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA TUBERIA DE 8" SANITARIA DEL POZO 07 AL POZO 08 Y DEL POZO 08 AL POZO 09 Y SE TRABAJA EN LOS POZOS INTERMEDIOS Y SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, POR OTRA PARTE SE TIENEN MAS POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE LOSE TIENE EN PRESUPUESTO POR LO TANTO SE TRAMITARA CONVENIO MODIFICATORIO.


SGP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 08

15/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA TUBERIA DE 8" SANITARIA DEL POZO 09 AL POZO 10 Y SE TRABAJA EN LOS POZOS DE VISITA Y EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DE ESTE MISMO TIRMO, CABE MENCIONAR QUE PARA LOS POZOS DE VISITA SE HAYA UN CONCEPTO EXTRAORDINARIO DEBIDO A QUE EL AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO CONTEMPLA BROCAL DE FIERRO Y EN EL PRECIO NUEVO SE CANCELARA EL BROCAL YA QUE SE COLOCARAN BROCALES DE CONCRETO, EL CONTRATISTA NOS HA DE ENTREGAR DE LA ESTIMACION N° 01 NORMAL PARA SU REVISION.


SGP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 09

18/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 1,100,375.80 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 686,786.28 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


SGP


CONTRATISTA


OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
- PRIMERA ETAPA - , EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO
DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPU-EST-IP-FISE-APDA-07103-2022

NOTA DE BITACORA N° 10

23/NOV./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN COLOCACION DE
TUBERIA DE 8" DEL POZO 13 AL POZO 14.


SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 11

30/NOV./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA TUBERIA Y
DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL POZO 13 AL 14 Y DEL 15 AL 16 SE
TRABAJO EN REGISTROS SANITARIOS DE ESTOS MISMOS TRAMOS Y
EN LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" DEL POZO 15 AL 17 (ESTE TRAMO
SE REPUZO CON TUBERIA NUEVA YA QUE TENIA PROBLEMAS DE CON-
TAPENDIENTES, ASI COMO LOS TRAMOS DEL 17 AL 20), SE TIENE
CONVENIO MODIFICATORIO.


SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 12

07/DIC./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADO CON DES-
CARGAS DOMICILIARIAS DEL POZO 15 AL 17 Y DEL 17 AL 19 ASI COMO DEL
17 AL 18, SE TRABAJA EN REGISTROS SANITARIOS Y EN LA COLOCACION
DE TUBERIA DE 8" DEL POZO 18 AL 20, SE TRABAJA EN LOS POZOS DE
VISITA.


SOP


CONTRATISTA

OBJETIVO: REALIZACIÓN DE LA RED DE ALICANTABILIDAD SANITARIO - PRIMARIA
ETAPA 1, EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN, MANIPULADO DE EL FUENTE,
ESTADO DE SANIDAD

CONTRACT N° OPP-15T-1P-FISE-APDA-07100-2022

NOTA DE EITICOLOGIA Nº 13

74/DIC./2022

CON ESTA ENTRA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADO TRAMITE EN
POZO 16 AL 20 CON DESCRIPCIONES DOMICILIARIAS, SE TRABAJA EN LA CO-
LOCACION DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO EN EL POZO 21 AL 22
EN LOS POZOS 16 AL 20, 17 AL 20 Y 22

22	22	22
----	----	----

509

~~CONTACTIST A~~

NOTA DE BITACORA 27/74

20/01/2022

CON ESTE FICHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA LÍNEA DE ATENCIONES DE 8", DESTINADA SANITARIAS DE 2" Y SUS MANIFESTOS, PODOS DE VISITA TERMINADOS, CONEXIONES DE LÍNEA A PODOS EXISTEN- TES 8 1/2, 15, 20, 22, EL COMUNITARIO NOS HACE ENTENDER DE LA ASPI- RACION Nº 22 ADJUNTA PARA SU REVISIÓN.

MAR 10 N 8⁰⁰2 PROBLEM 27 PART 5U REVISION

509

CONFIDENTIAL

NOTA DE BOTA CORA N-15

23/DEC/2022

Con esta fecha se le requiere al CONTRATISTA LA ESTIMACION DE
02 NORMAS YA ELABORADAS, EL IMPORTE ES DE \$964,459.59 Y UN LIQUIDA
A PAGAR DE \$602,143.05 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 DE MARZO
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022.

W15MB25 BFL

5

06/11/2015


OBRA REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTRILLADO SANITARIO - PRIMERA ETAPA - EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710 D- 2022

NOTA DE BITACORA N° 16

23/DIC./2022

EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 03 EXTRA-ORDINARIA PARA SU REVISION, CABE MENCIONAR QUE SON TRABAJOS YA EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD.



SEP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 17

24/DIC./2022

CON ESTA FECHA SE LE REPRESTA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 03 EXTRAORDINARIA YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 294,983.16 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 184,110.78 CON PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022.


SEP


CONTRATISTA


OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - PRIMERA ETAPA -, EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OFPV-EST-LP-FISE-APDA-27106-2022

NOTA DE BITACORA N° 18

24/DIC./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION N° 03 EXTRAORDINARIA DE LA NOTA ANTERIOR (N° 17) SE CANCELA, POR LO CUAL EL NUEVO PERIODO SERA EL DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2022.


SOP


CONTRATISTA