

PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IPR).

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BAILES (32 X 19.20) EN LA LOCALIDAD DE PAREDON BLANCO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA : LUCAS ARMENTA LOPEZ

CONTRATO No.: IPR-DOP-SIN-2023-009

LOCALIDAD: PAREDON BLANCO, SIN.

PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

UNI	CANTIDAD DE OBRA				CONCEPTO	SEGUN	IMPORTES DE OBRA EJECUTADA		
	PRECIO	SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO			ESTA	SALDO POR	ACUMULADO
	9,463.86	14.00		14.00	ESTRUCTURA COLUMNA DE 4.00 M FABRICADA CON POLIN DE 12" CAL. 12 ENCAIONADO CON PLACA BASE DE 14" X 12" X 1/2" DE ESPESOR Y PLACA EN LA PARTE SUPERIOR DE 14"X12" DE 1/2" DE ESPESOR CON BARRENOS, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE.	132,494.04	0.00	132,494.04	132,494.04
	46,054.05	7.00		7.00	TRABE DE MARCO FABRICADA CON POLIN DE 12" CAL. 14 ENCAIONADA CON CLIPS DE ANGULAR DE 3" X 3/16", INCLUYE PLACA DE ACERO DE 14" X 12" X 1/2" PARA CONEXIÓN EN LA PARTE CENTRAL Y EN LAS PARTES EXTREMAS PLACAS DE 14" X 12" X 1/2", SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE.	322,378.35	0.00	322,378.35	322,378.35
	2,438.83	108.00		108.00	LARGUEROS A BASE DE POLIN DE 4" X 6 M CAL. 14 ATORNILLADO EN LOS EXTREMOS EN CLIP DE ANGULAR SOLDADOS A TRABES.	263,393.64	0.00	263,393.64	263,393.64
	1,517.65	12.00		12.00	TENSOR PARA CONTRAVIENTO FABRICADO CON REDONDO LISO DE 5/8" CON 2 CLIPS DE CONEXIONES EXTREMAS, CON PLACA DE 3 X 3/16.	18,211.80	0.00	18,211.80	18,211.80
	600.03	96.00		96.00	SEPARADOR DE PTR DE 1" ENTRE LARGUEROS COLOCADO AL CENTRO ENTRE LAS TRABES. INCLUYE ANGULAR DE 1 1/4" X 3/16" SOLDADO A LARGUERO Y 2 TORNILLOS UNICOS.	57,602.88	0.00	57,602.88	57,602.88
	491.05	676.12		676.12	LAMINA GALVANIZADA TIPO R.72 CALIBRE 26 DE 34 PIES DE LARGO, INCLUYE EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN, FIJÁNDOLA CON PUA BUSCARROSCA DE 1/4" X 3/4".	332,008.73	0.00	332,008.73	332,008.73
	387.96	32.60		32.60	CABALLETE GALVANIZADO DE 10' CAL. 26 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJÁNDOLA CON PIJAS AUTORROSCABLES DE 1/4" X 3/4".	12,647.50	0.00	12,647.50	12,647.50
	43,937.87	1.00		1.00	APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL COLOR GRIS, Y PINTURA DE LA MISMA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN A TODA LA ESTRUCTURA.	43,937.87	0.00	43,937.87	43,937.87
	13.97	614.40		614.40	VARIOS LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	8,583.17	0.00	8,583.17	8,583.17
					TOTAL DE HOJA	1,191,257.98	0.00	1,191,257.98	1,191,257.98

REPRESENTANTE LEGAL
ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ

SUPERVISOR
ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

CONFORME

CONFORME

CONFORME

PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IPR).

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BAILES (32 X 19.20) EN LA LOCALIDAD DE PAREDON BLANCO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA : LUCAS ARMENTA LOPEZ

CONTRATO No.: IPR-DOP-SIN-2023-009

LOCALIDAD: PAREDON BLANCO, SIN.

ESTIMACION: UNO (FINIQUITO).

PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

UNI	PRECIO	CANTIDAD DE OBRA			CONCEPTO	SEGUN	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA				
		SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO			ESTA	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA	
					IMPORTE DE ESTIMACION:	1,345,938.26	0.00	1,345,938.26	1,345,938.26	1,345,938.26	
					AMORTIZACION ANTICIPO 35%	471,078.39	0.00	471,078.39	471,078.39	471,078.39	
					SUBTOTAL:	874,859.87	0.00	874,859.87	874,859.87	874,859.87	
					16% I.V.A.:	139,977.58	0.00	139,977.58	139,977.58	139,977.58	
					TOTAL:	1,014,837.45	0.00	1,014,837.45	1,014,837.45	1,014,837.45	
					INSPECCION Y VIGILANCIA 3%	40,378.15	0.00	40,378.15	40,378.15	40,378.15	
					IMPORTE TOTAL A LIQUIDAR:	974,459.30	0.00	974,459.30	974,459.30	974,459.30	

REPRESENTANTE LEGAL
ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ

CONFORME

SUPERVISOR
ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO

CONFORME

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

CONFORME