

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2023

INICIO:

03 DE JULIO DE 2023.

TERMINO:

07 DE AGOSTO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1012	TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (DESAZOLVE DE ARROYO Y REFORZAMIENTO DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE BAILA)	CULIACAN	ESTATAL	\$123,682.86	\$123,682.86	\$123,682.86	\$0.00	100	100