

FECHA 24 10 2022
OPPV - EST - ADJ - FISE - APDA - 1410A - 2022

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLO EN ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA. MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONE A DISPOSICION VIABILIDAD A. CONTRATISTA PARA QUE INICIE TRABAJOS. CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO ARRIMA. DESCRITOR.

02° - INICIAN TRABAJOS CON TRAZO Y NIVELACION.

FECHA: 01-NOV-2022.

03° - EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS. EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA.

FECHA: 04-NOV-2022


04° - INSTALACION DE TUBERIA DE PVC. DE 200 mm. DE DIAMETRO.

FECHA: 10-11-2022

05° - RULLADO EN ZANJAS COMPACTADO. AL 90% CON MATERIAL DE BANCO.

FECHA: 16-11-2022.

06° - CONTINUAN CON EXCAVACION PLANTILLA APISONADA, COLOCACION DE TUBO DE 200 mm. P.V.C.


Supervisor Sop.


SUPERINTENDENTE

OPPV - EST - ADJ - FISZ - APDA - 1410A - 2022.

OBRA: AMPLIACION DE KED DE ALCANTARILLO EN ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA. MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA.

07° - KED EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO AL 20%.

FECHA: 29-11-2022

08° - CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA. TIPO COMUN INCLUYE. EXCAVACION PLANTILLA DE CONCRETO.

FECHA: 05-12-2022

09° - KED GENERADORES PARA ESTIMACION N° 01 NORMAL PERIODO DEL 24-10-2022 AL 05-12-2022.

FECHA: 07-12-2022

10° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION N° 01 NORMAL. PERIODO DEL 24-10-2022 AL 05-12-2022.

FECHA: 12-DIC-2022

11° - KED ESTIMACION N° 01 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$559,765.20 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE SCUERPO AL CONTRATO. PERIODO DEL 24-10-2022 AL 05-12-2022.

AUTORIZACION DE ESTIMACION


SUPERVISOR SEP.


SUPERINTENDENTE.

OPERA: AMPLIACION DE KRD EN ZONA NORTE. EN LA LOCALIDAD DE TAYOLITA. MUNICIPIO ELIOTA ESTADO DE SINALOA.

12.- RECIBO GENERALES PARA ESTIMACION 02 NORMAL PERIODO 10-12-2022. AL 10-12-2022.

FECHA: 14-12-2022

13.- APROBACION DE NUMEROS GENERALES PARA ESTIMACION 02 NORMAL PERIODO 10-12-2022. AL 10-12-2022.

FECHA: 15-12-2022

14.- RECIBO ESTIMACION 02 NORMAL. POR UN IMPORTE DE \$196,258.30 IVA. INCLUIDO MENOS TRAYECTOS DE XAUJCO AL CONTRATO. PERIODO 06-12-2022.

~~SUPERVISOR SEP.~~



~~SUPERVISOR SEP.~~



OPPU - EST - ADJ - FISE - APDA - 1410A - 2022.

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA NORTE. EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO DE FLOTA. ESTADO DE SINALOA.

15° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS

16° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION O3 FINQUITO PERIODO DEL 11-12-2022 AL 16-12-2022.

FECHA: 19-DIC-2022.

17° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION O3 FINQUITO PERIODO DEL 11-12-2022 AL 16-12-2022.

18° - SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA EL PROXIMO 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. PARA REALIZAR RECORRIDO Y VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD. Y SI ES EL CASO ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 23-DIC-2022

19° - SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD SE PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEPCION.


SUPERVISOR SEP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADT - FISE - APDA - 1410A - 2022,

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ALTARILLADO
EN LA ZONA NORTE EN LA LOCALIDAD
DE TAYOLTITA MUNICIPIO DE ELOJA EST. -
DO DE JINABALO.

20° RECIBO ESTIMACION O3 FINIQUITO
POR UN IMPORTE DE \$ 11,456.65.
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
11-DIC-2022 AL 16-DIC-2022.

« AUTORIZACION DE ESTIMACION »

21° SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA.

