


NOTA # 01 24 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA PAVIMENTACIÓN EN CALLE 5 Y CALLE 6, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-REST-VIAL-18030-2022, CON UN MONTO DE \$ 1,344,246.30 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 24 DE MARZO DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022; CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) A LA EMPRESA NOVEDSPACIOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.; SE ANOTAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE DE LA S.O.P. Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA.

HUMBERTO ARREOLA B.
Ing. Humberto Arreola Bustamante.
Residente de la S.O.P.


Superintendente.

NOTA #02

24 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA A CONTRATISTA
OFICIOS DE INICIO DE OBRA Y ASIGNACIÓN DE
SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA
PROFECIONAL; AMBOS OFICIOS DEBERAN ESTAR
DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.

HUMBERTO ARCEOLA B.



NOTA No. 3

FECHA: 24/Marzo/2022.

- CON ESTA FECHA SE DA INICIO CON EL PAVIMENTO
DE PIEDRA AHUGADA EN CALLES 05 Y 06, CON CONCRETO
PREMEZCLADO FIC=250 KG/CM² DE 15 CM DE ESPESOR.

HUMBERTO AREOLA B.



NOTA No. 4

FECHA: 30/MARZO/2022.

- CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA PAVIMENTACIÓN
DE CALLE 5 HASTA EL CADENAMIENTO 0+144.40 Y DE LA
CALLE 6 HASTA EL CADENAMIENTO 0+137.12

HUMBERTO AREOLA B.



NOTA: No. 05

FECHA: 08/ABRIL/2022.

CON ESTA FECHA SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO F'G 250 KG/CM² DE 15 CM DE ESPESOR EN CALLES 05 Y CALLE 06.

HUMBERTO ARREOLA B.

NOTA No. 06.

FECHA: 09/ABRIL/2022.

CON ESTA FECHA SE DAN INICIO DE TRABAJOS DE CALAFATEO EN CALLE 05.

HUMBERTO ARREOLA B.

NOTA: No. 07.

FECHA: 13/ABRIL/2022.

CON ESTA FECHA SE DAN INICIO LOS TRABAJOS DE CALAFATEO EN CALLE 06.

HUMBERTO ARREOLA B.

NOTA: No. 08.

FECHA: 19/ABRIL/2022.

- SE RECIBEN CON ESTA FECHA LOS NUMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN #01 FINIQUITO, PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ELLOS.

HUMBERTO ARREOLA B.


NOTA N° 09.

FECHA: 20/ABRIL/2022.

- CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN #01 (UNO)

FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE \$ 1,344,199.23 I.V.A INCLUIDO,
CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL
24 DE MARZO DEL 2022 AL 20 DE ABRIL DEL 2022; CONTRATO
OPPU -EST- ADS - PEST - VIAL - 1803D - 2022, DE LA PAVIMENTACIÓN
DE CALLE 5 Y CALLE 6, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA,
MUNICIPIO DEL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B




NOTA N.º 10

FECHA: 20/ABRIL/2022.

- CON ESTA FECHA SE HACE MENCIÓN DE QUE SE ANEXAN LOS REPORTES DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES A 07 Y 14 DIAS YA QUE POR FECHAS LOS DEL DIA 28 SE ENVIARAN COMO COMPLEMENTO CUANDO LO TIENGA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

HUMBERTO AREOLA B.



NOTA # 11

20 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA PAVIMENTACION DE CALLE 5 Y CALLE 6, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-18030-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 1,344,246.30 IVA INCLUIDO Y CON UN PERIODO DEL 24 DE MARZO DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022, DE LA EMPRESA NOVOESPACIOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

EL FINIQUITO DE LA OBRA QUEDA ASI:

MONTO DE CONTRATO	\$ 1,344,246.30
SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 1,344,199.23
SALDO A CANCELAR	\$ 47.07

HUMBERTO ARREOLA B.

