

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CONCHAS E HIAUERITA EN SECTOR ARROYO DEL MONO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N°01


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SE-
GUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION
DE LA OBRA ARriba MENCIONADA.


IMPORTE CONTRATADO DE \$3,412,110.56 (TRES MILLONES CUATRO-
CIENTOS DOCE MIL CIENTO DIEZ PESOS 56/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO
Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310-
2023 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2023 A CARGO DE LAS COMPAÑIAS
ASOCIADAS C. ANA MARIA CANEDO JACOBO Y CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A.
DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA
AL C. LUIS KARIM HIAUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN
COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL
RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECU-
CION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO
DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIAUERA CASTRO Y POR
LA CONTRATISTA EL C. CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN.



SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CONCHAS E HIGUERITA EN SECTOR ARROYO DEL MONO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310-2023

NOTA DE BITACORA N° 02

11/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS ILARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EL SUPERINTENDENTE CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

11/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA NO REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORICE POR OFICIO O POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04

11/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO ORIGINAL Y SE REVISARA SI HAY AFECTACIONES.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CONCHAS F HIGUERITA EN SECTOR ARROYO DEL MONO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310-2023

NOTA DE BITACORA N° 05

18/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SURTIENEN UNAS AFECTACIONES COMO UBICACIONES DE ALGUNAS CAJAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES, POR LO CUAL SE MOVIERA EL TRAZO, SE TIENEN SONDEOS EJECUTADOS.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

25/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE SUMINISTRADA LA TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 12" CEB. 40 DE 1/4", SE EMPEZO CON LOS REGISTROS SANITARIOS (ESTOS YA SE UBICARON Y SE TIENEN NIVELES DONDE SE CONECTARAN).



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07

31/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADOS LOS REGISTROS SANITARIOS Y SE TIENE LA TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 12" SUMINISTRADA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 01 NORMAL PARA SU REVISION.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 08

03/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE REHUESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 1,621,642.73 CON UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 1,012,128.74 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023



SOP



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CONCHAS E HIGUERITA EN SECTOR AMOYO DEL MONDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-APAA-0310-2023

NOTA DE BITACORA N° 09

10/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LAS BASES PARA CIMENTACION DE CAJAS DE 1.50 X 1.50 MTS DE LA CAJA 13 A LA CAJA 11, ESTAS SON EXTRAORDINARIAS YA QUE NO VENIAN CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 10

17/NOVIEMBRE/2023


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADAS LAS BASES PARA CIMENTACION PARA LAS CAJAS DE 1.50 X 1.50 MTS, SE TRABAJA EN LAS BASES PARA SOPORTE DE TUBERIA DE 0.80 X 0.80 MTS, DE LA CAJA 10 A LA CAJA 07, SE EMPEZO CON LA COLOCACION DE TUBERIA DE 12" DE ACERO AL CARBON DE LA CAJA EXISTENTE Y A LA CAJA 12.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 11

24/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADAS LAS CAJAS PARA SOPORTE DE TUBERIA DE 0.80 X 0.80 MTS, SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 12", SE SUMINISTRO TUBERIA DE 6" DE ACERO AL CARBON PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, ESTA TUBERIA ES EXTRAORDINARIA YA QUE LA QUE VIENE CONSIDERADA EN PRESUPUESTO ERA DE FOGO. (FIERRO GALVANIZADO) Y SE TENDIAN PROBLEMAS A LA HORA DE LA SOLDADURA POR SER DIFERENTES ELEMENTOS.


SOP
CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CONCHAS FINI-
HUERTA EN SECTOR ARROYO DEL MONO, EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N° OPPV - EST - LP - PISE - APDA - 0310 - 2023

NOTA DE BITACORA N° 12

01/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA EL 85% DE LA
TUBERIA DE 12" DE ACERO AL CARBON, LA CONTRATISTA AUMENTO LA FUER-
ZA DE TRABAJO Y SE TRABAJA EN LAS CAJAS UNION DE 1.50 X 1.50 MTS
Y EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS.


SGP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 13

08/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA TUBERIA DE 12"
DE ACERO AL CARBON, SE TRABAJA EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS VAN AL
75%, SE TRABAJA LAS ULTIMAS 3 CAJAS UNION DE 1.50 X 1.50 MTS, SE
TIENE COLOCANDO EL IMPERMEABILIZANTE EN LAS BASES DE 0.80 X 0.80 MTS
Y EN LAS CAJAS UNION DE 1.50 X 1.50 MTS, EL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023
SE EMITIO DICTAMEN PARA CONVENIO MODIFICATORIO, ESTE MISMO DIA
SE PRESENTO EL CASO AL COMITE DE OBRAS Y EL DIA 05 SE FIRMO EL
CONVENIO MODIFICATORIO N° CONV-01-2023-MI-0310-2023 QUEDANDO COMO
NUEVO MONTO DE CONTRATO \$3,324,849.25.


SGP


CONTINUACION

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CONCHAS FRIQUERITA EN SECTOR ARROYO DEL MONO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU - EST - LP - FISE - APDA - 0310 - 2023

NOTA DE BITACORA N° 14

15/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADOS LOS TRABAJOS, LAS CAJAS UNION, BASES DE 0.80 X 0.80 MTS, INSTALACION Y PINTURA DE TUBERIA DE 12" Y 6" DE ACERO AL CARBON, EL IMPERMEABILIZANTE, REGISTROS, ABRASADERAS, CONEXIONES A POZOS, TAPONAMIENTOS, BOMBEO, CABE MENCIONAR QUE HUBO ADICIONALES EN PINTURA PARA TUBERIAS, REGISTROS SANITARIOS, IMPERMEABILIZANTES EN ELEMENTOS, CONEXIONES Y EXTRAORDINARIOS COMO LA TUBERIA DE 6", LAS BASES PARA CIMENTACION DE LAS CAJAS Y LAS ABRASADERAS PARA TUBOS DE 12", EXCAVACIONES, RELLENOS, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N°02 NORMAL PARA SU REVISION.



 SOP


 CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 15

22/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE REAFIRMA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N°02 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 1,232,048.49 CON UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 768,968.20 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.


 SOP


 CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 16

31/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES N°03 ADICIONAL Y N°04 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION, CABE MENCIONAR QUE FUERON TRABAJOS EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD Y ASENTADOS DESDE LA NOTA DE BITACORA 04 A LA NOTA DE BITACORA 14.


 SOP


 CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CONCHAS E HUAVERITA EN SECTOR ARROYO DEL MOND, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPU - EST - LP - FISE - APDA-0310 - 2023

NOTA DE BITACORA N° 17

05/ENERO/2024

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 03 ADICIONAL CON IMPORTE DE \$ 90,833.82 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 56,692.83 Y LA ESTIMACION N° 04 EXTRAORDINARIA FINIQUITO CON IMPORTE DE \$ 380,324.21 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 206,833.30 LAS DOS CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NOTENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.


Sup


CONTRATISTA