



Tel. 667-714-64-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
CONTRATISTA**

EN LA LOCALIDAD DE: LOS COCHINITOS MUNICIPIO DE: EL FUERTE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
09:30 HRS, DEL DÍA: 20 DE: DICIEMBRE DEL 2022 SE REUNIERON LAS PERSONAS
CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA
ESTATAL:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ENTRONQUE CAMINO EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DE
LOS COCHINITOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD: **LOS COCHINITOS** MUNICIPIO: **EL FUERTE**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

**CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ENTRONQUE CAMINO EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DE LOS COCHINITOS,
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.**

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: **13 DE OCTUBRE DEL 2022** FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA: **13 DE DICIEMBRE DEL 2022**

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.:
SEBIDES/FISE/015E/2022

CONVENIO: **CONV-01-2022-MI-C0710-2022**
MONTO DEL CONVENIO: **\$ 57,495.91**

Y FUE CONTRATADA CON: **DISEÑO, EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN CERBEA, S.A. DE C.V.**
MEDIANTE CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-FISE-ELEC-0710-2022**
CON UN IMPORTE DE: **\$ 1,508,109.12 IVA INCLUIDO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
<u>ESTIMACIÓN 01 NORMAL</u>	<u>13/10/2022 AL 13/11/2022</u>	<u>\$1,508,109.12</u>
<u>ESTIMACIÓN 02 EXTRAORDINARIA FINIQUITO</u>	<u>14/11/2022 AL 13/12/2022</u>	<u>\$51,733.54</u>

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ
QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO, POR LO
QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES
E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE
GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE
INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: LOS COCHINITOS MUNICIPIO DE: EL FUERTE
A LOS 20 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

POR EL CONTRATISTA:

COMPañÍA: **DISEÑO, EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN CERBEA, S.A. DE C.V.**
NOMBRE: **C. ABRAHAM CERVANTES BERRILLEZA**
CARGO: **REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

NOMBRE: **ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
CARGO: **DIRECTOR DE SUPERVISIÓN**
FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS:

NOMBRE: **C. ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO**
CARGO: **RESIDENTE DE OBRA DE LA SOP**
FIRMA: _____