

28 NOV 2022
OPPV - EST - LP - FEST - VIAL - 2211 - 2022

OPERA: PAVIMENTACION EN LA CALLE DE
LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSA-
RIO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO
MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

01° SE DARE A DISPOSICION VIALIDAD.
CONTRATISTA PARA QUE INICIE TRABA-
JO. CONTEMPLADO EN EL CONTRATO

02° TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO
ESTABLECIENDO EYES Y NIVELITAS.

FECHA: 01 - DIC - 2022

03° EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS
EN MATERIAL B. PARA INSTALACIONES
DE DRENAJE.


04° PRESENTA EXCAVACION FANGO EXCETO
DE HUMEDAD SE SUMINISTRA Y SE COLO-
CA GRAVON CRIBADO PARA SOPORTAR
LINA (TUBO).


FECHA: 07 - DIC - 2022

05° SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO
PVC PARA ALICATILLADO DE PARED
SOLIDA SEÑAL 20 DE 8".

FECHA: 13 - DIC 2022

06° FABRICACION DE REGISTROS DE ALBAÑALES
DE 0.40 X 0.60 MTS.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 2211 - 2022.

OPERA° PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA
IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO
MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE
JALISCO.

07° - EXCAVACION E INSTALACION DE TUBO
DE PVC. DE 3". PARA AGUA POTABLE.

08° - EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES
PARA LA SUPERFACIE. (APERTURA DE
CANA).

FECHA° 28 - DIC - 2022.

09° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO DEL
28 - 11 - 2022 AL 28 - 12 - 2022.

FECHA° 30 - DIC - 2022

10° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO
DEL 28 - 11 - 2022 AL 28 - 12 - 2022.

FECHA° 05 - 01 - 2023

11° - RECIBO ESTIMACION 01 NORMAL POR
UN IMPORTE DE \$ 581,064.86
YA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO: 2811-2022
AL 28-12-2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

06 01 2023

OPP - EST - LP - PEST - VIAL - 2211 - 2022.

OPERA: PAVIMENTACION EN CALLE DE LA
IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO
CUAHACAN ESTADO DE SINALOA

12° - EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES
PARO LA SUPERFACIE (APERTURA DE CAVA)

FECHA: 11-01-2023.

13° - SUMINISTRO DE MATERIAL SUPERFACIE.

14° - EXCAVACION PARA DRENAJE PLUVIAL
EN INICIO DEL TRAMO.

FECHA: 16-01-2023

15° - JARDADO Y COMPLETACION DE MATERIAL
SUPERFACIE.

16° - SEMADO DE ACEO PARA CAVA PLUVIAL


FECHA: 19-01-2023


17° - SUMINISTRO DE MATERIAL BASE TRITURADA

18° - EXCAVACION PARA COLOCAR TORO DE
CONCRETO PARA DRENAJE PLUVIAL.

FECHA: 24-01-2023

19° - RIEGO DE IMPRESION CON EMUL-
SION CATIONICA.


SUPERVISOR SOP


SUPERINTENDENTE

OPDU - EST - LP - DEST - VIAL - 2211 - 2022

FECHA: 24-01-2023
OBRA: PAVIMENTACION EN CALIZ DE LA
IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO
SILVERMAN ESTADO DE SINALOA.

20° - REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40 X 0.60
MTS.

FECHA: 28-01-2023.

21° - REJILLA LATERAL DE 5.0 X 1.25 MTS
A BASE DE SOLETA DE 4" X 1/2" A/C.
5 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO
DE ANGULAR DE 4" X 4" X 1/2". ANGULAR
INTERMEDIO DE 3" X 3" X 1/2" A/C 50 CMS.

22° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION
OZ. NORMAL PERIODO DEL 29-12-2022
AL 28-01-2023.


FECHA: 31-01-2023.


23° - LPROVACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION N° 02. NORMAL.
PERIODO DEL 29-12-2022 AL
28-01-2023.

FECHA: 03-02-2023

24° - RECIBO ESTIMACION OZ NORMAL POR
UN IMPORTE DE \$ 1,424,359.05
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
29-12-2022 AL 28-01-2023.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

06 02 2023
OPPO - EST - LP - PEST - VIAL - 2211 - 2022.

OPERA: PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA
IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN
LA LOCALIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO
DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

25° COLADO DE LOSAS PARA GUARNICION
TIPO "L" CON CONCRETO PERMEZCLADO.
 $F/C = 250 \text{ Kg/cm}^2$ PARA LOSAS DE
15 CMS.

FECHA: 10-02-2023

26° INSTALACION DE BASES PARA ARBOTANTES,
POLIDUCTO Y REGISTROS PREPARADOS
DE $40 \times 40 \times 40$ CMS. CON TAPA DE
CONCRETO.

27° RELLENO Y COMPACTACION EN AREA
PARA PLANQUETAS.

FECHA: 15-02-2023

28° CONTINUAN CON COLADO DE LOSAS
PARA GUARNICION TIPO "L".

29° COLADO DE LOSAS PARA PLANQUETAS
DE 10 CMS. DE ESPESOR CON CONCRE-
TO PERMEZCLADO $F/C = 150 \text{ Kg/cm}^2$.
ACABADO ESCOBILLADO.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPERA DE OBRA FECHA 21 02 2023.
OPPO - EST - LP - PEST - VIAL - 2211 - 2022.

OPERA PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA
IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN
LA LOCALIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO
DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

30° INSTALACION DE LUMINARIAS VIAL ELECTRICA
CON CHIPS - LED TECNOLOGIA SMD. CON
FOTO - SENSOR

° RECIBO SOLICITUD DE PRECIO EXTRAORDINARIO
1 CONVENIO EN MONTO. FECHA: 28-02-2023

31° COLADO DE LOSAS PARA PAVIMENTO CON
CONCRETO PREMEZCLADO $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$
EN LOSAS DE 15 CMS. ACABADO PAVADO

FECHA: 01-03-2023


32° RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION O3 NORMAL PERIODO DEL
29-01-2023 AL 28-02-2023.


FECHA: 02-03-2023.

33° APROBACION DE NUMEROS GENERA-
DORES PARA ESTIMACION O3 NORMAL
PERIODO DEL 29-01-2023 AL
28-02-2023.

FECHA: 03-03-2023

34° RECIBO ESTIMACION O3 NORMAL POR
UN IMPORTE DE \$ 2,399,954.89 IVA
INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO
AL CONTRATO PERIODO DEL: 29-01-2023
AL 28-02-2023.
"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

FECHA 10 03 2023
OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 2211 - 2022

OBRA - PAVIMENTACION CALLE DE LA LEIBIA
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN LA
LOCALIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO
DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

35° RECIBO NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION N° 04 NORMAL
PERIODO.

FECHA: 13 - 03 - 2023

36° APROBACION DE NUMEROS GENERADO-
RES PARA ESTIMACION 04 NORMA
PERIODO DEL 01-03-2023 AL 10-03-2023


FECHA: 15-03-2023

37° RECIBO ESTIMACION N° 04 NORMAL
POR UN IMPORTE DE: ₱ 731,956.79
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES
DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO
DEL 01-03-2023 AL 10-03-2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL 2211 - 2022

OPERA: PAVIMENTACION EN LA CALLE DE
LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
EN LA LOCALIDAD DEL EL SALADO.
MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE
SINALOA.

38° CONTINUAN CON COLADO DE LOSAS PARA
PAVIMENTO CON CONCRETO PREMEZCLADO
F.C. = 3000 KG/CM². EN LOSAS DE
15 CMS.


39° RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION OS EXTRAORDINARIA
PERIODO DEL 11-03-2023 AL
20-03-2023.

FECHA: 22-03-2023

40° APROXACION DE NUMEROS GENERA-
DORES PARA ESTIMACION OS EXTRA-
ORDINARIA PERIODO DEL 11-03-2023
20-03-2023.

FECHA: 24-03-2023

41° RECIBO ESTIMACION N° OS EXTRA-
ORDINARIA POR UN MONTO DE:
\$342,382.17 IVA INCLUIDO MENOS
REDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO
PERIODO DEL 11-03-2023 AL 20-03-2023


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PREST - VIAL 22H-2022.

OPERA: PAVIMENTACION EN LA CALLE DE
LA LAUREA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO
MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE
SINALOA

42° - RECIBO NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION NO NORMAL PERIODO
DEL 21-03-2023 AL 25-03-2023.

FECHA: 25-03-2023

43° - APROXIMACION DE NUMEROS GENERA-
DORES PARA ESTIMACION NO NORMAL
PERIODO DEL 21-03-2023
AL 25-03-2023.

FECHA: 27-03-2023

44° - RECIBO ESTIMACION N° 06 POR
UN IMPORTE DE \$ 9,439.72 IVA
INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO
DEL 21-03-2023 AL 25-03-2023

✓ AUTORIZACION DE ESTIMACION"

45° - LOSAS DE CONCRETO ESTAN CONCLUIDAS


SUPERVISOR SOP


SUPERINTENDENTE

28 03 2023
OPPU - EST - LP - PEST - 2211 - 2022

OPERA: PAVIMENTACION EN LA CALLE
DE LA CALLE DE LA IGLESIA NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO EN LA VOCALIDAD.
DE EL SALADO MUNICIPIO DE CULIACAN
ESTADO DE SINALOA.

46° - REENCARPETADO EN ENTRENQUE DE
CALLE CON CARRETERA MEXICO 15.

FECHA: 31-03 - 2023

47° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS.


48° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION N° 07 ADICIONAL FINI-
QUITO PERIODO DEL 26-03-2023
AL 31-03-2023.

FECHA: 03 - 04 - 2023

49° - APROVACION DE NUMEROS GENERA-
DORES PARA ESTIMACION 07 ADICIONAL
FINIQUITO PERIODO DEL 26-03-2023
AL 31-03-2023.

50° - SE CITA A CONTRATISTA PARA EL PROXIMO
07 ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL
LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR RE-
CORRIDO Y VERIFICAR TRABAJOS TERMINA-
DOS Y SU CALIDAD. SI ES EL CASO PROCER
MOS A LA ENTREGA Y RECEPCION.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

FECHA 07 04 2023
OPPO - EIT - LP - PEST - VIAL - 2211 - 2022.

OPERA: PAVIMENTACION EN LA CALLE
DE LA IGLESIA NUESTRA SENORA DEL
ROSARIO EN LA LOCALIDAD DEL
SALADO MUNICIPIO DE CULIACAN
ESTADO DE SINALOA.


51° SE REALIZO RECORRIDO POR LA
OPERA VERIFICANDO TRABAJOS TERMIN-
NADOS Y SU CALIDAD - SE PROCEDE
A LA ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 14-04-2023

52° RECIBO ESTIMACION N° 07 ADICIO-
NAL POR UN IMPORTE DE \$ 372,509.57.
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES
DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO
DEL 26-03-2023 AL 31-03-
2023.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "

53° SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA


SUPERVISOR Sop.


SUPERINTENDENTE