



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

**AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL**

*contrata*

<b>FOLIO</b>
<b>23046</b>
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>
<b>13/10/2023</b>
<b>CUENTA CARGO</b>
2113/1/000007/000000/000000/000000

**CTA. CARGO: 1843 DISTRIBUCION Y SERVICIOS KREZAR, S.A. DE C.V.**  
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA	609,751.27	609,751.27
2023 - 99 - 99006 - 223 - 1 - 1 - 1 - 623030 - 123530000030000002000030000000					

**Cargo:** PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACAN SINALOA.

<b>SUBTOTAL</b>	<b>609,751.27</b>
<b>IVA</b>	<b>95,037.09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>704,738.36</b>

**Contrato:** JAPAC-R.P.-2023-021 D

**ELABORÓ**

*[Handwritten Signature]*

ZITA CASANDRA GARCIA ROMERO

**SOLICITO**

*[Handwritten Signature]*

VALLE VERDUGO ALONDRA

**AUTORIZO**

*[Handwritten Signature]*

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

**AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL**

FOLIO	
23047	
FECHA DE EXPEDICIÓN	
13/10/2023	
CUENTA CARGO	
2113/1.000007/000000/000000/000000	

CTA. CARGO: 1843 DISTRIBUCION Y SERVICIOS KREZAR, S.A. DE C.V.  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DC20230100319

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE INSP. Y VIG. DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: PERFORACION	2,523.11	2,523.11
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo	IVANO ACREDITABLE DE INSP. Y VIG. DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACAN SINALOA.	SUBTOTAL	2,523.11
		IVA	0.00
		TOTAL	2,523.11

ELABORÓ

ZITA CASANDRA GARCIA ROMERO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA



**JAPAC**  
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

**CONTROL FINANCIERO**

**DISTRIBUCION Y SERVICIOS KREZAR, S.A. DE C.V.**

CONTRATISTA:

CONTRATO N°:

CONVENIO N°:

ORDEN DE TRABAJO N°:

JAPAC-RP-2023-021 D

OBRA N°

FECHA

FECHA

FECHA

2723

15/09/2023

NOMBRE DE LA OBRA:

PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACAN SINALOA.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

**ESTADO DE CUENTA**

IMPORTE PRESUPUESTADO	631,197.39
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	609,751.27
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO ACTUAL	609,751.27
SALDO DEL CONTRATO	21,446.12
SALDO A CANCELAR	

IMPORTE DEL ANTICIPO	0.00	AVANCE
ESTA AMORTIZACIÓN	0.00	FINANC.
AMORT. ACUM. ANTERIOR	0.00	100%
AMORT. ACUM. ACTUAL	0.00	96.60%
SALDO DEL ANTICIPO	0.00	0.00%
		96.60%
		3.40%

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

**IMPORTE A PAGAR**

ESTIMACIÓN N°	01 NORMAL	609,751.27
AMORTIZACIÓN		
SUBTOTAL:		609,751.27
I.V.A.		97,560.20
SUBTOTAL:		707,311.47
3.00 % INSP. Y VIG.		18,292.54
PAGO NETO:		689,018.93

**OBSERVACIONES:**

FACTURA: 56

FECHA: 17/10/2023

FORMULÓ: ING. ALONDRA VALLE VERDUGO  
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA:

17/OCTUBRE/2023

**DISTRIBUCION Y SERVICIOS KREZAR**

DSK210226DF1  
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza  
LOS ALAMOS, 7094 PTE., Los Helochos, 80130, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa,  
México  
Tel. 6872148419

**Factura 56**  
FOLIO FISCAL (UUID)  
183DA721-D18F-4B6D-A538-49790845A90B  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000506204896  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000508219626  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2023-10-17T17:16:20  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
STA0903206B9  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2023-10-17T15:57:02  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
80130

**CLIENTE**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CULIACÁN  
JIA840404TXD  
USO CFDI: I01 - Construcciones.  
DDMICILIO FISCAL: 80020  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
BLVD.ROLANDO ARJONA AMABILIS, 2571 NORTE, Desarrollo Urbano 3 Rios, 80020,  
Culiacán Rosales, CULIACÁN, SINALOA, México

**IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES**

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	INSP. DE OBRA	\$ 18,292.54
	<b>Total</b>	<b>\$ 18,292.54</b>

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	RECIBI DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN. PAGO DE ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL, RELATIVA A LA OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACÁN, SINALOA.  CONTRATO No. JAPAC-R.P.-2023-021 D  IMPORTE DE LA ESTIMACION \$609,751.27  SUBTOTAL \$609,751.27 MAS 16% I.V.A. \$97,560.20 SUMA \$707,311.47  INSPECCIÓN Y VIGILANCIA \$18,292.54  SALDO LIQUIDO \$689,018.93  Clave Prod. Serv. - 83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 609751.27 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 97,560.20	\$ 609,751.27	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 609,751.27

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO PESOS,  
93/100 MXN

SUBTOTAL \$ 609,751.27  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 97,560.20  
RETENCIÓN LOCAL INSP. DE OBRA 3.00% \$ 18,292.54  
TOTAL \$ 689,018.93

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS KREZAR S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

ING. FAUSTO CUBAS GUZMÁN  
RESIDENTE DE OBRAS

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS

ING. SOREK MOISES MORALES FÉLIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

XB+biHPdqTQOgKUR7VwaMKQolEPNFY7iRMqQ3BR+cmSc1JdIX3iIRhr4klUFlazaDMqNjg1XShXIMj90XNF2AA22Dg+lp7VHMVGQOITBgsaAlhuPuGdN40uZ6sYNG4qmQRvYjc6NloszQ3K91Lou95TVPU+cX34ZuExBBQ2xT0uv9NLZ2Zzbcz5XECQKua18OagATPecXjYn8tpVRPwWgNscSSYJxjFzxt8Pa6Xhv+uIESGbgPgJRhbFBIBFNVS6I25gIdKTKYzpFL+KK3b0+aMkwk+QIewocTEPZnYCIDTWf4kxZD8c4Zspn8YghDIgoGxt/1hwtBw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

QqURDKdZeEWS989Hn6D00zWQibY9cZ08jskdYPx20F8FgBwsX+xuzUfSnyM8u04Fpx9w8i10JiJQxbeBZMTybw4nsN/dDikY80zFSQvG2AyxSbm0wCinyIbh2cy8GtCs1cokJjPr8CvWHRZANzslUEGTHQZFpjbH3D3A14jjeGs7bg0weAvbD2vlnZfg+19vd1HnDyVLjgoYpkgCox+a4l6i+gBkw5Zx/muYUZrbgTbTzON2I34EXd+Kleogn6LkbDIJ31xqqDcfStuI4gxyJ9X1/pjWwK8P1bplmrMgb78IH6eJOAIXClkv8gdXDYp9bIiBQDQQuUbK6g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

[[1.1]183DA721-D18F-4B6D-A538-49790845A90B|2023-10-17T17:16:20|STA0903206B9|XB+biHPdqTQOgKUR7VwaMKQolEPNFY7iRMqQ3BR+cmSc1JdIX3iIRhr4klUFlazaDMqNjg1XShXIMj90XNF2AA22Dg+lp7VHMVGQOITBgsaAlhuPuGdN40uZ6sYNG4qmQRvYjc6NloszQ3K91Lou95TVPU+cX34ZuExBBQ2xT0uv9NLZ2Zzbcz5XECQKua18OagATPecXjYn8tpVRPwWgNscSSYJxjFzxt8Pa6Xhv+uIESGbgPgJRhbFBIBFNVS6I25gIdKTKYzpFL+KK3b0+aMkwk+QIewocTEPZnYCIDTWf4kxZD8c4Zspn8YghDIgoGxt/1hwtBw==|00001000000506204896]]

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="56" Fecha="2023-10-17T17:57:02"
Sello="XB+biHPdqTQgkUFR7VveMKQol/EPNFY7/rRMqQ3BR+crmSc1Jd1X3liRhr4kiUFiZa0MqNjg1KShXIMj90XNF2AA22/Og+Ip7VHMVGQ01TBgstaAthuPuGdN40uZ6sYNG4qmQRVYjc6Nlos/
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000SBB219626"
Certificado="MIGIZCCBAugAwIBAgIUmdAwMDEwMDAwMDA1MDgyMTk2MjYyDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQ0DD08dVVVRPuklEQUQgQBSVElGSUNBRE9SQTUeMCwGA1JECgwlU0VSvkID
SubTotal="609751.27" Moneda="MXN" Total="689018.93" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80130">
<cfdi:Emisor Rfc="DSK210226DF1" Nombre="DISTRIBUCION Y SERVICIOS KREZAR" RegimenFiscal="626"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIAB40404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80028"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83I01500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RECIBO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN, PAGD DE ESTIMACION No. 01 NORMAL, RELATIVA A LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS,
5NOICATURA DE BAILA, CULIACAN, SINALOA. CONTRATO No. JAPAC-R.P.-2023-821 D IMPORTE DE LA ESTIMACION $609,751.27 SUBTOTAL $609,751.27 MAS 16% I.V.A.
$97,560.20 SUMA $707,311.47 INSPECCION Y VIGILANCIA $18,292.54 SALDD LIQUIDO $689,018.93" ValorUnitario="609751.27" Importe="609751.27"
ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="609751.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaDCuota="8.160000" Importe="97560.203200"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="97560.20">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="609751.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaDCuota="8.160000" Importe="97560.20"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="18292.54" TotaldeTrasladados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="INSP. OE OBRA" TasadeRetencion="3.00" Importe="18292.54"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA09B320689" UUID="183DA721-D1BF-4860-
AS38-49790B845A90B" FechaTimbrado="2023-10-17T17:16:20"
SelloCFD="XB+biHPdqTQgkUFR7VveMKQol/EPNFY7/rRMqQ3BR+crmSc1Jd1X3liRhr4kiUFiZa0MqNjg1KShXIMj90XNF2AA22/Og+Ip7VHMVGQ01TBgstaAthuPuGdN40uZ6sYNG4qmQRVYj
NoCertificadoSAT="BB001000000SBB20489G"
SelloSAT="QqURDKd2sEWS989Hn600QzW0tbY9ci2o8jskIYPx20F9FgBwsX+xu1ufSnyM8u04Fpx9w8110/7tJXkbEbi2MTybw4nsN/d0iKy8DzFSQvG2Ayx5bm0mCtinyjhb2cy9GtCsIcokJJP
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
DSK210226DF1	DISTRIBUCION Y SERVICIOS KREZAR	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PDTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUUACAN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
183DA721-D1BF-486D-A538- 49790845A90B	2023-10-17T15:57:02	2023-10-17T17:16:20	STA0903206B9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$689,018.93	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

- 93
- Mail
- Chat
- Spaces
- Meet

Redactar

Cualquier fecha ▾

Contiene archivos adjuntos

Para ▾

Búsqueda avanzada

1-50 de 2.738

Recibidos

93

Destacados

Postpuestos

Enviados

Borradores

Spam

Más

Etiquetas

Para: Facturación HZR 623,624 Y 625 -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. ... 17:15

📎 HZR 625.xml 📎 HZR 623.xml 📎 HZR 624.xml +3

Para: Facturación KREZAR 56 -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EX...

📎 KREZAR 56.xml 📎 KREZAR 56.pdf

Para: LEOVARDO COFELA 342 -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239 16:41

📎 COFELA 342.xml 📎 COFELA 342.pdf

Para: Facturación COFELA 342 -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239 16:40

📎 COFELA 342.xml 📎 COFELA 342.pdf

Para: Facturación PATRICIA ALEJANDRA 74 -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00... 11:48

📎 PATRICIA ALEJ... 📎 PATRICIA ALEJ...

Para: Facturación PATRICIA ALEJANDRA 74 -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00... 11:48

📎 PATRICIA ALEJ... 📎 PATRICIA ALEJ...



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
**BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO 3 RIOS**  
**CONTROL INTERNO DE SUPERVISION DE OBRAS**

**CONTRATISTA:**

DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS KREZAR, S.A. DE C.V.

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL

**OBRA:** PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS. SINDICATURA DE BAILA, CULIACÁN, SINALOA.

**CONTRATO No.:**

JAPAC-R.P.-2023-021 D

**LUGAR:**

CHIQUERITOS

**ESTIMACIÓN No 1 NORMAL -- PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 2023**

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO CONTRATO SIN IVA	631,197.39	
ESTIMACION No. 1 NORMAL	609,751.27	✓ 21,446.12

ANTICIPO-AMORTIZACION		
RETENCIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO ANTICIPO SIN IVA	0.00	
ESTIMACION No. 1 NORMAL	0.00	0.00

LIQUIDACION ESTIMACION No. 1 NORMAL		
CONCEPTO	IMPORTE	
IMPORTE DE LA ESTIMACION	609,751.27	
MENOS AMORTIZACION	0.00	
SUMA	609,751.27	
MAS 16% I. V. A.	97,560.20	
SUBTOTAL	707,311.47	
DEDUCCIONES		
3% INSP. Y VIG.	18,292.54	
SUMA DEDUCTIVAS	18,292.54	
SALDO LIQUIDO	689,018.93	

ELABORÓ

DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS KREZAR, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

AUTORIZÓ

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS

REVISÓ

ING. FAUSTO CUBAS GUZMÁN  
RESIDENTE DE OBRAS

Vol Bo.

ING. SOCRONIS MONARREZ FÉLIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

ndn Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano-Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

## CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES



HOJA

1

DE

2

ESTIMACION: 1 NORMAL DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 2023

IMPORTE \$609,751.27

LUGAR: CHIQUERITOS

CONTRATISTA: DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS KREZAR, S.A. DE C.V.

OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA

CONTRATO No.: JAPAC-R.P.-2023-021 D

LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACÁN, SINALOA.

PRESUPUEST \$631,197.39

### PARTIDA

### CANTIDAD DE OBRA

CODIGO	UNIDAD	PRESUPU	CANTIDAD DE OBRA		PRECIO	IMPORTE
			ESTO	ACUM. TOTAL		
B						
5000 00						
5000 01						
	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	10,000.01
5001 01						
	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	9,999.99
5030 00						
5030 01	ML	10.00	6.30	0.00	6.30	4,340.17
5030 09	ML	20.00	20.00	0.00	20.00	4,882.69
5030 17	ML	25.00	25.00	0.00	25.00	5,750.74
5040 61						
5040 62	ML	5.00	5.00	0.00	5.00	2,007.34
5040 63	ML	6.00	6.00	0.00	6.00	2,712.60
5001 00	ML	7.00	7.00	0.00	7.00	3,146.63

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

Carretera Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano: Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020  
**CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES**

HOJA **2**  
 DE **2**

**ESTIMACION:** 1 NORMAL DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 2023 **IMPORTE \$609,751.27**  
**LUGAR:** CHIQUERITOS **CONTRATISTA:** DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS KREZAR, S.A. DE C.V.  
**OBRA:** PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACÁN, SINALOA.  
 CONTRATO No. : JAPAC-R.P.-2023-021 D  
 PRESUPUEST \$631,197.39

CODIGO	PARTIDA	CANTIDAD DE OBRA			PRECIO UNIT.	IMPORTE
		UNIDA D	ESTO	ACUM. TOTAL		
5010 06	COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 8" DIAM. CEDULA 40 PARA ADEME	ML	55.00	51.30	0.00	271.28
5010 04	COLOCACIÓN DE TUBERIA DE ACERO DE 14" DIAM. PARA CONTRADEME	ML	18.00	18.00	0.00	812.51
5061 00	LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE PILTRO GRAVA					
5062 01	LIMPIEZA, DESAZOLVE Y APLICACIÓN DE DISPESOR DE ARCILLA	PZA	1.00	1.00	0.00	10,307.90
5065 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO A BASE DE GRAVA LAVADA Y CRIBADA DE 1/4" SELLO, IN CLUYE: FLETE.	M3	5.00	3.61	0.00	1,021.06
8069 00.	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ADEME					
8069 24	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" DIAM. CEDULA 40 PARA ADEME	ML	55.00	51.30	0.00	801.21
8069 75	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" DIAM. PARA CONTRADEME	ML	18.00	18.00	0.00	5,500.52
	<b>ESTUDIOS</b>					
5000 00	ESTUDIO GEOFISICO HIDROLOGICO PARA LOCALIZACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	PZA	1.00	1.00	0.00	49,999.99
5030 18	REGISTRO ELECTRICO	PZA	1.00	1.00	0.00	40,000.00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>609,751.27</b>

**COMPROBANTE**  
 SUPERVISOR:   
 ING. FAUSTO CUEVAS GUZMAN  
 RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

**ALPORIZO**  
  
 ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
 JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

**VºBo.**  
  
 ING. SOROC MOISES MONARREZ FÉLIX  
 GERENTE DE OBRAS JAPAC

DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS KREZAR, S.A. DE C.V.  
 ING. ROSENDO ZAZUETA RIVERA  
 CONTRATISTA