



Control Acumulativo de Estimaciones



Contratista: ARQ. CARLOS SANTISTEBAN ESCALANTE
Obra: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BATAILLON, SINDICATURA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Resumen De Estimación No. 02 NORMAL

Contrato No. JAPAN/FAISMUN/AMP/RED/AP/ELBATAILLON/2023-06

Fecha : 11 de Agosto del 2023

Concepto Estado De Cuenta		
Estimaciones	Importe	Saldo
Monto Contrato S/IVA	\$ 493,451.52	\$ 493,451.52
Estimación No. 1	\$ 461,656.84	\$31,794.68
Estimación No. 2	\$ 31,794.68	\$0.00

Anticipo - Amortización		
Retenciones	Importe	Saldo
Monto Anticipo S/IVA	\$ 172,708.04	\$ 172,708.04
Estimación No. 1	\$ 161,579.89	\$ 11,128.15
Estimación No. 2	\$ 11,128.15	-\$ 0.00

Liquidación Estimación No. 2 (Normal) Finiquito	
Concepto	Importe
Importe De la Estimación	\$ 31,794.68
Menos Amortización	\$ 11,128.15
S u m a	\$ 20,666.53
Más 16% I.V.A.	\$ 3,306.64
Sub-Total	\$ 23,973.17
Saldo Líquido :	
	\$23,973.17

Contratista:
 Arq. Carlos Santisteban Escalante

Reviso:
 Ing. Emiliano Roman Rodriguez
 Gerente Técnico de la JAPAN

Contratante:
 C. Graciano Traperero Zavala
 Gerente General de la JAPAN



HOJA : 1



Control Acumulativo de Estimaciones

DE : 1

Estimación No. 02 (Dos) Normal Finiquito : Del 13 de Junio al 05 de Agosto del 2023
Lugar : EL BATALLON, SIND. DE SAN PEDRO. **Importe : \$ 31,794.68**

Obra: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BATALLON, SINDICATURA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
Contrato No. JAPAN/FAISMUN/AMP/RED/AP/ELBATALLON/2023-06
Fecha : 11 de Agosto del 2023

Partida		Observaciones
Número	Descripción	Importe
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BATALLON, SINDICATURA DE SAN PEDRO.	
	RED DE AGUA POTABLE	\$ 31,794.68
TOTAL DE LA ESTIMACIÓN :		\$31,794.68
Fecha del Contrato : 04 de Mayo del 2023		Avance Físico 100%
		Avance Financiero \$31,794.68

Contratista :
 Arq. Carlos Santiesteban Escalante

Reviso :
 Ing. Emiliano Roman Rodriguez
 Gerente Técnico de la JAPAN

Contratante :
 C. Oracio Trapero Zavala
 Gerente General de la JAPAN



Control Acumulativo de Estimaciones



Estimación No. 02 (Dos) Normal Finiquito : Del 13 de Junio al 06 de Agosto del 2023	Importe: \$ 31,794.68
Lugar : ELBATALLON, SIND. DE SAN PEDRO.	Contratista: ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
Obra: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BATALLON, SINDICATURA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.	Contrato No. JAPAN/FAISMUN/AMP/RED/AP/ELBATALLON/2023-06
Presupuesto : \$493,451.52	S/IVA
	Fecha : 11 de Agosto del 2023

Número	Partida Descripción	Unidad	Cantidad de Obra			Unitario	Importe
			Presupuesto	Acum. Total	Acum. Ant.		
1135 02	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BATALLON, SINDICATURA DE SAN PEDRO. RED DE AGUA POTABLE	M2	6,385.00	6,385.00	0.00	3.56	22,730.60
8800 03	AFINE CON EQUIPO MECÁNICO EN CALLES, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE INCORPORACIÓN DE HUMEDAD. RÓTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE LÁMINA CON VINIL DE 2.50 X 1.50 M., COMO SE INDICA EN PLANO; INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	0.00	9,064.08	9,064.08
SUB-TOTAL DE RED DE AGUA POTABLE:							
TOTAL DE ESTIMACION:							\$31,794.68

Contratista:
Arq. Carlos Santiesteban Escalante

Reviso:

Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

Autorizó:

C. Orasio Traperero Zavala
Gerente General de la JAPAN