



COLEON S.A. DE C.V.
RFC: COL11012631A
HIDALGO NO. 46 PTE, COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA. CP: 82400.
669 121 4238
coleonarroyo@gmail.com

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR012P		
CONTRATO - HAE-003-PR-2026/A	DEL	AL
PERIODO DEL CONTRATO	03/07/2026	30/09/2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN	03/07/2026	08/08/2026
ESTIMACIÓN NÚM. 1	FECHA: 10/08/2026	

Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
1	PRELIMINARES				\$28,621.19	-				\$28,620.39	\$28,620.39	\$0.80
1.1	CORTE CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO II, HASTA LA PROFUNDIDAD Y DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS PARA LA GENERACIÓN DE UNA PLATAFORMA UNIFORME. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN PREVIA DEL ÁREA, CORTE Y REMOCIÓN DEL MATERIAL EXISTENTE, CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE.	M3	\$108.46	39.83	\$4,319.96	-	39.83	39.83	100.00%	\$4,319.91	\$4,319.91	\$0.05
1.2	CARGA, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE RELLENO, Y ACARREO AL PRIMER KM INCLUYENDO MANIOBRAS, FLETE Y DESCARGA.	M3	\$330.26	23.90	\$7,893.21	-	23.90	23.90	99.99%	\$7,892.45	\$7,892.45	\$0.76
1.3	CARGA, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE RELLENO TIPO SUB-BASE, Y ACARREO AL PRIMER KM INCLUYENDO MANIOBRAS, FLETE Y DESCARGA.	M3	\$377.45	15.93	\$6,012.78	-	15.93	15.93	100.00%	\$6,012.78	\$6,012.78	\$0.00
1.4	ACARREO AL KM SUBSECUENTE DE MATERIAL DE RELLENO TIPO SUB-BASE, INCLUYENDO MANIOBRAS, FLETE Y DESCARGA.	M3	\$11.08	453.96	\$5,029.88	-	453.96	453.96	100.00%	\$5,029.88	\$5,029.88	\$0.00
1.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DE BANCO, COLOCADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, COMPACTADO AL 90-95 % CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA, CON APOYO DE RETROEXCAVADORA PARA CARGA, EXTENDIDO Y ACOMODO DEL MATERIAL, INCLUYENDO SUMINISTRO DE AGUA, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, OPERADORES, COMBUSTIBLE Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	\$127.34	39.83	\$5,071.95	-	39.83	39.83	100.00%	\$5,071.95	\$5,071.95	(\$0.00)
1.6	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE OBRA, EJECUTADO CONFORME A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, INCLUYENDO REPLANTEO DE EJES, ALINEAMIENTOS, NIVELES DE REFERENCIA, COLOCACIÓN DE ESTACAS, HILOS Y MARCAS VISIBLES, VERIFICACIÓN CON NIVEL ÓPTICO O LÁSER, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	M2	\$9.69	30.28	\$293.41	-	30.28	30.28	100.00%	\$293.42	\$293.42	(\$0.01)
2	GIMENTACIÓN				\$85,573.63	-				\$85,084.06	\$85,084.06	\$489.57
2.1	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL DE 0.00 A 1.35 MTS CON RETROEXCAVADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AFINE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	\$106.32	28.27	\$3,005.67	-	26.87	26.87	95.03%	\$2,856.29	\$2,856.29	\$149.38
2.2	EXCAVACIÓN SUPERFICIAL POR MEDIOS MANUALES PARA DALA DE DESPLANTE, EN MATERIAL TIPO I Y/O II, HASTA LA PROFUNDIDAD Y DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE Y AFINE DE FONDO Y TALUDES, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CARGA MANUAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS MENORES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	\$734.29	0.36	\$264.34	-	0.29	0.29	79.60%	\$210.42	\$210.42	\$53.92
2.3	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM² DE 5 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE Y ASENTAMIENTO DEL ACERO.	M3	\$4,085.49	1.05	\$4,289.76	-	1.05	1.05	99.52%	\$4,269.34	\$4,269.34	\$20.42
2.4	ZAPATA CORRIDA DE 1.00 M DE ANCHO X 0.25 M DE ESPESOR FABRICADA CON CONCRETO F'C = 250 KG/CM2. INCLUYE: ARMADA CON VARILLA DE Ø3/8", ALAMBRE RECOCIDO, ARMADO Y COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	\$1,703.15	19.94	\$33,960.81	-	19.90	19.90	99.80%	\$33,892.69	\$33,892.69	\$68.13

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



COLEON S.A. DE C.V.
RFC: COL11012631A
HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA. CP: 82400.
669 121 4238
coleonarroyo@gmail.com

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA
IGNACIO ALLENDE, EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL
CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE
TRABAJO 25DPR012P

CONTRATO - HAE-003-PR-2026/A	DEL	AL
PERIODO DEL CONTRATO	03/07/2026	30/09/2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN	03/07/2026	08/08/2026
ESTIMACIÓN NÚM. 1	FECHA: 10/08/2026	

Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
2.5	DADO DE 0.30 X 0.30 X 0.85 M DE ALTURA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4" CON GANCHOS @ 20 CM COLADO CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: MADERA DE CIMBRA PLAY REFORZADA CON BARROTES 2X4 , ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	\$1,057.00	10.00	\$10,570.00	-	10.00	10.00	100.00%	\$10,570.00	\$10,570.00	-
2.6	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	126.28	18.5	\$2,336.18	-	\$18.50	\$18.50	100.00%	\$2,336.18	\$2,336.18	-
2.7	ZAPATA AISLADA DE 1.00 M X 1.00 M X 0.25 M DE ESPESOR FABRICADA CON CONCRETO F'C = 250 KG/CM2. INCLUYE: ARMADA CON VARILLA DE Ø3/8", ALAMBRE RECOCIDO, ARMADO Y COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	\$2,496.76	1.00	\$2,496.76	-	1.00	1.00	100.00%	\$2,496.76	\$2,496.76	-
2.8	MURO DE NIVELACIÓN CON BLOCK 15X20X40. INCLUYE: 4 HILADAS, CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y Ø 1/2" @ 40 CM DE FORMA VERTICAL, IMPERMEABILIZANTE A UNA SOLA CARA CON IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO CON EMULSIÓN FIBRADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$820.40	16.95	\$13,905.78	-	16.92	16.92	99.79%	\$13,877.07	\$13,877.07	\$28.71
2.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO, DE 10 CM DE ESPESOR, CON RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA LAC 6-6 / 10-10, COLOCADA SOBRE SILLETAS, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, COLADO, VIBRADO O COMPACTADO, ACABADO, MEMBRANA DE POLIETILENO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$582.78	25.30	\$14,744.33	-	25.01	25.01	98.85%	\$14,575.33	\$14,575.33	\$169.00
3	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS				\$237,064.10	-				\$161,513.87	\$161,513.87	\$75,550.23
3.1	CONSTRUCCIÓN DE DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE SECCIÓN 15 x 30 CM, COLADA CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM², ARMADA CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8", Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYENDO CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO, CORTE, DOBLEZ Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, AMARRES, TRASLAPES, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	ML	\$495.02	28.83	\$14,271.43	-	28.50	28.50	98.86%	\$14,108.07	\$14,108.07	\$163.36
3.2	CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO TIPO (K-3) DE CONCRETO, DE SECCIÓN 15 x 20 CM, ARMADO DESDE DALA, COLADO CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM², REFORZADO CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO COLOCADOS A CADA 20 CM, INCLUYENDO CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO, CORTE, DOBLEZ Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, AMARRES, TRASLAPES REGLAMENTARIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO	ML	\$444.74	37.80	\$16,811.17	-	37.70	37.70	99.74%	\$16,766.70	\$16,766.70	\$44.47

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DE OBRAS
ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



COLEON S.A. DE C.V.
RFC: COL11012631A
HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA. CP: 82400.
669 121 4238
coleonarroyo@gmail.com

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR012P		
CONTRATO - HAE-003-PR-2026/A	DEL	AL
PERIODO DEL CONTRATO	03/07/2026	30/09/2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN	03/07/2026	08/08/2026
ESTIMACIÓN NÚM. 1	FECHA: 10/08/2026	

Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
3.3	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, PERFECTAMENTE ALINEADO, NIVELADO Y PLOMEADO, CON JUNTAS UNIFORMES. INCLUYE: REFUERZO VERTICAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8" DE DIÁMETRO COLOCADA A CADA 0.60 M, ANCLADA A ELEMENTOS ESTRUCTURALES; COLADO DE CELDAS CON CONCRETO F'C 150 KG/CM2 EN LAS CELDAS REFORZADAS, INCLUYENDO SUMINISTRO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, CORTES Y AJUSTES NECESARIOS, HUMEDECIMIENTO DE PIEZAS, DESPLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PLANOS.)	M2	\$698.51	67.05	\$46,835.10	-	67.05	67.05	100.00%	\$46,835.10	\$46,835.10	\$0.00
3.4	CONSTRUCCIÓN DE DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE SECCIÓN 15 x 20 CM, COLADA CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM², ARMADA CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, Y ESTRIBOS DE ALAMBRO DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYENDO CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO, CORTE, DOBLEZ Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, AMARRES, TRASLAPES, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	ML	548.82	28.83	\$15,822.48	-	\$28.50	\$28.50	98.86%	\$15,641.37	\$15,641.37	\$181.11
3.5	EJECUCIÓN DE FILOS EN PUERTAS Y VENTANAS, REALIZADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, PERFECTAMENTE ALINEADOS, NIVELADOS Y CON ACABADO UNIFORME, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, APLICACIÓN, AFINADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	\$130.88	62.71	\$8,207.48	-	-	-	0.00%	-	-	\$8,207.48
3.6	EJECUCIÓN DE APLANADOS CON ACABADO PULIDO EN LOS MUROS EXTERIORES E INTERIORES REALIZADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, HUMEDECIMIENTO, APLICACIÓN, NIVELADO Y AFINADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$234.00	153.05	\$35,813.70	-	-	-	0.00%	-	-	\$35,813.70
3.7	APLICACIÓN DE ACABADO PULIDO CON YESO EN TECHO, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, APLICACIÓN, PULIDO Y AFINADO, MANO DE OBRA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$275.74	28.59	\$7,883.41	-	-	-	0.00%	-	-	\$7,883.41
3.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX, CALIDAD VINIMEX, EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES Y TECHO POR LA PARTE INFERIOR EN LOS COLORES LUMBRE (CÓDIGO 069-07), LLAVE (CÓDIGO 045-06) Y BLANCO (L-010), INCLUYENDO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, FONDEO, APLICACIÓN DE DOS MANOS COMO MÍNIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA REPRESENTACIÓN EN PLANO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PINTURA.	M2	\$97.69	181.64	\$17,744.41	-	-	-	0.00%	-	-	\$17,744.41

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



COLEON S.A DE C.V.
RFC: COL11012631A
HIDALGO NO. 46 PTE, COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA. CP: 82400.
669 121 4238
coleonarroyo@gmail.com

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR012P		
CONTRATO - HAE-003-PR-2026/A	DEL	AL
PERIODO DEL CONTRATO	03/07/2026	30/09/2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN	08/08/2026	15/09/2026
ESTIMACIÓN NÚM. 2	FECHA: 16/09/2026	

Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
3.5	EJECUCIÓN DE FILOS EN PUERTAS Y VENTANAS, REALIZADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, PERFECTAMENTE ALINEADOS, NIVELADOS Y CON ACABADO UNIFORME, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, APLICACIÓN, AFINADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	\$130.88	62.71	\$8,207.48	-	63.34	63.34	101.00%	\$8,289.94	\$8,289.94	(\$82.46)
3.6	EJECUCIÓN DE APLANADOS CON ACABADO PULIDO EN LOS MUROS EXTERIORES E INTERIORES REALIZADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, HUMEDECIMIENTO, APLICACIÓN, NIVELADO Y AFINADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$234.00	153.05	\$35,813.70	-	150.18	150.18	98.13%	\$35,143.27	\$35,143.27	\$670.43
3.7	APLICACIÓN DE ACABADO PULIDO CON YESO EN TECHO, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, APLICACIÓN, PULIDO Y AFINADO, MANO DE OBRA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$275.74	28.59	\$7,883.41	-	28.62	28.62	100.12%	\$7,892.62	\$7,892.62	(\$9.21)
3.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX, CALIDAD VINIMEX, EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES Y TECHO POR LA PARTE INFERIOR EN LOS COLORES LUMBRE (CÓDIGO 069-07), LLAVE (CÓDIGO 045-06) Y BLANCO (L-010), INCLUYENDO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, FONDEO, APLICACIÓN DE DOS MANOS COMO MÍNIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA REPRESENTACIÓN EN PLANO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PINTURA.	M2	\$97.69	181.64	\$17,744.41	-	178.81	178.81	98.44%	\$17,467.78	\$17,467.78	\$276.63
3.9	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PARA LAVABO DE MEDIDAS 1.80 x 0.60 x 0.10 M A UNA ALTURA DE 0.65 M RESPECTO A N.P.S FABRICADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS EMPOTRADA EN MUROS, REVESTIDAS CON AZULEJO 20 X 30 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	\$4,723.52	1.00	\$4,723.52	-	1.00	1.00	100.00%	\$4,723.52	\$4,723.52	-
4	VITROPISO				\$30,903.86	-				\$31,730.81	\$31,730.81	-\$826.95
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO TIPO VITROPISO, MODELO MINIMAL SILVER, FORMATO 120 x 60 CM, COLOCADO SOBRE SUPERFICIE PREVIAMENTE PREPARADA, ASENTADO CON ADHESIVO CEMENTOSO (PEGAPISO), ALINEADO Y NIVELADO CON SEPARADORES PLÁSTICOS, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA CEMENTOSA EN COLOR ACORDE AL ACABADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO	M2	\$879.35	23.00	\$20,225.05	-	22.52	22.52	97.9%	\$19,805.95	\$19,805.95	\$419.10

ING. MARCO POLS ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO PALAQUEZ CHAGON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



COLEON S.A DE C.V.
RFC: COL11012631A
HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA. CP: 82400.
669 121 4238
coleonarroyo@gmail.com

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR012P		
CONTRATO - HAE-003-PR-2026/A	DEL	AL
PERIODO DEL CONTRATO	03/07/2026	30/09/2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN	08/08/2026	15/09/2026
ESTIMACIÓN NÚM. 2	FECHA: 16/09/2026	

Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO FORMATO 10 x 60 CM. COLOCADO SOBRE SUPERFICIE PREVIAMENTE PREPARADA, FIJADO CON ADHESIVO CEMENTOSO (PEGAPISO), ALINEADO Y NIVELADO CON SEPARADORES PLÁSTICOS, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA CEMENTOSA EN COLOR ACORDE AL ACABADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	ML	\$180.92	24.18	\$4,374.65	-	29.01	29.01	120.0%	\$5,248.49	\$5,248.49	(\$873.84)
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO MODELO AMANI OXFORD FORMATO 60X60 O SIMILAR, COLOCADO SOBRE SUPERFICIE PREVIAMENTE PREPARADA, FIJADO CON ADHESIVO CEMENTOSO (PEGAZULEJO), ALINEADO Y NIVELADO CON SEPARADORES PLÁSTICOS, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA CEMENTOSA EN COLOR ACORDE AL ACABADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	M2	\$775.42	8.13	\$6,304.16	-	8.61	8.61	105.9%	\$6,676.37	\$6,676.37	(\$372.21)
5	AZOTEA				\$25,203.86	-				\$16,762.46	\$16,762.46	\$8,441.40
5.1	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA A BASE DE SISTEMA ACRÍLICO A DOS CAPAS, APLICADO SOBRE SUPERFICIE PREVIAMENTE LIMPIA Y PREPARADA, UTILIZANDO IMPERMEABILIZANTE MARCA COMEX CON GARANTÍA DE 5 AÑOS, CON COLOCACIÓN DE MALLA DOBLE REFORZADA ENTRE CAPAS, APLICACIÓN DE PRIMER, SELLADO DE JUNTAS Y PUNTOS CRÍTICOS CON CEMENTO PLÁSTICO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	M2	\$223.15	31.47	\$7,022.53	-	31.11	31.11	98.9%	\$6,942.20	\$6,942.20	\$80.33
5.2	CONSTRUCCIÓN DE PRETIL DE 2 HILADAS DE BLOCK HUECO DE CONCRETO (15X20X40 CM), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, PERFECTAMENTE ALINEADO, NIVELADO Y PLOMEADO, CON JUNTAS UNIFORMES. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL, CORTES Y AJUSTES NECESARIOS, COLADO DE CELDAS CON CONCRETO F'C = 150 KG/CM², INCLUYENDO SUMINISTRO, VACIADO Y CURADO, HUMEDECIMIENTO DE PIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	\$357.63	22.54	\$8,060.98	-	-	-	0.0%	-	-	\$8,060.98
5.3	FORMACIÓN DE DIAMANTES EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, PARA NIVELACIÓN Y GENERACIÓN DE PENDIENTES HACIA PUNTOS DE DESAGÜE, CONFORME A LO INDICADO EN PROYECTO. INCLUYE: TRAZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL MORTERO, APLICACIÓN DE ADHESIVO TIPO FESTERBOND COMO PUENTE DE ADHERENCIA SOBRE LA SUPERFICIE EXISTENTE, PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL MORTERO, CONFORMACIÓN DE PENDIENTES, AFINADO SUPERFICIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	500.76	2.88	\$1,442.19	-	\$3.84	\$3.84	1.3333333	\$1,922.92	\$1,922.92	(\$480.73)

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VILLALBA CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



COLEON S.A. DE C.V.
RFC: COL11012631A
HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA. CP: 82400.
669 121 4238
coleonarroyo@gmail.com

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR012P		
CONTRATO - HAE-003-PR-2026/A	DEL	AL
PERIODO DEL CONTRATO	03/07/2026	30/09/2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN	08/08/2026	15/09/2026
ESTIMACIÓN NÚM. 2	FECHA: 16/09/2026	

Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
5.4	CHAFCAN DE CONCRETO F'C=100KG/CM2, SECCIÓN TRIANGULAR 10X10 ACABADO PÚLIDO, FORJADO CON LLANA DE MADERA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	\$90.37	21.24	\$1,919.46	-	21.20	21.20	99.8%	\$1,915.84	\$1,915.84	\$3.62
5.5	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE TUBERÍA PVC. INCLUYE: TUBERÍA PVC (3"), CODO 90° 3", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PIEZA	\$388.60	2.00	\$777.20	-	-	-	0.0%	-	-	\$777.20
5.6	BASE PARA UN TINACO, FABRICADA CON LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR SECCIÓN 1.20 X 1.20 M, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8"@20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CIMENTADA SOBRE MUROS DE BLOCK 15X20X40 CMS A UNA ALTURA DE 1.00M, ASENTADOS Y APLANADOS CON MORTERO PROP. 1:3, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	5981.5	1	\$5,981.50	-	\$1.00	\$1.00	1	\$5,981.50	\$5,981.50	-
6	PUERTAS Y VENTANAS				\$9,962.08	-				\$9,962.08	\$9,962.08	-
6.1	PUERTA PREFABRICADA DE TAMBOR DE 1.00 X 2.10M EN ACABADO BLANCO LISO. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	\$3,362.00	2.00	\$6,724.00	-	2.00	2.00	100.0%	\$6,724.00	\$6,724.00	-
6.2	VENTANA PREFABRICADA DE 1.20X0.40M CON PERFILES DE ALUMINIO ESCOBILLADO. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1619.04	2	\$3,238.08	-	\$2.00	\$2.00	1	\$3,238.08	\$3,238.08	-
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$16,661.14	-				\$16,661.14	\$16,661.14	-
7.1	RAMALEO SANITARIO HASTA REGISTRO EN BAÑOS DE MUJERES CON DESCARGA SANITARIA DE Ø4" EN WC CON REDUCCION A TUBERÍA DE Ø2" PVC EN DESCARGA DE LAVAMANOS, CON TUBERÍA DE VENTILACION HACIA LA AZOTEA EN TUBERÍA DE 2" SANITARIA PVC, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 4 PULGADAS, TUBERÍA PVC 2 PULGADAS, CODOS, TEE, YEE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	\$3,120.48	1.00	\$3,120.48	-	1.00	1.00	100.0%	\$3,120.48	\$3,120.48	-
7.2	RAMALEO SANITARIO HASTA REGISTRO EN BAÑOS DE HOMBRES CON DESCARGA SANITARIA DE Ø4" EN WC CON REDUCCION A TUBERÍA DE Ø2" PVC EN DESCARGA DE LAVAMANOS, CON TUBERÍA DE VENTILACION HACIA LA AZOTEA EN TUBERÍA DE 2" SANITARIA PVC, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 4 PULGADAS, TUBERÍA PVC 2 PULGADAS, CODOS, TEE, YEE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	\$3,390.13	1.00	\$3,390.13	-	1.00	1.00	100.0%	\$3,390.13	\$3,390.13	-
7.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS DE 1,100 LTS C/ACCESORIOS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	5815.29	1	\$5,815.29	-	\$1.00	\$1.00	1	\$5,815.29	\$5,815.29	-
7.4	RAMALEO HIDRAULICO (HOMBRES) AGUA FRIA CON TUBERÍA PVC HIDRAULICO Ø 1/2", INCLUYE: TUBERÍA PVC 1/2", TEE PVC 1/2 CON ROSCA INTERIOR EN SALIDA, CODOS 1/2" X 90° CON SALIDA ROSCADA EN EXTREMO DE LINEA, VALVULA GLOBO PVC 1/2 A INICIO DE LINEA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RANURAS, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	\$1,826.44	1.00	\$1,826.44	-	1.00	1.00	100.0%	\$1,826.44	\$1,826.44	-



ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



COLEON S.A DE C.V.
RFC: COL11012631A
HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA. CP: 82400.
669 121 4238
coleonarroyo@gmail.com

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR012P		
CONTRATO - HAE-003-PR-2026/A	DEL	AL
PERIODO DEL CONTRATO	03/07/2026	30/09/2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN	08/08/2026	15/09/2026
ESTIMACIÓN NÚM. 2	FECHA: 16/09/2026	

Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
7.5	RAMALEO HIDRAULICO (MUJERES) AGUA FRIA CON TUBERIA PVC HIDRAULICO Ø 1/2", INCLUYE:TUBERIA PVC 3/4", TUBERIA PVC 1/2", TEE PVC 1/2 CON ROSCA INTERIOR EN SALIDA, CODOS 1/2" X 90° CON SALIDA ROSCADA EN EXTREMO DE LINEA, VALVULA GLOBO PVC 1/2 A INICIO DE LINEA, REDUCCION 3/4 A 1/2" EN CONEXION A TINACO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EXCAVACION,RANURAS, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	\$2,508.80	1.00	\$2,508.80	-	1.00	1.00	100.0%	\$2,508.80	\$2,508.80	-
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				\$16,258.60	-				\$13,994.57	\$13,994.57	\$2,264.03
8.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 2 POLOS, CAPACIDAD 100 A, EQUIPADO CON DOS INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE 2 x 20 A Y UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICOS DE 1 x 30 A, CON TAPA DE 6 VENTANAS, CABLE TIPO THW CALIBRE 8 AWG, CANALIZADO MEDIANTE POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, CONEXIONES ELÉCTRICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	SALIDA	\$4,124.95	1.00	\$4,124.95	-	1.00	1.00	100.0%	\$4,124.95	\$4,124.95	-
8.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE CENTRO PARA ALUMBRADO, CON CAJA GALVANIZADA DE 4" x 4", LUMINARIA TIPO PLAFÓN DE 18 W, CABLE AWG CALIBRE 14 COLOR NEGRO Y CABLE AWG CALIBRE 14 COLOR BLANCO CANALIZADO MEDIANTE POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, ANDAMIOS, RANURAS, RESANES, DESPERDICIO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES ELÉCTRICAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	SALIDA	\$1,335.39	7.00	\$9,347.73	-	6.00	6.00	85.7%	\$8,012.34	\$8,012.34	\$1,335.39
8.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE APAGADOR, CHALUPA PLÁSTICA TIPO 2" x 4" MARCA VOLTECH O SIMILAR, CABLE AWG CAL.14 (NEGRO), CANALIZADO MEDIANTE POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"). PLACA	SALIDA	\$928.64	3.00	\$2,785.92	-	2.00	2.00	66.7%	\$1,857.28	\$1,857.28	\$928.64
9	MOBILIARIO				\$52,204.22	-				\$52,204.22	\$52,204.22	-
9.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. INCLUYE: WC MARCA CORONA MODELO ONE PIECE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	\$3,282.03	5.00	\$16,410.15	-	5.00	5.00	100.0%	\$16,410.15	\$16,410.15	-
9.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS. INCLUYE: LAVABO OVALIN 7501 BLANCO DICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	\$2,329.07	2.00	\$4,658.14	-	2.00	2.00	100.0%	\$4,658.14	\$4,658.14	-
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS (HOMBRES) EN ALUMINIO NATURAL Y POLICARBONATO. INCLUYE: PUERTAS DE ACCESO,JALADERAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	\$9,332.42	1.00	\$9,332.42	-	1.00	1.00	100.0%	\$9,332.42	\$9,332.42	-
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS (MUJERES) EN ALUMINIO NATURAL Y POLICARBONATO. INCLUYE: PUERTAS DE ACCESO,JALADERAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	\$13,104.98	1.00	\$13,104.98	-	1.00	1.00	100.0%	\$13,104.98	\$13,104.98	-

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES



COLEON S.A. DE C.V.
RFC: COL11012631A
HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA. CP: 82400.
669 121 4238
coleonarroyo@gmail.com

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR012P		
CONTRATO - HAE-003-PR-2026/A	DEL	AL
PERIODO DEL CONTRATO	03/07/2026	30/09/2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN	08/08/2026	15/09/2026
ESTIMACIÓN NÚM. 2	FECHA: 16/09/2026	

Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
9.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE PLÁSTICO PARA BAÑO (HOMBRE Y MUJER). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	\$224.26	2.00	\$448.52	-	2.00	2.00	100.0%	\$448.52	\$448.52	-
9.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO. INCLUYE: LLAVE TEMPORIZADORA, BRIDA FLEXIBOE, CONECTOR SPUD, SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	3489.46	1	\$3,489.46	-	\$1.00	\$1.00	1	\$3,489.46	\$3,489.46	-
9.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 1.80 X 1.00 M CON BORDE DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PIEZA	\$3,010.43	1.00	\$3,010.43	-	1.00	1.00	100.0%	\$3,010.43	\$3,010.43	-
9.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO MODELO HB-5839 DE 600 ML ACABADO BRILLANTE MARCAART & AMP HOME, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PIEZA	\$392.60	2.00	\$785.20	-	2.00	2.00	100.0%	\$785.20	\$785.20	-
9.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO PLASTICO COLOR PLATA MARCA JOFEL CIRCULAR, INCLUYE: HERRAJES DE FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PIEZA	482.46	2	\$964.92	-	\$2.00	\$2.00	1	\$964.92	\$964.92	-
10	OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$79,156.19	-				\$69,052.52	\$69,052.52	\$10,103.67
10.1	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES CON TUBERÍA PVC SANITARIA DE Ø4", INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL INERTE PARA PLANTILLA Y COLCHON, RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	ML	\$343.82	55.18	\$18,971.99	-	59.00	59.00	106.9%	\$20,285.38	\$20,285.38	(\$1,313.39)
10.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN TIPO SUBTERRANEO POR PISO DE ALIMENTACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO EXISTENTE A CENTRO DE CARGA EN BAÑOS EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: CABLE THW CAL. 8, POLIDUCTO NARANJA 3/4", EXCAVACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	\$339.21	4.90	\$1,662.13	-	11.00	11.00	224.5%	\$3,731.31	\$3,731.31	(\$2,069.18)
10.3	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM H=1.00M, FABRICADO CON BLOCK SOLIDO DE HALL, ASENTADO CON MORTERO PROP. 1:3, APLANADO CON MORTERO PROP. 1:3 ACABADO PULIDO INTERIOR, INCLUYE: MARCO CON ANGULO 1 1/2", CONTRAMARCO CON ANGULO 1 1/4", EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PIEZA	5032.87	2	\$10,065.74	-	\$2.00	\$2.00	1	\$10,065.74	\$10,065.74	-
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DE MEDIDAS 50X35CM, A BASE DE PLACA DE ALUMINIO SUBLIMADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL ESCALONADO EN LÍNEA DE 3, EMPOTRADO EN MURO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LA INFORMACIÓN PLASMADA EN LA PLACA ESTARÁ SUJETA CONFORME A NORMATIVA.	PIEZA	\$1,451.69	1.00	\$1,451.69	-	1.00	1.00	100.0%	\$1,451.69	\$1,451.69	-

ING. MARCO ANTONIO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS





COLEON S.A DE C.V.
RFC: COL11012631A
HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA. CP: 82400.
669 121 4238
coleonarroyo@gmail.com

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR012P		
CONTRATO - HAE-003-PR-2026/A	DEL	AL
PERIODO DEL CONTRATO	03/07/2026	30/09/2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN	09/08/2026	15/09/2026
ESTIMACIÓN NÚM. 2	FECHA: 16/09/2026	

Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
10.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO (BANQUETA) DE 10 CM DE ESPESOR, CON RESISTENCIA F'C= 200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA LAC 6-6 / 10-10, COLOCADA SOBRE SEPARADORES, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, COLADO, VIBRADO O COMPACTADO, ACABADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$606.34	46.60	\$28,255.44	-	27.22	27.22	58.4%	\$16,507.00	\$16,507.00	\$11,748.44
10.6	GUARNICIÓN DE CONCRETO DE SECCIÓN 15 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA, SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8", ESTRIBOS DE VARILLA DE 1/4" COLOCADOS A CADA 20 CM, SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM², VIBRADO, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	\$733.25	25.57	\$18,749.20	-	23.20	23.20	90.7%	\$17,011.40	\$17,011.40	\$1,737.80
EXTRAORDINARIOS												
EXT-01	CONSTRUCCIÓN DE PRETIL DE 2 HILADAS DE BLOCK JAL, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, PERFECTAMENTE ALINEADO, NIVELADO Y PLOMEADO, CON JUNTAS UNIFORMES. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL, CORTES Y AJUSTES NECESARIOS, HUMEDECIMIENTO DE PIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	\$ 254.33	22.54	\$ 5,732.60	-	22.4	22.4	99%	\$5,696.99	\$5,696.99	\$ 35.61
EXT-02	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE TUBERIA PVC. INCLUYE: TUBERIA PVC (2"), CODO 90° 3", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PIEZA	\$ 194.30	4.00	\$ 777.20	-	4	4	100.00%	\$777.20	\$777.20	\$ -
EXT-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE CONTACTO DOBLE, CHALUPA PLÁSTICA TIPO 2" x 4" MARCA VOLTECH O SIMILAR, CABLE AWG CAL.14 (NEGRO), CANALIZADO MEDIANTE POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"), PLACA PLÁSTICA DE UNA VENTANA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES ELÉCTRICAS, MANO DE OBRA.	PIEZA	\$ 799.25	1	\$ 799.25	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 799.25	\$ 799.25	\$ -
EXT-04	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METÁLICO DE 3.63 X 2.07 M, FABRICADO A BASE DE MARCO Y BASTIDORES DE PTR CUADRADO DE 1", CON BARROTES VERTICALES DE PERFIL CUADRADO DE 1/2" COLOCADOS A CADA 10 CM, INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, CORTES, SOLDADURA, BISAGRAS, PASADORES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	\$ 13,909.28	1	\$ 13,909.28	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 13,909.28	\$ 13,909.28	\$ -
SUBTOTAL					\$581,608.87					\$305,067.64	\$580,285.96	
I.V.A. (16%)					\$93,057.42							
TOTAL					\$674,666.29							

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO YALADEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PUBLICOS MUNICIPALES



COLEON S.A DE C.V.
RFC: COL11012631A
HIDALGO NO. 46 PTE, COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA. CP: 82400.
669 121 4238
coleonarroyo@gmail.com

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA
IGNACIO ALLENDE, EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL
CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE
TRABAJO 25DPR012P

CONTRATO - HAE-003-PR-2026/A	DEL	AL
PERIODO DEL CONTRATO	03/07/2026	30/09/2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN	03/07/2026	08/08/2026
ESTIMACIÓN NÚM. 1	FECHA: 10/08/2026	

Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
3.9	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PARA LAVABO DE MEDIDAS 1.80 x 0.60 x 0.10 M A UNA ALTURA DE 0.65 M RESPECTO A N.P.S FABRICADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS EMPOTRADA EN MUROS, REVESTIDAS CON AZULEJO 20 X 30 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	\$4,723.52	1.00	\$4,723.52	-	-	-	0.00%	-	-	\$4,723.52
3.10	CONSTRUCCIÓN DE LOSA MACIZA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, ELABORADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, CORTE, DOBLEZ Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8" DE DIÁMETRO COLOCADA A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS; COLOCACIÓN DE BASTONES DE REFUERZO A CADA 40 CM; CIMBRA, APUNTALAMIENTO, NIVELACIÓN Y DESCIMBRA; AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO; COLADO, VIBRADO, CURADO CON CURAPAL EN EL CONCRETO; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$2,191.02	31.47	\$68,951.40	-	31.11	31.11	98.9%	\$68,162.63	\$68,162.63	\$788.77

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL


DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES
ARQ. CARLOS ALFREDO CALADEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS