

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE BRIGIDA GARCIA Y CALLE 1872, EN BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado

Localidad: Salvador Alvarado

Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1304A-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$668,027.56

Importe del Contrato s/IVA: \$1,589,460.92

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 25/04/2022 al 25/07/2022

Periodo de la Estimación: 01/06/2022 al 30/06/2022

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO	
P03	OBRA CIVIL	31,800.99
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	426,193.59
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	201,631.74
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	8,401.24
Total Paquete s/IVA:		668,027.56

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$668,027.56

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE BRIGIDA GARCIA Y CALLE 1872, EN BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado

Localidad: Salvador Alvarado

Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-1304A-2022

Importe del Contrato s/IVA \$1,589,460.92

Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/07/2022

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$668,027.56

Periodo de la Estimación: 01/06/2022 al 30/06/2022

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO												
P03	OBRA CIVIL											
P03S30	LOSAS											
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	566.00	\$18.72		0.00	412.0000	412.00	154.00	\$7,712.64	72.79	%
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA											
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	346.00	\$47.75		0.00	360.4000	360.40	-14.40	\$17,209.10	104.16	%
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	77.00	\$72.52		0.00	94.8600	94.86	-17.86	\$6,879.25	123.19	%
Total Partida:										31,800.99		
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO											
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT											
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	164.00	\$2,602.55		0.00	163.7600	163.76	0.24	\$426,193.59	99.85	%
Total Partida:										426,193.59		
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES											
P30S03	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU											
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	412.00	\$289.36		0.00	363.8800	363.88	48.12	\$105,292.32	88.32	%
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO.											
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA	ML	206.00	\$501.35		103.00	192.1600	295.16	-89.16	\$96,339.42	143.28	%

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE BRIGIDA GARCIA Y CALLE 1872, EN BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado
Localidad: Salvador Alvarado
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-1304A-2022
Importe del Contrato s/IVA \$1,589,460.92
Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/07/2022
No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$668,027.56
Periodo de la Estimación: 01/06/2022 al 30/06/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado		Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior			Estimaciones					
	ACABADO CON VOLTEADOR, CORADO, DESMOLDADO Y LIMPIEZA DE FORMAS												
Total Partida:											201,631.74		
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL												
P34S03	PINTADO DE GUARNICIONES POR MEDIOS MANUALES CON PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICA TRAFLEX COLOR AMAR												
P34S03C002	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	206.00	\$43.72	0.00	192.1600	192.16	13.84	\$8,401.24	93.28	%		
Total Partida:											8,401.24		

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO