

NOTA #1 En supervision, con fecha 26 Septiembre 2022, se abre la presente bitacora para la obra construcción de sistema de alcantarillado Sanitario y Saneamiento 2da Etapa en la localidad de la colonia la Michoacana, en Municipio de Navolato, Estado de Sinaloa.

- Contrato No. OPPU-EST-LP-FISE-ADPA-ISO9-2022
- Fecha de Inicio: 26 Septiembre 2022
- Fecha Termino: 31 Diciembre 2022
- Importe de Contrato: \$ 7,743,797.01 c/iva.
- Contratista: Constructores Magalva S.A de C.V.
- Representante Legal: Sr. Jesus Antonio Carrere Lopez
- Residente Obra Contratista: Francisco Javier Parra Valenzuela
- Supervisor Obra S.O.P. Ing. Alejandro Sainz Sanchez

- Con esta fecha se hace la visita de obra, en lugar de la obra donde, nos recibe el comisario de la colonia Michoacana, Por el contratista Ing. Francisco Javier Parra Valenzuela, Secretario de Obras Publicas Gobierno del Estado Ing. Alejandro Sainz Sanchez supervisor de Obra. Donde se hace un recorrido por las calles y ubicando los trabajos a ejecutar. Se hace la entrega al contratista del lugar donde se van hacer los trabajos, no teniendo ningun problema para iniciarlos.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.

Fco. Javier Parra Vela

Ing. Francisco Javier Parra Valenzuela
Residente Obra Contratista.

NOTA #2 En supervision de obra se muestra el siguiente avance.

- Se continuan los trabajos de levantamiento Topografico, corrigiendo y confirmando los Niveles de proyecto.
- ~~Sanitate~~ con este fecha se suministra material para los trabajos tubería de P.V.C., coplees, yee, tabique para Registros.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.

Ing. Francisco Javier Parra Valenzuela

Ing. Francisco Javier Parra Valenzuela
Contratista.

NOTA #3

14 octubre 2022


- En supervision de obra se muestra el siguiente avance!
- Se termine los trabajos de levantamiento topograficos, deniendo una variacion de Niveles, se hace la entrega de levantamiento JAPAN Juanit Agua Potable Aldenterrillado Navolato para su aprobacion.
- Se continuan suministrando Materiales para la obra Tubería P.V.C., Coplees, codos, Ladrillos,
- Se inician trabajos de excavacion para la tubería de drenaje, encontrandose Nivel Friatico, se reco mienda suministrar Graxon en lugar de limo, en las tramos que exista humedad.



Nota #4 con esta fecha se entrego la estimacion numero Uno Normal cobrandose las siguientes partidas:

- Alcantarillado - - - - - \$ 1,482,653.46 s/iva


Ing. Alejandro Saez Sanchez
Supervisor S.O.P.


Ing. Francisco Javier Parro Velazquez
Contratista.

NOTA #5 En supervisión de obra se muestra el siguiente avance.

- Se inician los trabajos de excavación para la colocación de tubería Sanitaria.
- Se hace retiro de material producto de excavación en camión, a fuera de la obra.
- Se continúan los trabajos de apizotado en plantilla.
- NOTA: Se le autoriza al contratista rellenar con grava, ya que se encontró Nivel Positivo sobre la excavación.
- Se continúan los trabajos de construcción de Registros de Drenaje.

NOTA: Se le autoriza al contratista hacer todas las reparaciones Sanitarias e hidráulicas que ocasione las excavaciones que hagan.




Mg. Alejandro Sanz Sanchez
Supervisión S.O.P.



Mg. Francisco Javier Parra Velazquez

NOTA #6 En supervision de obra se muestra el siguiente avance.

- Se continuan los trabajos de construccion de Registro de Aguas Nages
- Se continuan los trabajos de excavacion para la colocacion de tuberia Sanitaria.
- Se continuan los trabajos de colocacion de tuberia de drenaje.
- Se retira material producido de excavacion.
- Se rellena con material de graven al como colchan para la tuberia Sanitaria.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor SOP



Ing. Francisco Jo Parra V.
Contratista

NOTA #7

30 Noviembre 2022

- Con esta fecha se entrego la estimacion #2 Normal, cobian dese los sig. Partides.


Alcantarillado Sanitario

- Preliminares - - - \$ 236,649.11

Descarga Domesticas

- Alcantarillado - - - \$ 244,137.04

\$ 500,786.15 S/IVA



Nota #8 En supervision de obra se muestra el siguiente avance:

- Se continúan los trabajos de excavación para Zanjos, para colocación de tubería de Drenaje Sanitario 8".
- Se continúan los trabajos de colocación de tuberías especiales de P.V.C. alcantarillado 8X6"
- Se suministra material de banco para relleno en Zanjos, para alconchamientos de tubería.
- Retiro de material producto de excavación a fuera de la obra.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Francisco Javier Parra V.
Contratista.

Nota #9

9 Diciembre 2022

- Con este fecha se entrega la estimación número tres, cobrandose las siguientes partidas.

- Preliminares	- - - - -	\$ 326,766.17
- Alcantarillado	- - - - -	\$ 71,341.20

Descargas Domiciliarias

Preliminares	- - - - -	\$ 18,649.80
Alcantarillado	- - - - -	\$ 51,847.84

S/IVA \$ 468,605.01



NOTA #10 En Supervision de obra se observa el siguiente avance.

- Se continuan los trabajos de excavacion para zanjas para la colocacion de tuberia sanitaria de 8" y se colocan tuberia de 8x6" espesa las de alcantarillado de P.V.C.
- Se continuan los trabajos de construccion de Registros Sanitarios.
- Se continuan los trabajos de retiro de material producido de la excavacion a fuera de la obra.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Francisco Javier Parra V.
Contratista

NOTA #11

16 Diciembre 2022

- Con este fecha se entrega la estimacion numero cuatro, cobrandose las siguientes partidas

- Preliminares	- - - -	\$ 496,736.53
- Alcantarillado	- - - -	\$ 471,111.18
* Descarga Domiciliar	- - - -	\$ 405,451.20
- Alcantarillado	- - - -	
	S/IVA	\$ 1,373,292.91



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.

Ing. Francisco Javier Parra V.
Contratista

Nota #12 con este fecha se recibe la estimación #5 cobrandose las siguientes partidas

- construcción de sistema Alcantarillado

- Preliminares	- - - - -	\$ 486,694.95
- Alcantarillado	- - - - -	\$ 286,702.70

- Descarga Domocherios
Alcantarillado

- - - - - \$ 287,658.72

3 IVA \$ 1061,056.42



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor SOP.




Ing. Ego. Javier Parra Valdez
Contratista

Nota #13 En supervision de obra se muestra el siguiente avance.

- Se continuen los trabajos de excavacion y rellenos en zanjas.
- Se continuen los trabajos colocacion de tuberia 8", colocandose piezas especiales
- Se continuen los trabajos de colocacion de registro Domiciliarios de 10x60x80 cm.
- Se autoriza reparaciones de manguera de estropac para fugas en las excavaciones
- Se autorizan los T.P.U extraordinarios
- 001 Reparacion de manguera de estropac para agua potable. Tornos Domiciliarios
- 002 Reparacion de tuberia de P.V.C RD-26 2"
- 003 Reparacion de tuberia de P.V.C 2 1/2



Ing. Alejandro Sainz Sanchez



Ing. Francisco Javier Parra Velaz

NOTA #14 con esta fecha se finalizan los trabajos de construcción de sistema de alcantarillado Sanitario y Saneamiento 2da Etapa, quedando ejecutados todos los trabajos al 100%.

- Se hace la entrega de la estimación #6 ~~finiquito cobrándose~~ los sig. Partidos

- construcción sistema alcantarillado y Saneamiento

- Preliminares	- - - - -	\$ 1'205,535.98
- Inst. Sanitario-Hidráulica	- - - - -	\$ 28,900.00
- Alcantarillado	- - - - -	\$ 197,410.32
- Señalización vial	- - - - -	\$ 3,125.53

Cruce desague

- agua Potable

- - - - - \$ 22,743.48

Descarga Domésticas

Preliminas

Alcantarillado

- - - - - \$ 575,911.43


- - - - - \$ 230,048.09

- Extraordinarios

- - - - - \$ 256,712.80

S/IVA. \$ 2'524,385.63

- Quedando un saldo controlado \$ 448.895/00


Ing. Alejandro Sanz Sanchez
Supervisor S.O.P.


Ing. Fco. Javier Paez Valdez
Contratista