

OPP-EST-ADT-PEST-VIAL-0106A-2022

OBRA: PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DEL JO-
BILO ENTRE CALLE DEL DISEÑO Y CALLE
LA FORTUNA EN LA COLONIA 4 DE MARZO
EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES.
MUNICIPIO CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONE A DISPOSICION VIALIDAD PARA
QUE CONTRATISTA INICIE TRABAJOS CONTEMPA-
DOS EN CONTRATO ARRIBA DESCRITOS.

02° - INICIAN TRABAJOS CON TRAZO Y NIVE-
LACION DEL TERRENO.

~~FECHA~~ 08-06-2022

03° - SE TRABAJA EN RETIRO Y DEMOLICION
DE BANQUETAS (CONCEPTO EXTRAORDINARIO
NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA).

04° - ABERTURA DE CAVA CON MAQUINA
Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCA-
VACION.

FECHA: 15-JUNIO-
2022

05° - SUMINISTRO DE MATERIAL CALIDAD.
SUPERVISOR.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPP - EST - ADJ - PEST - XIAL - 0106A - 2022.

OBRA: PAV. EN LA AVENIDA DR. JUMILO
ENTRE CALLE DEL DISEÑO Y CALLE LA
FORTUNA EN LA COLONIA 4 DE MARZO
EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES
MUNICIPIO CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

06° - SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION
DE MATERIAL BASE.

FECHA: 28 JUNIO
2022

07° - AL DIA DE HOY TRAMO ESTA IMPRES-
NADO Y ARENADO.

FECHA: 01 JULIO
2022

08° - INICIAN CON COLOCACION DE CINTURA
METALICA PARA GUARNICION TIPO "L"
LADO IZQUIERDO.

° RECIBO SOLICITUD DE P.V. EXTRAS.

° RECIBO SOLICITUD POR CONVENIO MODIFICATORIO.

FECHA: 04 JULIO
2022

09° - GUARNICION TIPO "L" ESTAN COLADAS
AL DIA DE HOY SE TRABAJA EN
RELLENO PARA BANQUETAS, COMPACTACION
Y COLADO DE LAS MISMAS, LADO
DERECHO.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - EST - VIAL - 0106 A - 2022

OBRA: PAV. EN LA AVENIDA DEL JUPILLO
ENTRE CALLE DEL DISEÑO Y CALLE LA
FORTUNA EN LA COLONIA 4 DE MARZO
EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES
MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE
SINALOA.

10° - COLOCACION DE BASES PARA ALUM-
BRADO PUBLICO (CONCEPTO EXTRAORDINA-
RIO NECESARIO PARA EL PROCESO DE
LA OBRA).

11° - INICIAN COLADO DE BANQUETA
LADO IZQUIERDO

FECHA: 06-JULIO
2022

12° - INICIAN CON COLADO DE LOJA
PARA PAVIMENTO UN ESPESOR DE
15 CMS. CONCRETO FC = 300 Kg/cm².

FECHA: 07-JULIO
2022

13° - TERMINACION DE COLADO DE LOJA PARA
PAVIMENTO ESPESOR 15 CMS. CONCRETO
FC = 300 Kg/cm².

14° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMA-
CION O1 NORMAL CON UN PERIODO
DEL 07-JUNIO 2022 AL 07-JULIO 2022.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EIT - ADJ - PRET - XIAI - 0106A - 2022


OBRA: PAV. EN LA AVENIDA DEL JUBILO
ENTRE CALLE DEL DISEÑO Y LA CALLE
LA FORTUNA. EN LA COLONIA 4 DE
MARZO EN LA CIUDAD DE CULIACAN
ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN
ESTADO DE SINALOA.

TS - PROPOSICION DE NUMEROJ GENERAND.
RES PARA ESTIMACION N° 01 CON
UN PERIODO DEL 07-06-2022 AL
07-07-2022.

FECHA: 11 JULIO
2022

16 - RECIBO ESTIMACION N° 01
NORMAS POR UN IMPORTE DE:
\$ 744,058.51 IVA INCLUIDO MENOS
REDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO
CON UN PERIODO DEL 07-06-2022 AL
07-07-2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "


SUPERVISOR SGP.
SUPERINTENDENTE

OPP - EST - ADJ - PEST - XIAL - 0106A - 2022.

OBRA: PAVIMENTACION EN LA AVENIDA.
DEL JUBILO ENTRE CALLE DEL DISEÑO
Y CALLE LA FORTUNA EN LA COLONIA.
4 DE MARZO EN LA CIUDAD DE CULIACAN
ROSALES MUNICIPIO CULIACAN ESTADO
DE SINALOA.

17° - CONTINUAN CON COLADO DE LOSAS.
PARA PAVIMENTO ESPESOR 12 CMS. p/c.

FECHA: 20-OCT-2022

18° - LOSAS DE CONCRETO ESTAN COLADAS
EN SU TOTALIDAD.

19° - ESTA PROGRAMADO PARA MAÑANA
CONTINUAR CON CALAFATEO.

FECHA: 30-OCT-2022

20° - RECIBO CUENTADORES PARA ESTIMACION
02 NORMAL PERIODO DEL 08-07-2022 AL
30-07-2022.


FECHA: 01-08-2022

21° - APROBACION DE NUMEROS CUENTADORES
PARA ESTIMACION 02 NORMAL - 08-07-2022
30-07-2022.

FECHA: 02-08-2022

22° - RECIBO ESTIMACION 02 NORMAL POR UN
IMPORTE DE: \$ 132,917.09 IVA INCLUIDO
MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO
PERIODO DEL 08-07-2022 AL 30-07-2022.

AUTORIZACION DE ESTIMACION


SUPERVISOR SOP.
SUPERINTENDENTE

OPPV - EST - ADT - PEST - VIAL - 0106A - 2022.

OBRA: PAV. EN LA AVENIDA DEL JUBILO
ENTRE CALLE LA FORTUNA EN LA COLO-
NIA 4 DE MARZO EN LA CIUDAD DE
CUERPACAN ROSALES MUNICIPIO CUERPACAN
ESTADO DE SINALOA.

23° - RECIBO (GENERADORES) PARA ESTIMACION
03 EXTRAORDINARIA PERIODO DEL
01-08-2022 AL 03-08-2022.

FECHA: 04-08-2022

24° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 03 EXTRAORDINARIA
PERIODO DEL 01-08-2022 AL 03-08-
2022.

FECHA: 05-08-2022

25° - RECIBO ESTIMACION 03 EXTRAORDINA-
RIA POR UN IMPORTE DE \$187,024.06
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
01-08-2022 AL 03-08-2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "


SUPERVISOR SOP.
SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - PEST - XIAL - 0106A - 2022.

OBRA: PAVIMENTACION EN AVENIDA DEL JUPL-
LO ENTRE CALLE DEL DISEÑO Y CALLE
LA FORTUNA EN LA COLONIA 04 DE MARZO
EN LA CIUDAD DE CUHACAN ROSALES
MUNICIPIO CUHACAN ESTADO DE SINALOA.


26° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS

27° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION 04 FINIQUITO PERIODO
DEL 31-07-2022 AL 05-08-2022.

FECHA: 08-08-2022

28° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 04 FINIQUITO
PERIODO DEL 31-07-2022 AL
05-08-2022.29° - SE CITA A CONTRATISTA EN EL LU-
GAR DE LA OBRA PARA EL PROXI-
MO 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO
PARA REALIZAR RECORRIDO Y VERIFI-
CAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD.
Y SI ES EL CASO ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 15-AGOSTO-2022

30° - SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA
Y SE VERIFICARON TRABAJOS TERMINADOS
Y SU CALIDAD SE PROCEDE A LA
ENTREGA Y RECEPCION.

SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

OPU - EST - ADT - PEST - VIAL - 0106A - 2022

OPERA: PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DEL
JUBIVO ENTRE CAJE DEL DESANIO Y
CAJE LA FORTUNA EN LA COLONIA
4 DE MARZO EN LA CIUDAD DE CULIACAN
ROSALES MUNICIPIO CULIACAN ESTADO DE
SINALOA.


31º RECIBO ESTIMACION N° 04 FINIQUITO
POR UN IMPORTE DE \$ 7,494.44
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
31-07-2022 AL 05-08-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"

32º SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA.



SUPERVISOR SOP



SUPERINTENDENTE