

Estado de Cuenta (Con IVA)

S-07

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0404-2022 ✓
 Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. ✓
 Nombre de Pavimentación en calle principal, en la localidad de Tierra y Libertad Uno, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa ✓

Importe del Contrato: \$8,514,891.53 ✓
 Periodo del Contrato: 11/04/2022 al 11/09/2022 ✓

No. 2
 Tipo Normal
 Importe \$2,662,219.70 ✓
 Periodo 18/06/2022 al 31/08/2022 ✓

MODIFICACIONES EN TIEMPO Y/O MONTO

No. Convenio	Periodo del Convenio	Importe c/IVA		Oficio Autorización
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		

No. Estimación	Periodo de Estimación	Importe	Amortización		Total Facturado	2 al millar	3.00 % S.V.I.C.U.T.	0.00 % Supervision de Obra SDUOP	Total Deducciones	Líquido a Pagar
			35.00	% Anticipo						
1 Normal	11/04/2022 17/06/2022	\$5,835,552.50 ✓	\$2,042,443.38 ✓		\$3,793,109.12 ✓	\$0.00 ✓	\$150,919.46 ✓	\$0.00 ✓	\$150,919.46 ✓	\$3,642,189.66 ✓
2 Normal	18/06/2022 31/08/2022 ✓	\$2,662,219.70 ✓	\$931,776.89 ✓		\$1,730,442.81 ✓	\$0.00 ✓	\$68,850.51 ✓	\$0.00 ✓	\$68,850.51 ✓	\$1,661,592.30 ✓
Totales:		8,497,772.20 ✓	2,974,220.27 ✓		5,523,551.93 ✓	\$0.00 ✓	\$219,769.97 ✓	\$0.00 ✓	\$219,769.97 ✓	\$5,303,781.96 ✓

Total de Estimaciones c/IVA: \$8,497,772.20 ✓
 Importe Contrato + Convenios c/IVA: \$8,514,891.53 ✓
 Saldo por Ejercer c/IVA: \$17,119.33 ✓

Total Amortización c/IVA: 2,974,220.27 ✓
 Saldo por Amortizar c/IVA: \$5,991.77 ✓
 Anticipo c/IVA: \$2,980,212.04 ✓
 IVA Anticipos: \$411,063.73 ✓

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES,
 S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
 DIRECTOR DE SUPERVISION

LIC. NANCY KARINA GUARDADO GARCIA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

06/09/2022
Página 1 de 2

Nombre de Obra Pavimentación en calle principal, en la localidad de Tierra y Libertad Uno, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa

S-05

Municipio: Culiacan ✓
Localidad: Culiacan ✓
Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. ✓
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0404-2022 ✓

Importe de la Estimación s/IVA \$2,295,016.98 ✓
Importe del Contrato s/IVA: \$7,340,423.73 ✓
No. Estimación: 2 ✓
Tipo Estimación: Normal ✓
Periodo del Contrato: 11/04/2022 al 11/09/2022 ✓
Periodo de la Estimación: 18/06/2022 al 31/08/2022 ✓

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	
P01	PRELIMINARES	46,862.25 ✓
P05	CONCRETO HIDRÁULICO	1,094,261.17 ✓
P06	OBRAS VIALES	384,215.28 ✓
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	894,615.37 ✓
	AGUA POTABLE	
P01	PRELIMINARES	-36,825.70 ✓
P18	AGUA POTABLE	-31,003.45 ✓
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	-24.84 ✓
	DRENAJE SANITARIO	
P01	PRELIMINARES	-27,127.29 ✓
P18	AGUA POTABLE	-4,353.12 ✓
P22	ALCANTARILLADO	-23,035.05 ✓
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	-2,567.64 ✓

Total Paquete s/IVA: 2,295,016.98 ✓
 Ajuste por Redondeo: \$0.00 ✓
 Total de Estimación s/IVA: \$2,295,016.98 ✓

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Estimación

Nombre de Obra Pavimentación en calle principal, en la localidad de Tierra y Libertad Uno, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa

S-04

Municipio:	Culiacan	Contrato:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0404-2022	No. Estimación:	2
Localidad:	Culiacan	Importe del Contrato s/IVA	\$7,340,423.73	Tipo de Estimación:	Normal
Contratista:	CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato	11/04/2022 al 11/09/2022	Importe de la Estimación:	\$2,295,016.98
				Periodo de la Estimación:	18/06/2022 al 31/08/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación				
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO										
P01	PRELIMINARES									
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN									
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	3,869.00	\$100.21	4,051.06	467.6405	4,518.70	-649.70	\$46,862.25	116.79 %
									Total Partida:	46,862.25
P05	CONCRETO HIDRÁULICO									
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT									
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	750.00	\$3,099.89	395.75	353.0000	748.75	1.25	\$1,094,261.17	99.83 %
									Total Partida:	1,094,261.17
P06	OBRAS VIALES									
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL									
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	905.00	\$64.97	946.29	171.9788	1,118.27	-213.27	\$11,173.46	123.57 %
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,207.00	\$584.09	1,261.72	229.3050	1,491.03	-284.03	\$133,934.76	123.53 %
P06S05	CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PRÓCTOR,									

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Pavimentación en calle principal, en la localidad de Tierra y Libertad Uno, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa

S-04

Municipio: Culiacan	Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0404-2022	No. Estimación: 2
Localidad: Culiacan	Importe del Contrato s/IVA \$7,340,423.73	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 11/04/2022 al 11/09/2022	Importe de la Estimación: \$2,295,016.98
		Periodo de la Estimación: 18/06/2022 al 31/08/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado		Avance
			Volumen	P.U.		Anterior	Estimación			Estimaciones	Por Ejercer	
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	72.00	\$420.03		75.70	13.7583	89.46	-17.46	\$5,778.90	124.25	%
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100%											
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1,207.00	\$891.17		1,261.72	229.3050	1,491.03	-284.03	\$204,349.74	123.53	%
P06S17	RIEGO DE IMPREGNACIÓN.											
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	9,052.50	\$16.85		9,462.90	1,719.7875	11,182.69	-2,130.19	\$28,978.42	123.53	%
Total Partida:										384,215.28		
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES											
P30S03	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU											
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	2,428.00	\$315.06		1,728.28	1,942.7414	3,671.02	-1,243.02	\$612,080.11	151.20	%
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO.											
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESMOLDADO Y LIMPIEZA	ML	1,214.00	\$357.54		600.00	790.2200	1,390.22	-176.22	\$282,535.26	114.52	%

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES S.A. DE C.V.

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Pavimentación en calle principal, en la localidad de Tierra y Libertad Uno, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa

S-04

Municipio: Culiacan Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-0404-2022 No. Estimación: 2
 Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA \$7,340,423.73 Tipo de Estimación: Normal
 Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 11/04/2022 al 11/09/2022 Importe de la Estimación: \$2,295,016.98
 Periodo de la Estimación: 18/06/2022 al 31/08/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado	Por Ejercer	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación					
Total Partida:										894,615.37	
AGUA POTABLE											
P01	PRELIMINARES										
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA										
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,387.90	\$10.19	850.80	-429.0000	421.80	966.10	-\$4,371.51	30.39 %	✓
P01S17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON										
P01S17C011	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: EXCAVADORA HIDRAULICA	M3	504.36	\$47.04	485.49	-84.7800	400.71	103.65	-\$3,988.05	79.45 %	✓
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL										
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	255.35	\$100.93	232.11	-31.7550	200.36	55.00	-\$3,205.03	78.46 %	✓
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP										
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	41.82	\$108.43	49.32	-7.1400	42.18	-0.36	-\$774.19	100.86 %	✓
P01S74	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL (
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	252.18	\$122.03	232.11	-126.6600	105.45	146.73	-\$15,456.32	41.82 %	✓
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	154.60	\$108.43	161.52	-6.5507	154.97	-0.37	-\$710.29	100.24 %	✓
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	52.41	\$76.33	42.54	52.3650	94.91	-42.50	\$3,997.02	181.08 %	✓

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Pavimentación en calle principal, en la localidad de Tierra y Libertad Uno, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa

S-04

Municipio: Culiacan	Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-0404-2022	No. Estimación: 2
Localidad: Culiacan	Importe del Contrato s/IVA \$7,340,423.73	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 11/04/2022 al 11/09/2022	Importe de la Estimación: \$2,295,016.98
		Periodo de la Estimación: 18/06/2022 al 31/08/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado			Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer			
P01S87	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES											
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	196.42	\$219.05	253.38	-56.2307	197.15	-0.73	-\$12,317.33	100.37	%	✓
Total Partida:									-36,825.70			✓
P18	AGUA POTABLE											
P18S01	TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLES, SUMINISTRO											
P18S01C003	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") Ø (RD-32.5) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P.	ML	664.00	\$84.83	664.00	39.0000	703.00	-39.00	\$3,308.37	105.87	%	✓
P18S01C004	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 100 MM. (4") Ø (RD-32.5), INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS DE SECOFI Y EL I.T.P.	ML	12.00	\$138.46	12.00	-12.0000	0.00	12.00	-\$1,661.52	0.00	%	✓
P18S01C006	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 150 MM. (6") Ø (RD-32.5), INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS DE SECOFI Y EL I.T.P.	ML	18.00	\$301.74	18.00	-18.0000	0.00	18.00	-\$5,431.32	0.00	%	✓
P18S02	TUBERÍAS DE PVC CON CAMPANA											
P18S02C003	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 3" DE Ø	ML	664.00	\$29.25	664.00	39.0000	703.00	-39.00	\$1,140.75	105.87	%	✓
P18S02C005	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 4" DE Ø.	ML	12.00	\$29.25	12.00	-12.0000	0.00	12.00	-\$351.00	0.00	%	✓
P18S02C006	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 6" DE Ø.	ML	18.00	\$58.01	18.00	-18.0000	0.00	18.00	-\$1,044.18	0.00	%	✓
P18S05	COPLES DE PVC HIDRÁULICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN											
P18S05C005	COPLE DOBLE DE PVC HID. ANGER DE 4" Ø. (100 MM) RD 26.0 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANILLOS DE EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$211.42	1.00	-1.0000	0.00	1.00	-\$211.42	0.00	%	✓
P18S05C006	COPLE DOBLE DE PVC HID. ANGER DE 6" Ø. (150 MM) RD 26.0 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANILLOS DE EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DOBLE DE PVC HID C40 DE 6" Ø.	PZA	2.00	\$423.02	2.00	-2.0000	0.00	2.00	-\$846.04	0.00	%	✓
P18S06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CRUZ DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR; Y CRUZ DE PVC HIDRÁUL											
P18S06C007	CRUZ DE PVC HIDRÁULICO DE 3"X3" Ø. (75 X 75 MM.) INCLUYE: ANILLOS EMPAQUE, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$920.46	3.00	1.0000	4.00	-1.00	\$920.46	133.33	%	✓

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES S.A. DE C.V.

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

CONTRATISTA

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Pavimentación en calle principal, en la localidad de Tierra y Libertad Uno, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa

S-04

Municipio:	Culiacan	Contrato:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0404-2022	No. Estimación:	2
Localidad:	Culiacan	Importe del Contrato s/IVA	\$7,340,423.73	Tipo de Estimación:	Normal
Contratista:	CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato	11/04/2022 al 11/09/2022	Importe de la Estimación:	\$2,295,016.98
				Periodo de la Estimación:	18/06/2022 al 31/08/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado			Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer			
P18S06C012	HERKAMIEN IA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CRUZ DE PVC HIDRÁULICO DE 6"X3" Ø. (150 X 75 MM.) RD 26.0 INCLUYE: ANILLOS EMPAQUE, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$736.95	1.00	-1.0000	0.00	1.00	-\$736.95	0.00	%	✓
P18S09	REDUCCIONES CAMPANAS Y DOBLE TEE-YEE DE PVC											
P18S09C002	REDUCCIÓN CAMPANA DE PVC DE 3"X2" Ø, INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	PZA	2.00	\$178.48	2.00	2.0000	4.00	-2.00	\$356.96	200.00	%	✓
P18S10	REDUCCIÓN Y TAPÓN ESPIGA Y TAPÓN CAMPANA											
P18S10C001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN ESPIGA DE PVC DE 3"X2" Ø	PZA	3.00	\$183.91	3.00	1.0000	4.00	-1.00	\$183.91	133.33	%	✓
P18S10C002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN ESPIGA DE PVC DE 4"X3" Ø	PZA	1.00	\$247.39	1.00	-1.0000	0.00	1.00	-\$247.39	0.00	%	✓
P18S12	TEE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CAMPANA ANGER Y UNIÓN CEMENTAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEAS											
P18S12C015	TEE DE PVC HIDRAULICO 2"X2" Ø. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	PZA	1.00	\$71.46	1.00	-1.0000	0.00	1.00	-\$71.46	0.00	%	✓
P18S12C018	TEE DE PVC HIDRÁULICO DE 3"X3" Ø. (75 X 75 MM.) INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$178.43	1.00	-1.0000	0.00	1.00	-\$178.43	0.00	%	✓
P18S25	TOMA DOMICILIARIA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y REPARACIONES AGUA POTABLE											
P18S25C020	TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 6.00 MTS. DE LONGITUD INCLUYE: MATERIALES M.O. EXCAVACIÓN Y RELLENOS (NO INCLUYE CUADRO NI MEDIDOR)	PZA	18.00	\$826.62	18.00	-18.0000	0.00	18.00	-\$14,879.16	0.00	%	✓
P18S25C060	ABRAZADERA DE BRONCE DE 3 X 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	32.00	\$592.37	32.00	-19.0000	13.00	19.00	-\$11,255.03	40.63	%	✓
Total Partida:									-31,003.45			
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL											
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN											
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	694.00	\$4.14	709.00	-6.0000	703.00	-9.00	-\$24.84	101.30	%	✓
Total Partida:									-24.84			

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Pavimentación en calle principal, en la localidad de Tierra y Libertad Uno, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa

S-04

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0404-2022 No. Estimación: 2
 Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA \$7,340,423.73 Tipo de Estimación: Normal
 Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 11/04/2022 al 11/09/2022 Importe de la Estimación: \$2,295,016.98
 Periodo de la Estimación: 18/06/2022 al 31/08/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer		
DRENAJE SANITARIO											
P01	PRELIMINARES										
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA										
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	163.20	\$10.19	67.80	-67.8000	0.00	163.20	-\$690.88	0.00 %	✓
P01S16	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON										
P01S16C008	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 a 4.00 m. DE PROFUNDIDAD CON MÁQUINA RETRO-EXCAVADORA	M3	99.12	\$40.17	81.36	-81.3600	0.00	99.12	-\$3,268.23	0.00 %	✓
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL										
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	45.84	\$100.93	40.68	-40.6800	0.00	45.84	-\$4,105.83	0.00 %	✓
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP										
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	6.72	\$108.43	6.78	-6.7800	0.00	6.72	-\$735.16	0.00 %	✓
P01S74	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL (
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	40.32	\$122.03	40.68	-40.6800	0.00	40.32	-\$4,964.18	0.00 %	✓
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	28.54	\$108.43	33.90	-33.9000	0.00	28.54	-\$3,675.78	0.00 %	✓
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	21.84	\$76.33	10.17	-10.1700	0.00	21.84	-\$776.28	0.00 %	✓
P01S87	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES										
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	35.26	\$219.05	40.68	-40.6800	0.00	35.26	-\$8,910.95	0.00 %	✓

Total Partida: -27,127.29

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES S.A. DE C.V.

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS

Estimación

Nombre de Obra Pavimentación en calle principal, en la localidad de Tierra y Libertad Uno, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa

S-04

Municipio: Culiacan Localidad: Culiacan Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.	Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0404-2022 Importe del Contrato s/IVA \$7,340,423.73 Periodo del Contrato 11/04/2022 al 11/09/2022	No. Estimación: 2 Tipo de Estimación: Normal Importe de la Estimación: \$2,295,016.98 Periodo de la Estimación: 18/06/2022 al 31/08/2022
---	--	---

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación				Por Ejercer	Avance	
P18	AGUA POTABLE											
P18S17	YEE DE PVC											
P18S17C002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 8"X6" DE PVC, INCLUYE: CODO DE 45ºX6" DE PVC.	PZA	12.00	\$362.76	12.00	-12.0000	0.00	12.00	-4,353.12	0.00	%	
Total Partida:										-4,353.12		
P22	ALCANTARILLADO											
P22S01	TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD											
P22S01C034	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	96.00	\$203.85	113.00	-113.0000	0.00	96.00	-23,035.05	0.00	%	
Total Partida:										-23,035.05		
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL											
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN											
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, LOTE INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE.		1.00	\$2,099.82	1.00	-1.0000	0.00	1.00	-2,099.82	0.00	%	
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	96.00	\$4.14	113.00	-113.0000	0.00	96.00	-467.82	0.00	%	
Total Partida:										-2,567.64		

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO