



Control Acumulativo de Estimaciones

Contratista : ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR

Obra: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE, INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO DE GUASIMITAS, SINDICATURA DE GENERAL ANGEL FLORES, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Resumen De Estimación No. **01 NORMAL**

Contrato No. JAPAN/FAISMUN/REH/EQ/GUASIMITAS/2023-12

Fecha :

03 de Octubre del 2023

Estimaciones	Concepto	Estado De Cuenta	Importe	Saldo
	Monto Contrato S/IVA		\$ 689,745.52	\$ 689,745.52
	Estimación No. 1		\$ 384,249.38	\$305,496.14

Retenciones	Anticipo - Amortización		Saldo
	Importe	Saldo	
Monto Anticipo S/IVA	\$ 344,872.76	\$ 344,872.76	
Estimación No. 1	\$ 192,124.69	\$ 152,748.07	

Liquidación Estimación No. 1 (Normal)		Importe
Concepto		
Importe De La Estimación		\$ 384,249.38
Menos Amortización		\$ 192,124.69
S u m a		\$ 192,124.69
Más 16% I.V.A.		\$ 30,739.96
Sub-Total		\$ 222,864.64
Saldo Líquido :		\$222,864.64


Contratista:
Ing. Miguel Angel Corrales Villaseñor


Reviso:
Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN


Contratante:
C. Oracio Trapero Zavala
Gerente General de la JAPAN



JAPAN

Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Navolato



NAVOLATO

HOJA : 1

DE : 1

Control Acumulativo de Estimaciones

Estimación No. 01 (Uno) Normal : Del 26 de Julio al 01 de Octubre del 2023	Importe : \$ 384,249.38
Lugar : GUASIMITAS, SIND. DE GENERAL ANGEL FLORES	
Obra: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE, INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO DE GUASIMITAS, SINDICATURA DE GENERAL ANGEL FLORES, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.	Contrato No. JAPAN/FAISMUN/REH/EQ/GUASIMITAS/2023-12
	Fecha : 03 de Octubre del 2023

Partida		Observaciones
Número	Descripción	Importe
	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO DE GUASIMITAS. EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	\$ 384,249.38 /
TOTAL DE LA ESTIMACION No. 1 :		\$384,249.38
Fecha del Contrato : 20 de Julio del 2023		Avance Financiero \$384,249.38

Contratista :
Ing. Miguel Angel Corrales Villaseñor

Reviso :
Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

Contratante :
C. Oracio Trapero Zavala
Gerente General de la JAPAN



Control Acumulativo de Estimaciones



Estimación No. 01 (Uno) Normal : Del 26 de Julio al 01 de Octubre del 2023	Importe : \$ 384,249.38
Lugar : GUASIMITAS, SIND. DE GENERAL ANGEL FLORES	Contratista : ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR
Obra: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE, INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO DE GUASIMITAS, SINDICATURA DE GENERAL ANGEL FLORES, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.	Contrato No. JAPAN/FAISMUN/REH/EQ/GUASIMITAS/2023-12
Presupuesto : \$689,745.52	S/IVA
	Fecha : 03 de Octubre del 2023

Número	Partida Descripción	Unidad	Presupuesto	Cantidad de Obra		Esta Estim.	\$		
				Acum. Total	Acum. Ant.		Unitario	Importe	
7022 01.A	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DESHINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE EN EL POZO. INCLUYE TRANSPORTE AL ALMACÉN DE LA JAPAN.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$21,362.54	\$21,362.54 /	
7022 01.D	TURBINA VERTICAL E INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO 30 LPS. Y CAPAZ DE VENCER UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 60 MCA. LUBRICACIÓN AGUA, MARCA RODASE. INCLUYE: CABEZAL DE DESCARGA DE 6" X 6", FLECHAS DE ACERO, 24.00 MTS DE COLUMNA DE 6" (ROSCADA), COLADOR CÓNICO DE 6", CABLE DE ACERO DE 3/8", PERROS DE SUJECION Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00	\$245,761.05	\$245,761.05 /	
10010 07.D	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA DE 40 HP 440/220 VOLTS, 4 POLOS, 3 FASES, ALTA EFICIENCIA PREMIUM, MARCA SIEMENS.	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00	\$117,125.79	\$117,125.79 /	
SUB-TOTAL DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO:								\$384,249.38	
TOTAL DE ESTIMACION No. 1:								\$384,249.38	

Contratista:
Ing. Miguel Angel Corrales Villaseñor

Reviso:
Ing. Emiliano Roman Rodriguez
 Gerente Técnico de la JAPAN

Autorizó:
C. Gracie Trapero Zavala
 Gerente General de la JAPAN