

NOTA #01 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA
PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE
LA OBRA ELECTROMECHANICA DE LA PRESA PICACHOS
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, MUNICIPIO
DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

MONTO DE CONTRATO: \$877,426.8 SIN IVA
35% ANTICIPO: \$306,104.29 IVA (16%)
\$1,017,815.12 TOTAL

PLAZO DE EJECUCION: 07/SEP/22 - 05/NOV/22

CONTRATO No OPP-EST-ADJ-REST-APDA-3000-2022

HUMBERTO ARREOLA B

MR. HUMBERTO ARREOLA
BUSTAMANTE

Willy Zazueta

CONSTRUCCIONES
HIDRAULICAS
ZAZUETA
SA DE CV

NOTA #2: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON FECHA DE HOY DAN POR INICIADOS LOS
TRABAJOS EN EL PRESENTE CONTRATO

NOTA # 03

30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CON FECHA DE HOY, DURANTE LA SUPERVISION SE OBSERVARON AVANCES EN LOS CONVERTOS

B. SUSTITUCION DE VASTAGO DE STEERING MOTOR,

EN LA PARTIDA AGUA POTABLE RIB, SE

CAMBIARON ANCLAJES Y TORNILLOS PARA

PLACAS DE TORCION DE TAPAS DE DESAGUE,

SE COCOCO BANDA AMANILLA PREVENTIVA

PARA DELIMITACION DE OBRA

~~Humberto Flores B.~~

/Ing. Humberto
ARTOLA

NOTA # 4. 07 OCTUBRE DE 2022

CON FECHA DE HOY, SE AUTORIZA AL CONTRAT

ISTA LA ESTIMACION 1 NORMAL CON UN PERIODO

07/SEPT/22 AL 07/OCT/22, CON UN IMPORTE

\$ 366,176. ~ SIN IVA, LIQUID A FAVOR \$ 265,113.2

~~Humberto Flores B.~~

Willly Zazueta

NOTAS

28 DE OCTUBRE 2022

CON ESTA FECHA SE CONCLUYE LA REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA VALVULA CHORRO DIVERGENTE

Y SE TRAMITA LA EST. NO. 2 NORMAL CON UN PERIODO DE EJECUCION DE.

08 OCT AL 28 DE OCT 2022

EL IMPORTE CON IVA ES DE \$338,314.08

DE IGUAL MANERA SE INFORMA QUE EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SE COLOCÓ Y SE PROBO ENSIMO EL VASTAGO y SERVOMOTOR DEL DESAGUE DE FONDO, SIENDO PROBADA SU OPERACION DEL SISTEMA CON RESULTADOS POSITIVOS, QUEDANDO PENDIENTE UNICAMENTE LA COLOCACION DE LOS SWITCH DE LIMITES, EL CUAL ESTA ASIGNADO A OTRA EMPRESA.

ESTO FUE DECLARADO Y ENTREGADO MEDIANTE OFICIO A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA SCP.

HUMBERTO AREOLA B.

ING. HUMBERTO AREOLA
SUPERVISOR

Willy Zazueta

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS
ZAZUETA SA DE CV

NOTA #6

05 NOV 2022

EN ESTA FECHA SE CONCLUYE LA REHABILITACION DE LA VALVULA MARIPOSA, ASI COMO SU COLOCACION.

CON ESTO SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-3008-2022

CON UNA ESTIM 3 FINISQUITO POR \$ 254,736.88 IVA INCLUIDO

QUEDANDO UN SALDO DE CONTRATO DE \$ 0.00

HUMBERTO AREOLA P.

ING. HUMBERTO AREOLA
SUPERVISOR

Willy Zareta

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS
ZARETA SA DE CV