

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA MAQUINA

CONTRATISTA ANCOR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CONTRATO No FAIS-DOP-SIN-2025-045

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA

ESTIMACION: UNO (UNICA)

PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017										
UNI	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD DE OBRA				CONCEPTO	SEGUN PRESUPUESTO	IMPORTES DE OBRA EJECUTADA		
		SEGUN PRESUP	SALDO POR EJERCER	ACUMUL	ESTA ESTIMACION			SALDO POR EJERCER	ACUMUL	ESTA ESTIMACION
M2	17.59	459.00		459.00	459.00	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. PRELIMINARES LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA RELLENO DE MATERIAL DE CERRO PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. CORTE Y ACARREO EN AREA DE TERRENO INESTABLE CON EQUIPO MECANICO CON 30% DE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A PRIMER KILOMETRO.	8,073.81		8,073.81	8,073.81
M3	723.19	75.00		75.00	75.00		54,239.25		54,239.25	54,239.25
M3	88.91	112.50		112.50	112.50		10,002.38		10,002.38	10,002.38
						TOTAL DE PRELIMINARES	72,315.44		72,315.44	72,315.44
M2	1,253.10	38.40		38.40	38.40	ALBANILERIA CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO ACABADO ESTAMPADO . CONCRETO ECHO EN OBRA DE 10CM DE ESPESOR INCLUYE: DESMOLDANTE, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	48,119.04		48,119.04	48,119.04
ML	562.76	80.00		80.00	80.00	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 40 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	45,020.80		45,020.80	45,020.80
						TOTAL DE HOJA:	165,455.28	0.00	165,455.28	165,455.28

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ABIMAEOL OLIVAS CAMPOS

CONFORME

SUPERVISOR

ING. JESUS ALONSO VERDUGO FELIX

CONFORME

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

CONFORME

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA MAQUINA

CONTRATISTA ANCOR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CONTRATO No FAIS-DOP-SIN-2025-045

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA

ESTIMACION: UNO (UNICA)

PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025

UNI	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD DE OBRA				CONCEPTO	SEGUN PRESUPUESTO	IMPORTES DE OBRA EJECUTADA			
		SEGUN PRESUP	SALDO POR EJERCER	ACUMUL	ESTA ESTIMACION			SALDO POR	ESTA		
								EJERCER	ACUMUL	ESTIMACION	
ML	453.56	73.52		73.52	73.52	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	33,345.73		33,345.73	33,345.73	
M2	677.26	226.91		226.91	226.91	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO FLOTEADO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	153,677.07		153,677.07	153,677.07	
M2	502.16	30.70		30.70	30.70	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA, CONCRETO ECHO EN OBRA.	15,416.31		15,416.31	15,416.31	
						TOTAL DE ALBAÑILERIA	295,578.95		295,578.95	295,578.95	
PZA	6,433.18	2.00		2.00	2.00	MOBILIARIO URBANO SUMINISTRO DE BOTE DE BASURA SENCILLO GIRATORIO, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION	12,866.36		12,866.36	12,866.36	
LOTE	156,585.87	1.00		1.00	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, INCLUYE; SUMINISTRO DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION, (INCLUYE ACARRFO PUESTO EN OBRA)	156,585.87		156,585.87	156,585.87	
PZA	20,925.08	2.00		2.00	2.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA DE TUBO DE 1 1/2"CON DESCANZA BRAZOS ROLADO Y RESPALDO PRE-TRATAMIENTO DE	41,850.16		41,850.16	41,850.16	
						TOTAL DE HOJA:	413,741.50	0.00	413,741.50	413,741.50	

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ABIMAEOL OLIVAS CAMPOS

CONFORME

SUPERVISOR

ING. JESUS ALONSO VERDUGO FELIX

CONFORME

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

CONFORME

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA MAQUINA

CONTRATISTA ANCOR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CONTRATO No FAIS-DOP-SIN-2025-045

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA

ESTIMACION: UNO (UNICA)

PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025

UNI	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD DE OBRA				CONCEPTO	SEGUN PRESUPUESTO	IMPORTES DE OBRA EJECUTADA		
		SEGUN PRESUP	SALDO POR EJERCER	ACUMUL	ESTA ESTIMACION			SALDO POR EJERCER	ACUMUL	ESTA ESTIMACION
LOTE	143,722.68	1.00		1.00	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION DE ELLOS MISMOS.	143,722.68		143,722.68	143,722.68
						TOTAL DE MOBILIARIO URBANO	355,025.07		355,025.07	355,025.07
						JARDINERIA				
M2	728.23	226.91		226.91	226.91	SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO PARA AREA DE GIMNASIO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	165,242.67		165,242.67	165,242.67
ML	210.61	56.00		56.00	56.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DURANTA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	11,794.16		11,794.16	11,794.16
PZA	3,203.19	6.00		6.00	6.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	19,219.14		19,219.14	19,219.14
PZA	1,608.90	1.00		1.00	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE AGUA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	1,608.90		1,608.90	1,608.90
						TOTAL DE JARDINERIA	197,864.87		197,864.87	197,864.87
						INSTALACIONES ELECTRICAS				
PZA	12,987.02	9.00		9.00	9.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINANTE LED, INCLUYE; SUMINISTRO DE ARBOTANTE, LAMPARA Y BASE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	116,883.18		116,883.18	116,883.18
PZA	1,441.31	9.00		9.00	9.00	REGISTRO ELECTRICO 40X40 CMS INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION.	12,971.79		12,971.79	12,971.79
						TOTAL DE HOJA:	471,442.52	0.00	471,442.52	471,442.52

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ABIMAEOL OLIVAS CAMPOS

CONFORME

SUPERVISOR

ING. JESUS ALONSO VERDUGO FELIX

CONFORME

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

CONFORME

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA MAQUINA

CONTRATISTA ANCOR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CONTRATO No FAIS-DOP-SIN-2025-045

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA

ESTIMACION: UNO (UNICA)

PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025

UNI	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD DE OBRA				CONCEPTO	SEGUN PRESUPUESTO	IMPORTES DE OBRA EJECUTADA			
		SEGUN PRESUP	SALDO POR EJERCER	ACUMUL	ESTA ESTIMACION			SALDO POR EJERCER	ACUMUL	ESTA ESTIMACION	
PZA	2,619.03	9.00		9.00	9.00	BASE TRAPESOIDAL DE 80 CMS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	23,571.27		23,571.27	23,571.27	
ML	116.31	70.00		70.00	70.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #10 PARA INSTALACION SUBTERRANEA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	8,141.70		8,141.70	8,141.70	
ML	95.00	30.00		30.00	30.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #12 PARA INSTALACION EN POSTE DE LUMINARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	2,850.00		2,850.00	2,850.00	
PZA	19,658.76	1.00		1.00	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA 220 VOLTS PREFABRICADA, CONTACTOR Y FOTOCELDA, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION EN SITIO DE LA OBRA.	19,658.76		19,658.76	19,658.76	
						TOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS	184,076.70		184,076.70	184,076.70	
ML	103.53	50.00		50.00	50.00	CERCA PERIMETRAL RETIRO DE CERCA EXISTENTE EN MAL ESTADO A BASE DE TELA CICLONICA, POSTES DE LINEA Y POSTES DE REFUERZO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	5,176.50		5,176.50	5,176.50	
PZA	1,492.46	3.00		3.00	3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE ESQUINERO O REFUERZO DE TUBO GALVANIZADO DE 2 7/8" Y 3.00 MTS. DE ALTURA.	4,477.38		4,477.38	4,477.38	
PZA	1,024.20	15.00		15.00	15.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE LÍNEA DE TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8" Y 2.50 MTS. DE ALTURA.	15,363.00		15,363.00	15,363.00	
						TOTAL DE HOJA:	79,238.61	0.00	79,238.61	79,238.61	

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ABIMAEOLIVAS CAMPOS

CONFORME

SUPERVISOR

ING. JESUS ALONSO VERDUGO FELIX

CONFORME

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

CONFORME

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA MAQUINA

CONTRATISTA ANCOR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CONTRATO No FAIS-DOP-SIN-2025-045

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA

ESTIMACION: UNO (UNICA)

PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025

UNI	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD DE OBRA				CONCEPTO	SEGUN PRESUPUESTO	IMPORTES DE OBRA EJECUTADA			
		SEGUN PRESUP	SALDO POR EJERCER	ACUMUL	ESTA ESTIMACION			SALDO POR EJERCER	ACUMUL	ESTA ESTIMACION	
ML	400.76	50.00		50.00	50.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELA CICLONICA GALVANIZADA DE 2.00 MTS DE ALTURA C-10.5.	20,038.00		20,038.00	20,038.00	
ML	480.05	50.00		50.00	50.00	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS ARMADA CON ARMEX Y CONCRETO HECHO EN OBRA.	24,002.50		24,002.50	24,002.50	
PZA	490.88	4.00		4.00	4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDAS HORIZONTALES EN POSTE DE REFUERZO Y ESQUINERO.	1,963.52		1,963.52	1,963.52	
ML	363.27	50.00		50.00	50.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA SUPERIOR A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8".	18,163.50		18,163.50	18,163.50	
ML	92.93	50.00		50.00	50.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS A 3 HILADAS.	4,646.50		4,646.50	4,646.50	
						TOTAL DE CERCA PERIMETRAL	93,830.90		93,830.90	93,830.90	
PZA	5,016.71	1.00		1.00	1.00	VARIOS ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA	5,016.71		5,016.71	5,016.71	
PZA	4,187.73	1.00		1.00	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	4,187.73		4,187.73	4,187.73	
M2	16.79	459.00		459.00	459.00	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	7,706.61		7,706.61	7,706.61	
						TOTAL DE VARIOS	16,911.05		16,911.05	16,911.05	
						TOTAL DE HOJA:	85,725.07	0.00	85,725.07	85,725.07	

REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. ABIMAEOL OLIVAS CAMPOS

CONFORME

SUPERVISOR
ING. JESUS ALONSO VERDUGO FELIX

CONFORME

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

CONFORME

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA MAQUINA

CONTRATISTA ANCOR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CONTRATO No FAIS-DOP-SIN-2025-045

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA

ESTIMACION: UNO (UNICA)

PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025

UNI	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD DE OBRA				CONCEPTO	SEGUN PRESUPUESTO	IMPORTES DE OBRA EJECUTADA		
		SEGUN PRESUP	SALDO POR EJERCER	ACUMUL	ESTA ESTIMACION			SALDO POR EJERCER	ACUMUL	ESTA ESTIMACION
						IMPORTE DE ESTIMACION:	1,215,602.98	0.00	1,215,602.98	1,215,602.98
						AMORTIZACION ANTICIPO 35%:	425,461.04	0.00	425,461.04	425,461.04
						SUBTOTAL:	790,141.94	0.00	790,141.94	790,141.94
						16% I.V.A.:	126,422.71	0.00	126,422.71	126,422.71
						TOTAL:	916,564.65	0.00	916,564.65	916,564.65
						DEDUCCION 3%:	36,468.09	0.00	36,468.09	36,468.09
						IMPORTE TOTAL A LIQUIDAR:	\$880,096.56	\$0.00	880,096.56	880,096.56

(SON: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.)

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ABIMAEOL OLIVAS CAMPOS

CONFORME

SUPERVISOR

ING. JESUS ALONSO VERDUGO FELIX

CONFORME

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

CONFORME

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO

ESTIMACION: UNO (UNICA)

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA.

PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						PARCIAL	TOTAL	
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA	1-6	A-D	M2	17.00	27.00			459.00		
									459.00	
RELLENO DE MATERIAL DE CERRO, INCLUYE; CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO.			M3	SEGÚN PROYECTO 375 M2			0.20	75.00		
									75.00	
CORTE Y ACARREO EN AREA DE TERRENO INESTABLE CON EQUIPO MECANICO CON 30% DE ABUNDAMIENTO, INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A PRIMER KILOMETRO.			M3	25.00	15.00	0.30		112.50		
									112.50	
ALBAÑILERIA										
CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO ACABADO ESTAMPADO . CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR INCLUYE: DESMOLDANTE, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	A-B	4-5	M2	1.00	11.85			11.85		
	C-D	2-3		1.00	11.85			11.85		
	1-6	B-C		1.00	14.70			14.70		
									38.40	
DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 40 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	A	1-6	ML	15.00				15.00		
	D	1-6		15.00				15.00		
	1	A-D		25.00				25.00		
	6	A-D		25.00				25.00		
									80.00	
DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	B	1-4	ML	9.88				9.88		
	B	5-6		3.53				3.53		
	C	1-2		3.53				3.53		
	C	3-6		9.90				9.90		
	4	A-B		11.70				11.70		
	5	A-B		11.70				11.70		

CONFORME:

ARQ. ABIMAE OLIVAS CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JESUS ALONSO VERDUGO FELIX
SUPERVISOR DE OBRA

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO

ESTIMACION: UNO (UNICA)

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA.

PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA. PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019.										
CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						PARCIAL	TOTAL	
	2	C-D		11.64				11.64		
	2	C-D		11.64				11.64	73.52	
FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ACABADO PULIDO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	A-B	1-4	M2	9.78	11.60			113.45		
	C-D	2-6		9.79	11.59			113.47		
									226.91	
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA, CONCRETO ECHO EN OBRA.	A	1-6	M2	15.00	0.20			3.00		
	D	1-6		15.00	0.20			3.00		
	1	A-D		25.00	0.20			5.00		
	6	A-D		25.00	0.20			5.00		
	B	1-4		9.88	0.20			1.98		
	B	5-6		3.53	0.20			0.71		
	C	1-2		3.53	0.20			0.71		
	C	3-6		9.90	0.20			1.98		
	4	A-B		11.70	0.20			2.34		
	5	A-B		11.70	0.20			2.34		
	2	C-D		11.64	0.20			2.33		
	2	C-D		11.64	0.20			2.33	30.70	
JARDINERIA										
SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO PARA AREA DE GIMNASIO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	A-B	1-4	M2	9.78	11.60			113.45		
	C-D	2-6		9.79	11.59			113.47		
									226.91	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DURANTA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	A	5-6	ML	3.00				3.00		
	B	5-6		3.00				3.00		
	C	1-2		3.00				3.00		
	D	1-2		3.00				3.00		

CONFORME:

ARQ. ABIMAEOLIVAS CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JESUS ALONSO VERDUGO FELIX
SUPERVISOR DE OBRA

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO

ESTIMACION: UNO (UNICA)

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA.

PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						PARCIAL	TOTAL	
	5.00	A-B		11.00				11.00		
	6.00	A-B		11.00				11.00		
	1.00	C-D		11.00				11.00		
	2.00	C-D		11.00				11.00		
									56.00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL, INCLUYE;			PZA				6.00			
SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO									6.00	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE AGUA,			PZA				1.00	1.00		
INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA										
NECESARIA PARA SU INSTALACION.									1.00	
MOBILIARIO URBANO										
SUMINISTRO DE BOTE DE BASURA TMB SENCILLO			PZA				2.00	2.00		
GIRATORIO, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO										
ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO										
ROTOMOLDEADO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y										
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.									2.00	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE GIMNASIO AL			LOTE				1.00	1.00		
AIRE LIBRE, INCLUYE; SUMINISTRO DE EQUIPO,									1.00	
HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA										
SU INSTALACION, (INCLUYE ACARREO PUESTO EN OBRA).										
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA MODELO			PZA				2.00	2.00		
ATENAS DE TUBO DE 1 1/2"CON DESCANZA BRAZOS ROLADO										
Y RESPALDO PRE-TRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC Y										
RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO										
ELECTROESTATICA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION,										
ACARREO PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y										
MANO DE OBRA NECESARIA.									2.00	

CONFORME:

ARQ. ABIMAEOLIVAS CAMPOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JESUS ALONSO VERDUGO FELIX

SUPERVISOR DE OBRA

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO

ESTIMACION: UNO (UNICA)

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA.

PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						PARCIAL	TOTAL	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION DE ELLOS MISMOS.			LOTE				1.00	1.00		
									1.00	
INSTALACIONES ELECTRICAS										
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINANTE GARDEN 056 LED, INCLUYE; SUMINISTRO DE ARBOTANTE, LAMPARA Y BASE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.			PZA				9.00	9.00		
									9.00	
REGISTRO ELECTRICO 40X40 CMS INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION.			PZA				9.00	9.00		
									9.00	
BASE TRAPESOIDAL DE 50 CMS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.			PZA				9.00	9.00		
									9.00	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #10 SUBTERRANEO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.			ML	70.00				70.00		PARQUE
									70.00	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #12 EN POSTE DE LUMINARIA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.			ML	3.33			9.00	30.00		
									30.00	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA 220 VOLTS PREFABRICADA, CONTACTOR Y FOTOCELDA, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION EN SITIO DE LA OBRA.			PZA				1.00	1.00		
									1.00	
CERCA PERIMETRAL										
RETIRO DE CERCA EXISTENTE EN MAL ESTADO A BASE DE TELA CICLONICA, POSTES DE LINEA Y POSTES DE REFUERZO. INCLUYE; HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.			ML				50.00	50.00		
									50.00	

CONFORME:

CONFORME:

CONFORME:

ARQ. ABIMAEOL OLIVAS CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JESUS ALONSO VERDUGO FELIX
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO

ESTIMACION: UNO (UNICA)

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA.

PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACIONES
	EJE	TRAMO						PARCIAL	TOTAL	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE ESQUINERO O REFUERZO DE TUBO GALVANIZADO DE 2 7/8" Y 3.00 MTS. DE ALTURA.			PZA				3.00	3.00		
									3.00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE LINEA DE TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8" Y 2.50 MTS. DE ALTURA.			PZA				15.00	15.00		
									15.00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELA CICLONICA GALVANIZADA DE 2.00 MTS DE ALTURA C-10.5.			ML	50.00				50.00		
									50.00	
DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS ARMADA CON ARMEX Y CONCRETO HECHO EN OBRA.			ML	50.00				50.00		
									50.00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS HORIZONTALES EN POSTE DE REFUERZO Y ESQUINERO.			PZA				4.00	4.00		
									4.00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SUPERIOR A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8".			ML	50.00			50.00	50.00		
									50.00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS A 3 HILADAS.			ML	50.00			50.00	50.00		
									50.00	
VARIOS										
ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS			PZA				1.00	1.00		
									1.00	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.			PZA				1.00	1.00		
									1.00	
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	1-6	A-D	M2	17.00	27.00			459.00		
									459.00	

CONFORME:

ARQ. ABIMAEOLIVAS CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JESUS ALONSO VERDUGO FELIX
SUPERVISOR DE OBRA

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA.

PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025

REPORTE FOTOGRAFICO



CONFORME:

ARQ. ABIMAEOL OLIVAS CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JESUS ALONSO VERDUGO FELIX
SUPERVISOR DE OBRA

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA.

REPORTE FOTOGRAFICO

PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025



CONFORME:

ARQ. ABIMAEOLIVAS CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JESUS ALONSO VERDUGO FELIX
SUPERVISOR DE OBRA

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA.

REPORTE FOTOGRAFICO

PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025



CONFORME:

ARQ. ABIMAEOLIVAS CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JESUS ALONSO VERDUGO FELIX
SUPERVISOR DE OBRA

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA.

REPORTE FOTOGRAFICO

PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025



CONFORME:

ARQ. ABIMAEOLIVAS CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JESUS ALONSO VERDUGO FELIX
SUPERVISOR DE OBRA

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA.

REPORTE FOTOGRAFICO

PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025



CONFORME:

ARQ. ABIMAEOL OLIVAS CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JESUS ALONSO VERDUGO FELIX
SUPERVISOR DE OBRA

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA.

REPORTE FOTOGRAFICO

PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025



CONFORME:

ARQ. ABIMAEOL OLIVAS CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL


CONFORME:

ING. JESUS ALONSO VERDUGO FELIX
SUPERVISOR DE OBRA


CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


CROQUIS DE ESTIMACION DENTELLON 15X40 CMS




CROQUIS DE ESTIMACION DENTELLON 15X30 CMS




CROQUIS DE ESTIMACION INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE




CROQUIS DE ESTIMACION INSTALACION DE JARDINERIA



CROQUIS DE ESTIMACION INSTALACION DE LAMPARAS



CROQUIS DE ESTIMACION CERCA PERIMETRAL



● 3 Postes de Refuerzo ó Esquinero

● 15 Postes de Línea

Retiro de cerca perimetral en mal estado 50mts

Colocacion de tela ciclonica galvanizada 50 mts

Dala de desplante a base de armex 50 mts

Retenidas horizontales 4 pzas

Colocacion de barra superior 50 mts

Suministro y colocacion de alambre de puas 50 mts