

Nota 1


El día de hoy se apertura la presente nota de bitácora de este libro en seguimiento de la obra que tiene por nombre "CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 2DA ETAPA - EN LA COLONIA FERNANDO IRIZAR DE LA CIUDAD DE GUATUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA", bajo los siguientes datos de contenido:

- Número de contrato: OPPU-EST-UP-FISE-ARDA - 1409A-2022
- Periodo de contrato: 23 / Septiembre / 2022
31 / Diciembre / 2022
- Importe de contrato: 41'667,401.76 % IVA

El presente contrato es adjudicado para su ejecución a la sociedad mercantil denominada NUVOZ ARQUITECTURA S/A DE C.V. que es representado legalmente por el C. GIESI ALFONSO ZAZOETA VELARDE quien a su vez - fungirá como Superintendente responsable de obra - y por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SEP) quedará como residente de obra la Arq. Mariana Margu-rita Camacho Bórquez.

Las erogaciones que se deriven del presente contrato se cubrirán con recursos de orden estatales financiados por el Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) Ejercicio 22 de conformidad con el oficio de Autorización N° SEBIDES/DS/371/2022 de fecha al 14 de Julio del 2022, recursos mismos que serán liberados a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

La adjudicación y celebración del presente contrato es derivado del fallo emitido correspondiente al concurso por licitación pública N° OPPU-ESTUP-069-2022 de fecha 12 / sep 2022.


Superintendente de obra
Arq. Giesi Zazoeta


Residente de obra SEP
Arq. Mariana Camacho

Aterrizado Sombano Cd. Fdo. Iruar, Gch. d.

Nota 2 23/septiembre/2022

El día de hoy se pone a disposición del contratista el inmueble liberado de obra el que inicie con los trabajos que corresponden al presente contrato.

Iniciación con levantamientos de área y sondeos en punto de descarga (interconexión).

Nota 3. 30/septiembre/2022

Continúan trabajando en excavaciones para instalación de tubería de 12" ϕ .

Se ha encontrado capa de Piedra en duriza considerable en un espesor prom de 60 cms. motivo por el cual no se sostiene el avance programado.

Nota 4 07/octubre/2022

Continúan trabajando en excavación material tipo "C" y tipo "B" para colocación de tubería de 12" y 8" en colector gatajea.

Nota 5 13/octubre/2022

Trabajan en afincado plantilla, plantilla, colocación de tubería acostillado en línea de 8" y 12" ϕ PUC-Santero


Superintendente de obra
Arq. Giceli Zaragoza


Residente de obra SCP
Arq. Margarita Cerna

Alcantarillado Sanitario Cd. Edo. Izarr, Gch.

Nota 6 21 octubre/2022

Continúan trabajando en foso, excavación, colocación de tubería y relleno de la misma en líneas de atarjea y colector (8" y 12" respect.).

Donde se hace un ajuste al foso de control por existencia de líneas de arboles en coccilla.

Nota 7 28/ octubre/2022

Continúan trabajando en colocación de atarjea sanitaria de 8" ϕ ya cuando eran trabajos en colector de 12" ϕ quedaban pendiente de colocación de descargas y desplante de registros sanitarios.

Nota 8 04/ noviembre/2022

Avancan en colocación de líneas de 8" ϕ pvc san. con: excavaciones en material "b" y "C", plantilla, colocación de tubería, Acostillado y relleno de la misma.


Ya iniciaron trabajos en excavación de descargas

Nota 9 10/ noviembre/2022

Continúan trabajando en descargas y atarjea. 6" y 8" ϕ



Superintendente de obra
Ing. Gessi Zarcoeta



Residente de obra SEP
Ing. Margarita Camacho

Alcantarillado Sanitario Cd. Fdo. Iruar, Gchi. 1.

Nota 10 18/novembre/2022


continúan trabajos en líneas de alcantarillas 8" ϕ .
 y descaños sanitarios PVC-Sanitario 6" ϕ .
 al igual que en rellenos y acostillados.

Nota 11 28/novembre/2022

El día de hoy presentan Estimación #1 por
 un importe estimado de \$ 679,787.46 por
 menos amortización de anticipos y deducciones
 de contrato quedando un importe neto a recibir
 de \$ 429,279.27



Superintendente de obras
 Arq. Gresi Zarco



Residente de obra SCP
 Arq. Margarita Cernachio

Alcantarillado Sanitario Col. Fed. Iznar, Gchil.

Nota 12 07/DIC/2022

continuación trabajos excavación de material
 tipo "B y C" para instalación de descargas
 domiciliarias, registros albañales y pozos de visita.
 Al mismo tiempo retiran material de excavaciones.


Nota 13 16/DIC/2022


continuación trabajos de instalación de Descargas
 sanitarias y drenajes, al igual que en construcción
 de pozos de visita y registros albañales.

Nota 14 21/DIC/2022

El día de hoy presentan estimaciones a cobro
 con los siguientes datos:

Estimación N°	Importe estimado	Importe a cobrar.
#2 normal	\$ 581,091.76	\$ 362,681.78
#3 adicional	\$ 83,149.12	\$ 51,896.52


 Representante de obra
 Ing. Gerardo Zorzeeta


 Residente de obra SEP
 Argelia Margarita Camacho


Alcantarillado Sambito Cd. Edo. Izamal, Yucat.

Nota 15 22 / Dic / 2022

Esta nota se redacta en aclaración a los volúmenes adicionales de la Est. 3 por los siguientes conceptos con cantidades adicionales.

• Trazo y ubicación	al	100.32 %
• Excavación hasta 4ms	al	225.75 %
• Plantilla	al	100.37 %
• Relleno acostillado	al	111.51 %
• Relleno compacto a 15%	al	107.70 %
• Sem c. Inst. tubería 8" q	al	100.35 %
• Excavación entera c	al	111.69 %
• Registros albañiles	al	113.33 %
• 4cc 8x6"	al	113.33 %

Estos volúmenes adicionales son derivados de descargas adicionales que fueron necesarias de ejecutar, no consideradas en metros de control y mismas que no implican incremento al monto total del contrato.


Superintendente de obra
Arq. Gressi Zazareta.


Residente de obra Sr.
Arq. Argente Camacho

Nota 16 27 / Dic / 2022

Continúan trabajando en detalles de registros sanitarios, sellos, retiro de material producido de excavación.

Nota 17 31 / Dic / 2022

El día de hoy concluyen los trabajos del presente contrato con afin de finalidades con equipo de motocénformadora.

Nota 18 10 / Enero / 2023.

Hoy se hace entrega de la obra


Nota 19 23 / Enero / 2023

El día de hoy se finaliza el presente contrato con Estimación #4 finalizado con un importe estimado de \$ 312,650.19 menos amortización del anticipo y deducciones de contrato quedando en importe neto a pagar \$ 191,487.66

Con esta nota se cierra la presente bitácora.



Supervisor de obra
Freddy Giesi Zúñiga



Residente de obra SEP
Argi Margarita Camacho