

NOTA No. 01

09 de marzo del 2022.

Con esta fecha se abre este libro de Bitacora para darle Seguimiento a la obra:

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POR SU NOMBRE A UN COSTADO DE GRANADERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCOORDIA, MUNICIPIO DE COXCOORDIA, ESTADO DE SINALOA.

La Secretaría de Obras Publicas S.O.P. en la modalidad nombra a la empresa TECNOLOGIAS JW, S.A. de C.V. Como organismo responsable de la ejecución de los trabajos del Contrato


No. OPR-EST-AW-PEST-APDA-03030-2022.

Con un importe de \$163,477.19 IVA incluido.

y con un periodo de ejecución del 09 de marzo del 2022. al 08 de abril del 2022.

Se registran las Firmas de las personas encargadas del Control y ejecución de la obra.


Ing. José A. Padilla E.
Presidente S.O.P.



Ing. Wilfredo González Luna
Superintendente

NOTA No. 02

09 de marzo del 2022.


Con esta fecha, en compañía del Contratista se le notifica que deberá presentar Oficio de inicio de actividades, Oficio de asignación del Superintendente de obra, con copia de Cédula profesional, estos oficios serán dirigidos al Ing. José Carlos Hernández Hernández Director de Supervisión de la S.O.P. de acuerdo a la cláusula quinta de este Contrato. Así mismo deberá de presentar el Comprobante general de obra y en su caso solicitudes de precios extraordinarios y justificación de volúmenes adicionales no previstos en catálogo original que sean necesarios para la realización de la obra, para su revisión y/o autorización por la Dirección de Supervisión de la S.O.P.





NOTA N.º 03 09 de marzo del 2022.

Con esta fecha se pone a disposición del contratista el área y lo trazo para que de inicio con los trabajos de este contrato. Por lo que de inicio con la limpieza, trazo y nivelación del terreno.





NOTA N.º 04 15 de marzo del 2022.

Mediante esta nota se realizan los trabajos de excavación con excavadora en zanjas, corte y demolición de cuadrados y/o concreto existente para instalar tubería.



NOTA N.º 05 19 de marzo del 2022.


Con esta nota se realizan los trabajos de plantilla op. grade, suministro e instalación de tubería de PVC hidráulica de 3" polipropileno, relleno acústico hasta 30 cms sobre el budo de tubo y banda protectora en zanja posterior al acústico.



NOTA No. 06

24 de marzo del 2022.


Mediante esta nota se realizan los trabajos de Trazo concurriencia completa con plicables de alta densidad de $1/20$ desde clave de inserción hasta clave de banquetas, incluye el cava y relleno.



NOTA No. 07

31 de marzo del 2022.


Con esta nota se realizan los trabajos de Sondeo para localización de interferencia en redes de agua potable, para la interconexión a red existente y construcción de atraques de concreto.



NOTA No. 08

07 de abril del 2022.

Con esta nota se realizan los trabajos de Relleno compactado al 95% prueba Proctor con balarina, carga y retiro de material sobran- te producto de excavación, reposición de losa de concreto y limpieza general de la obra.



NOTA No. 09 08 de abril del 2022.

Con esta fecha el contratista TECNOLOGIAS JW, S.A. DE C.V., da por terminados los trabajos del Contrato No. OPPO-EST-ADJ-PEST-APDA-03036-2022. De la obra: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DON SIN MONTE A UN COSTADO DE GUADEARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

Con un importe de contrato de \$163,497.19 IVA incluido. Y con un periodo de ejecución del 09 de marzo del 2022 al 08 de abril del 2022. Presenta la Estimación No. 01 (Oro) F. Niquito, la cual se pasa al Departamento de Estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización por un monto de \$150,269.14 IVA incluido.


Con un periodo de ejecución del 09 de marzo del 2022 al 08 de abril del 2022.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

01 (Oro) F. Niquito 09-marzo-2022 al 08-abril-2022. \$150,269.14








NOTA No.10

08 de abril del 2022.

Mediante esta nota la Secretaría de Obras Públicas S.O.P. dentro de los términos del contrato y de sus disposiciones generales recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por conceptos de obra pagada no ejecutada, deficiencias técnicas, mala calidad de los materiales, pagos en exceso o vicios ocultos. Por lo que, si fuese el caso, el Contratista asumirá la responsabilidad de reintegrar los importes detectados, y en caso de negarse la Secretaría procederá a solicitar se haga efectiva la fianza de cumplimiento para efectuar el reintegro. Manifestando ambas partes que no existen otras adeudas, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.



NOTA No. 11 08 de abril del 2022.

Con esta fecha se cierra este libro de Bitacora donde se le dio seguimiento a la obra: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JON SUO NOMBRE A UN COSTADO DE GAVADERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

Del contrato No. OPPU-EST-ARJ-PEST-APDA-03039-2022 con un importe de contrato de \$163,497.19 IVA incluido. Con un periodo de ejecucion del 09 de marzo del 2022 al 08 de abril del 2022.

EL FINIQUITO DE LA OBRA QUEDA ASI:

MONTO CONTRATADO C/IVA	\$ 163,497.19
SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 150,269.14
SALDO A CANCELAR	\$ 13,228.05
SUMAS IGUALES	\$ 163,497.19

