



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA.

EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA, SIENDO LAS 17:00 HRS. DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, UBICADO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. DEL BOSQUE DE ESTA CIUDAD. POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA LOS CC. ARQ. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, C. EDUARDO LOPEZ LOPEZ, ING. FELIX FRANCISCO MUÑOZ HERRERA; DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTOR GENERAL DEL BIENESTAR Y SUPERVISOR DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE Y POR EL CONTRATISTA ELECTRICA CAMAJOAL SA DE CV REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. CARLOS MANUEL ESCARREGA BON, CON EL OBJETO DE PROCEDER A FORMULAR EL DOCUMENTO DONDE SE REALIZA LA ENTREGA DE LOS CONCEPTOS TERMINADOS ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO No. FISMDf-R33/2023 AD-MGU007 PU., BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUASAVE EN SU CARÁCTER DE “DEPENDENCIA EJECUTORA” Y “EL CONTRATISTA”, A EFECTO DE DAR POR TERMINADOS LOS TRABAJOS.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

OBRA:

PR-23GU063 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BAMOA SECTOR PIÑA BURGOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Fecha de inicio programado: 12 DE JUNIO DE 2023

Fecha de terminación programada: 09 DE OCTUBRE DE 2023.

Fecha de inicio real: 12 DE JUNIO DE 2023

Fecha de terminación real: 09 DE OCTUBRE DE 2023

Modalidad de ejecución: CONTRATO

Numero de contrato: FISMDf-R33/2023 AD-MGU007 PU.

Importe del Contrato: \$ 832,306.80

Fecha de Contrato: 09 DE JUNIO DE 2023

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ~~ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA No. 2219464 EXPEDIDA POR~~ CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023, POR UN MONTO DE \$83,230.68



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos



LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO DE GUASAVE NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EFECTO DEL CONTRATO EN MENCIÓN FUERON CUMPLIDAS EN TIEMPO Y FORMA SEÑALANDO ENTRE ESTAS LOS PAGOS A "EL CONTRATISTA", LOS CUALES FUERON REALIZADOS A TRAVES DE ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

CUADRO DE ESTIMACIONES

NO. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE ESTIMACIÓN	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN	MONTO DE LA ESTIMACIÓN
ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO	09 DE OCTUBRE DE 2023	12 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DE 2023	\$832,306.80
		TOTAL \$	\$832,306.80


EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DE LA OBRA FUE **\$832,306.80** QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$ -

LA "DEPENDENCIA EJECUTORA" Y "EL CONTRATISTA" MANIFIESTAN QUE EXISTE ADEUDO POR LA CANTIDAD DE \$832,306.80 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) FINIQUITO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

ESTA ACTA UNA VEZ FORMALIZADA LA ACTUACION Y EJECUCION RESOLUTORIA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, SE RATIFICA QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y EL CONTRATISTA DE MUTUA CONFORMIDAD DAN POR ENTREGADOS LOS CONCEPTOS DEL CONTRATO NO FISMDF-R33/2023 AD-MGU007 PU. DANDOSE POR TERMINADA ESTA ACTUACION Y APERCIBIDAS DE SU CONTENIDO Y LOS FINES PROCEDENTES A QUE HAYA LUGAR, SIENDO LAS 17:50 HRS. DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONOCIMIENTO QUIENES EN ESTE INSTRUMENTO INTERVINIERON

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA


ARQ. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA


C. EDUARDO LOPEZ LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECTOR GENERAL DEL BIENESTAR



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos



ING. FELIX FRANCISCO MUÑOZ HERRERA
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR EL CONTRATISTA

ELECTRICA CAMAJOAL SA DE CV

ING. CARLOS MANUEL ESCARREGA BON
REPRESENTANTE LEGAL