

Nota 1 09 marzo 2022

El día de hoy se abre este libro de bitácora de seguimiento a la obra que tiene por nombre "Terminación de los apaches del Puente en el arroyo seco del camino Mocrón - El Valle, municipio de Mocón, Estado de Sinaloa", con los siguientes datos generales de contrato:


- Número de contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303-2022
- Importe de contrato: \$ 1,039,480.15 c/iva
- Periodo de contrato: Inicio : 09 marzo 2022
Término: 07 abril 2022

Obra que será ejecutada por la sociedad anónima de capital variable denominada "CONSTRUCCIONES BÓRQUEZ, S.A. DE C.V." que a su vez tiene como representante legal al C. Samuel Bórquez Méndez.

Los recursos que se requieran para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato son de origen ~~Estatales~~ (Programa Estatal de Obras), de conformidad con el Oficio de Autorización No. SAF-AIP-IED-00-171/2022 de fecha 04 Feb 2022, con cargo al programa 074 (Construcción y Rehabilitación de la Red ~~Carretera Estatal~~).

Como superintendente de obra por parte de la contratista se asigna al Ing. Samuel Bórquez Méndez y por parte de la secretaría de obras Públicas se asigna como Residente de obra a la Arq. Margarita Camacho Bórquez.


Superintendente de obra
Ing. Samuel Bórquez Méndez


Residente de obra SAP
Arq. Margarita Camacho

Nda 02 09.marzo.2022

Este día se pone a disposición del contratista el inmueble de obra (terreno liberado) para inicio de los trabajos del presente contrato.

Los trabajos no iniciarán por que el manifiesta el contratista que aun no recibe anticipo.


Nda 03 25.marzo.2022.

El día de hoy inician trabajos del presente contrato, pues informa el contratista que recibió anticipo el día de ayer 24.marzo.2022. Por lo que se le indica iniciar tramite de reprogramación por diferimiento de tiempo por entrega de anticipo ante la Dirección de esta Superación.


Inician la obra con levantamiento y reconocimiento de terreno para valoración de metros.

De inicio se aprecia que la estructura del apecho de lado de momento no cuenta con base en el total del área y lo esta base desgrepada en varios puntos, así como daños en la impermeación y compactación deficiente en hombros.

Por lo que se analizarán acciones a tomar con apoyo del personal del área de control de calidad (laboratorio).



Superintendente de obra
Ing. Samuel Berquez Morán



Residente de obra SEP
Arq. Margarita Camacho

Nota 04. 28. marzo 2022.

Continúan trabajos en trazo y propuestas de obra ajustados a las necesidades reales de tramo y considerando los puntos de conexión con estructura vial existente (carretera).

Nota 05 05. abril 2022

Hoy en obra en compañía del personal de control de calidad de la SEP y el contratista, se determinan las siguientes acciones de acuerdo a las condiciones físicas del tramo:

- Cortar superficie de f.n en los primeros 40 m para alisar 20 cm de capa base (inexistente en este punto) y el resto del apriete (lado Moc.) se deberá compensar con cuos hielos de terminación de esta capa) así como impregnar toda el área de este apriete.
- Replantar áreas de carpeta asfáltica a 7mts. de corona (superficie de rodamiento) con transiciones precisas al puente y en salida de este para ligar con calzada de la estructura. Esta determinación es con fundamento a la falta de compactación de los hombros de la estructura de este apriete.

con base a estas consideraciones el contratista deberá presentar propuesta de obra (comparativo) para validar y/o valorar metas. y presentar documentación necesaria para trámite de Precios Extraordinarios y cualquier modificación ante la Dirección de esta Subdirección.

El convenio por diferimiento de tiempo se ingresó el pasado 01 de abril con periodo del 25 marzo al 23 abril 2022

Superintendente de obra.
Ing. Samuel Berquez M.

Residente de obra SEP
Arq. Margarita Camacho

Aproches Puente El Valle, 1700.

OPRO-EST-ADJ- PEST-VIAL-0303-2022 ⁰⁴

Nota 06 06. abril 2022

El día de hoy llegó el equipo necesario para los trabajos acordados el día de ayer (móvil conformador, vibrador, pila) y dan inicio con los cortes en arcilla indicada para la conformación de capa base y compensación de esta en aproche lado Moconto. Así como también inician acarreo de material base para estos trabajos.

Presenta el contratista comparativo de obra en donde se acuerda que se puede aplicar meta de obra en colocación de defensas metálicas (seminario y colocación) de 55 pesos de concreto a 49 por colocar, verificando de acuerdo a las necesidades de obra que dicho aporte no afecte el buen funcionamiento del este. dicha medida es para aportar a importe de concreto (acciones de obra ajustadas: carpeta asfáltica y defensas metálicas).

Nota 07 12. abril 2022


Continúan trabajos en móvil conformado de capa base en aproche lado Moconto, con colocación de nucleos (tramos) para 'afine' de esta.

El aproche lado El Valle no requiere compensar capa base, pues las condiciones de esta en este punto están aceptables.

Sólo se compensarán algunos bays existentes en la superficie de edificación de este, al igual que en estructura del puente con el fin de darle la mezcla asfáltica.



Superintendente de obra
Ing. Samuel Berquez



Residente de obra SEP
Arq. Margarita Camacho

Nota 08 18. abril. 2022

El día de hoy se trabaja en tendido de mezcla asfáltica en ambos aproches y sobre la estructura del puente (total de tramo).

Nota 09 19. abril. 2022

Hoy presentan Estimación #1 con un importe de \$ 481,679.69 menos amortización de anticipo y otras deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir de \$ 300,639.57

Nota 10 20. abril. 2022

El día de hoy continúan con trabajos en fabricación de bordillos y lavaderos, así como colocación de defensas metálicas.

Nota 11 23. abril. 2022


El día de hoy conducen trabajos del presente contrato con señalamiento vertical y horizontal


Superintendente de obra
Ing. Samuel Baez M.


Presidente de obra Sop.
Aracely Margarita Camacho

Nota 12. 25/abril/2022

El día de hoy presentan a cargo estimación #2 por un importe de \$ 465,848.09 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato queda un importe neto a recibir de \$ 290,733.48


Superintendente de obra
Ing. Samuel Barrios Tl.


Residente de obra SUP
Arq. Margarita Camacho

Nota 13 29/abril/2022

Se presenta obra cuenta con convenio de tiempo (modificatorio) firmado con fecha 04 de abril del 2022 donde se ampara lo siguiente:


Periodo de ejecución: Inicio: 23/ marzo/2022
Termino: 23/ abril/2022

Importe: \$ 1'038,833.74 IVA (0.06% Asunción)

El día de hoy presentan Estimación #3. finiquito con un importe estimado de \$ 72,389.20 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir por \$ 38,333.74

Con esta nota se anexa el presente libro de bitácora de seguimiento de la obra en mención


Superintendente de obra
Ing. Samuel Barrios


Residente de obra SUP
Arq. Margarita Camacho