

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE TETASARI A ENTRONQUE CAMINO A EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 2,871,981.41 (DOS MILLONES OCHO-CIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTO OCHENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-LP-EISE-ELEC-3009-2022 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A CARGO DE LA COMPAÑIA "MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V." REPRESENTADA POR LA C. ALEJANDRA DEL ROCÍO PARTIDA OLGUÍN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA."


LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIAVERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. HECTOR LEONEL ANAULO LOPEZ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIAVERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. HECTOR LEONEL ANAULO LOPEZ.



SOP



CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE TETASARI A
ENTRONQUE CAMINO A EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE,
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-EISE-ELEC-3009-2022


NOTA DE BITACORA N° 02

12/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS ILIAM HIAVERA CASTRO, RE-
PRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA
OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTEN-
DENTE HECTOR LEONEL ANAULO LOPEZ.



SOP




CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA N° 03

12/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL SUPER-
INTENDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE
PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESI-
DENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE,
SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE
TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO
PASARAN A PAGO HASTA NO REVISAN EL COMPARATIVO Y QUE ESTA
RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN,
LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04

12/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO
PARA UBICAR POSTERIOR, EN ESPERA DE SUMINISTROS DE MATE-
RIALES.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE TETASARIA
ENTRONQUE CAMINO A EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE,
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-ELEC-3009-2022

NOTA DE BITACORA N° 05

12/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE INGRESO SOLICITUD ANTE LPE,
PARA APROBACION DE PROYECTO, LIMPIEZA DEL TERRENO, INICIO DE
CON CEPAS PARA POSTE, INSTALAN BANDA AMARILLA PARA DELIMITAR
AREA DE CEPAS.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

19/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE
POSTES DE CONCRETO, SE CONTINUA CON CEPAS PARA POSTE Y CEPAS
PARA RETENIDA, YA REVISADO EL PRESUPUESTO SE TENDRAN ACCIONA-
LES EN EL CONCEPTO 1.73.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCT-
TURA DA14 33 KV, CONCEPTO 1.73 SUMINISTRO E INSTALACION DE
ESTRUCTURA VS16, CONCEPTO 1.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE
SISTEMA DE TIERRAS EN POSTE.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07

26/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA INSTALACION
DE ANCLAS CONICAS PARA RETENIDA, PERROS 1PA, INSTALACION DE
ESTRUCTURAS EN POSTE VS16 EN POSTE DE CONCRETO DE 13 MTS,
INSTALACION DE ESTRUCTURA DA14 33 KV EN POSTE DE CONCRETO
DE 13 MTS.

SOP

CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE TETASARI A ENTRONQUE CAMINO A EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-ELEC-3009-2022

NOTA DE BITACORA N° 08

03/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON CEPAS PARA POSTE E INSTALACION DE POSTE, CEPAS PARA RETENIDA, INSTALACION DE ESTRUCTURA NDA EN POSTE DE CONCRETO.




SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 09

10/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE ESTRUCTURA NDA 33 KV EN POSTE DE CONCRETO, CONTINUA CON INSTALACION DE ESTRUCTURA NDA EN POSTE DE CONCRETO.



SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 10

17/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE CABLE ACSL-1/0 AWG, POR OTRA PARTE, SE HA REALIZADO TRAMITE PARA CONVENIO MODIFICATORIO.



SOP

CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE TETASARI A EN-
TRONQUE CAMINO A EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE,
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-ELEC-3009-2022


NOTA DE BITACORA N° 11

24/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA INSTALACION
DE ESTRUCTURA RPTA/RP1 33 KV EN POSTE DE CONCRETO, CONTINUAR CON
INSTALACION DE CABLE ACSR - 1/0.



SOP



CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA N° 12

01/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA INSTALACION
DE ESTRUCTURA RPTA 33 KV EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE E
INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN POSTE DE CONCRETO.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 13

08/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON INSTALACION
DE CABLE ACSR - 1/0, INSTALACION DE ESTRUCTURA RDA EN POSTE
DE CONCRETO.



SOP



CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE TETASARI A ENLONQUE CAMINO A EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE EL FUENTE, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-ELEC-3009-2022

NOTA DE BITACORA N° 14

15/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA, INSTALACION DE ATENIDAS RDA EN POTE DE CONCRETO, INSTALACION DE CABLE ACSR - 1/0.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 15

23/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TRAMITADO COBRO DE SUPERVISION DE OBRA CONSTRUIDA POR LA CFE.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 16

31/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES, ESTIMACION N°01 NORMAL CON IMPORTE DE \$ 7,999,203.77 Y LIQUIDO A PAGAR DE \$ 7,247,778.87 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, ESTIMACION N°02 ADICIONAL CON IMPORTE DE \$ 652,017.10 Y LIQUIDO A PAGAR DE \$ 406,948.60 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022, ESTOS TRABAJOS YA FUERON EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD, ESTIMACION N°03 NORMAL FINIQUITO CON IMPORTE DE \$ 165,558.15 Y LIQUIDO A PAGAR DE \$ 84,010.27 CON PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.


SOP


CONTRATISTA