

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

10/10/2022
Página 1 de 1

Resumen de Estimación

S-05

Nombre de Obra Pavimentación en Av. T entre 31 de Diciembre e Ignacio Ramírez en la colonia Benito Juárez, en la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.


Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804I-2022

Importe de la Estimación s/IVA	\$191,298.44
Importe del Contrato s/IVA:	\$1,214,751.84
No. Estimación:	2
Tipo Estimación:	Normal
Periodo del Contrato:	25/04/2022 al 25/06/2022
Periodo de la Estimación:	26/05/2022 al 09/06/2022

Clave	Descripción	Monto
1		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO		
P01	PRELIMINARES	2,585.60
P03	OBRA CIVIL	10,039.69
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	4,150.93
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	99,128.39
ALUMBRADO		
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	70,309.36
RED DE DRENAJE		
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	5,084.48
Total Paquete s/IVA:		191,298.45

Ajuste por Redondeo:	-\$0.01
Total de Estimación s/IVA:	\$191,298.44


 CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

 ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA SUPERVISOR	 ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO
---	---

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

10/10/2022

Estimación

Nombre de Obra Pavimentación en Av. T entre 31 de Diciembre e Ignacio Ramírez en la colonia Benito Juárez, en la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Culiacan
 Localidad: Culiacan
 Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-VIAL-18041-2022 No. Estimación: 2
 Importe del Contrato s/IVA \$1,214,751.84 Tipo de Estimación: Normal
 Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/06/2022 Importe de la Estimación: \$191,298.44
 Periodo de la Estimación: 26/05/2022 al 09/06/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO											
P01	PRELIMINARES										
P01S45	DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS.										
P01S45C020	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO. INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	M3	5.00	\$517.12	0.00	5.0000	5.00	0.00	\$2,585.60	100.00	%
Total Partida:									2,585.60		
P03	OBRA CIVIL										
P03S30	LOSAS										
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	457.00	\$38.98	0.00	257.5600	257.56	199.44	\$10,039.69	56.36	%
Total Partida:									10,039.69		
P05	CONCRETO HIDRÁULICO										
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT										
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	80.00	\$3,609.50	78.85	1.1500	80.00	0.00	\$4,150.93	100.00	%
Total Partida:									4,150.93		
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES										
P30S03	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU										
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	355.00	\$341.41	0.00	290.3500	290.35	64.65	\$99,128.39	81.79	%
Total Partida:									99,128.39		



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

10/10/2022

Estimación

Nombre de Obra Pavimentación en Av. T entre 31 de Diciembre e Ignacio Ramírez en la colonia Benito Juárez, en la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804I-2022
Importe del Contrato s/IVA \$1,214,751.84
Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/06/2022
No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$191,298.44
Periodo de la Estimación: 26/05/2022 al 09/06/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO											
ALUMBRADO											
P20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA											
P20S05 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y											
P20S05C003	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$544.52	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$544.52	100.00 %	✓
P20S13 RETIRO DE CABLEADO DAÑADO; CABLEADO POR SALIDAS ELÉCTRICAS; CABLEADO DE CENTRO DE CARGA; CABLEAD											
P20S13C005	CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	103.00	\$77.69	0.00	103.0000	103.00	0.00	\$8,002.07	100.00 %	✓
P20S22 REGISTROS ELÉCTRICOS.											
P20S22C007	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$1,003.97	0.00	4.0000	4.00	0.00	\$4,015.88	100.00 %	✓
P20S29 POLIDUCTO COLOR NARANJA CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN											
P20S29C007	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	103.00	\$122.05	0.00	103.0000	103.00	0.00	\$12,571.15	100.00 %	✓
P20S59 LUMINARIA DE POSTE											
P20S59C043	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO GALVANIZADO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. GALVANIZADO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$22,587.87	0.00	2.0000	2.00	2.00	\$45,175.74	50.00 %	✓

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

10/10/2022

Estimación

Nombre de Obra Pavimentación en Av. T entre 31 de Diciembre e Ignacio Ramírez en la colonia Benito Juárez, en la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804I-2022 **No. Estimación:** 2
Importe del Contrato s/IVA \$1,214,751.84 **Tipo de Estimación:** Normal
Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/06/2022 **Importe de la Estimación:** \$191,298.44
Periodo de la Estimación: 26/05/2022 al 09/06/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación				
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO										
RED DE DRENAJE										
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL									
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN									
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, LOTE INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE.	LOTE	1.00	\$4,850.93	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$4,850.93	100.00 %
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	135.00	\$1.73	0.00	135.0000	135.00	0.00	\$233.55	100.00 %
Total Partida:									5,084.48	

CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO