



JAPAN
Instituto Municipal de Aguas Potables
y Alcantarillado de Navolato

Control Acumulativo de Estimaciones

Contratista: ING. OSCAR AUGUSTO MEJIA CASTRO

Obra: REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO DEL CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EL VEROEL, SINDICATURA DE BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Contrato No. JAPAN/FAISMUN/REH/CARGAMO/ELVERGEL/2023-08

Resumen De Estimación No. **02 NORMAL.**





Fecha : **14 de Agosto del 2023**

Concepto Estado De Cuenta		Importe	Saldo
Estimaciones			
Monto Contrato S/IVA	\$ 848,176.59	\$ 848,176.59	
Estimación No. 1	\$ 757,011.44	\$91,165.15	
Estimación No. 2	\$ 91,165.15	0.00	

Retenciones		Anticipo - Amortización		Saldo
	Importe	Importe		
Monto Anticipo S/IVA	\$ 424,088.30	\$ 424,088.30	\$ 424,088.30	
Estimación No. 1	\$ 424,088.30	\$ -	\$ -	
Estimación No. 2	\$ -	\$ -	\$ -	

Liquidación Estimación No. 2 (Normal)		Importe
Concepto		
Importe De La Estimación	\$	91,165.15
Menos Amortización	\$	-
S u m a	\$	91,165.15
Más 16% I.V.A.	\$	14,586.42
Sub-Total	\$	105,751.57
Saldo Líquido :		\$105,751.57


Contratista:
Ing. Oscar Augusto Mejia Castro


Reviso:
Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN


Contratante:
C. Oracio Traperio Zavala
Gerente General de la JAPAN



JAPAN

Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Navolato



Control Acumulativo de Estimaciones

HOJA : 1

DE : 1

Estimación No. 02 (Dos) Normal : Del 01 al 12 de Agosto del 2023

Importe : \$ 91,165.15

Lugar : EL VERGEL, SIND. DE BACHIMETO.

Obra: REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EL VERGEL, SINDICATURA DE BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Contrato No.

JAPAN/FAISMUN/REH/CARCAMO/ELVERGEL/2023-08

Fecha :

14 de Agosto del 2023

Número	Descripción	Partida		Observaciones
		Importe		
	REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EL VERGEL.			
	INSTALACION ELÉCTRICA	\$	91,165.15	
TOTAL DE LA ESTIMACIÓN :			\$91,165.15	
Fecha del Contrato : 12 de Mayo del 2023		Avance Físico 100%		Avance Financiero \$91,165.15

Contratista :
Ing. Oscar Augusto Mejia Castro

Revisó :
Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

Contratante :
C. Oracio Traperero Zavala
Gerente General de la JAPAN



JAPAN
Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Navolato

Control Acumulativo de Estimaciones



Estimación No. 02 (Dos) Normal : Del 01 al 12 de Agosto del 2023

Lugar: **EL VERGEL, SIND. DE BACHIMETO.**

Obra: **REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO DEL CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EL VERGEL, SINDICATURA DE BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

Importe: **\$ 91,166.15**

Contratista: **ING. OSCAR AUGUSTO MEJIA CASTRO**

Contrato No. **JAPAN/FAISMUN/REH/CARGAMO/ELVERGEL/2023-08**

Presupuesto: **\$846,176.59** 3/IVA Fecha: **14 de Agosto del 2023**

Número	Partida Descripción	Unidad	Presupuesto	Cantidad de Obra			Importe
				Acum. Total	Acum. Ant.	Esta Estim.	
	REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO DEL CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EL VERGEL.						
10018 04	INSTALACION ELÉCTRICA SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 45 KVA TIPO POSTE TRIFASICO 33000/440/220 V, CON PROTOCOLO.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$91,166.15
				SUB-TOTAL DE INSTALACION ELÉCTRICA:			\$91,166.15
				TOTAL DE ESTIMACION No. 2:			\$91,166.15

Contratista:
Ing. Oscar Augusto Mejia Castro

Revisó:
Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

Autorizó:
Oracio Trapero Zavala
Gerente General de la JAPAN