


30 DE JUNIO 2023

NOTA # 1

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA:

"REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN CALLE PAZUAL OROZCO, ENTRE CALLE CODIGO AGRARIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, CON IMPORTE DE \$ 1,772,040.18 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 30 DE JUNIO DE 2023 AL 13 DE AGOSTO DEL 2023; CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2906B-2023, CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A LA EMPRESA CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. FERNANDO ZAZUETA FÉLIX SE ANOTAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE DE LA S.O.P. Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA: EL ING. ERICK HERMINIO GARCIA ANAYA Y POR PARTE DE SOP: ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORGUEZ.



RESIDENTE DE SOP


ING. ERICK HERMINIO GARCIA A
SUPERINTENDENTE

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2906B-2023


30 DE JUNIO DE 2023

NOTA #2

CON ESTA FECHA SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA OFICIO DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL; AMBOS OFICIOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.



RESIDENTE DE OBRAS



ING. ERICK HERMINIO GARCÍA A.
SUPERINTENDENTE

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-290613-2023

NOTA #3

30 DE JUNIO DEL 2023

CON ESTA FECHA SE DAN INICIO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN CALLE PAZUAL OROZCO, ENTRE CALLE CODIGO AGRARIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. SE TRABAJA EN LAS PARTIDAS PRELIMINARES COMO LO SON: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO, EXCAVACION CON MAQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.50 METROS DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA.


RESIDENTE DE SUP
ING. ERICK HERMINIO GARCIA A.
SUPERINTENDENTE

NOTA #4

5 DE JULIO DEL 2023

CARGA MECANICA CON MAQUINARIA DE CAMION CON MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ACARREO DEL MISMO FUERA DE LA OBRA.


RESIDENTE SUP
ING. ERICK HERMINIO GARCIA A.
SUPERINTENDENTE

DIAGRAMA DE OBRAS FECHA
OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2906B-2023

NOTA #5 10 JULIO DEL 2023

SE TRABAJA EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRABÓN EN ACOSTILLADO Y 30 CMS SOBRE EL LOMO DEL TUBO, RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON PLACA VIBRATORIA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TAMBIÉN SE LOCALIZAN LAS REDES PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y ATARJEAS EXISTENTES, ASÍ COMO DE TELEFONOS Y LINEAS ELÉCTRICAS.




RESIDENTE SOP




ING. ERICIL HERMINIO GARCIA A.
SUPERINTENDENTE

NOTA #6 13 JULIO DEL 2023

SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8" (200MM), PARED SOLIDA SERIE METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E 111-1995 SCPI.



RESIDENTE SOP



ING. ERICIL HERMINIO GARCIA A.
SUPERINTENDENTE

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2906B-2023

NOTA #7 17 DE JULIO DEL 2023

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8" (200 MM) Y A SU VEZ SE SUMINISTRA LA TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 18" (450 MM), QUE SE APEGAN A LA NORMA NMX-E-III-1995 SLPI.


RESIDENTE SOP


ING. ERICK-HERMINIO GARCIA A
SUPERINTENDENTE

NOTA #8 21 DE JULIO DEL 2023

SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 18" (450MM). A SU VEZ SUMINISTRAN POSTE PREVENTIVO DE TUBO DE PVC DE 4" PARA SU PROXIMA INSTALACION.



RESIDENTE DE SOP


ING. ERICK HERMINIO GARCIA A.
SUPERINTENDENTE

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2906B-2023

NOTA # 9 26 DE JULIO DE 2023

CON ESTA FECHA SE TERMINA CON LA INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO Y SE TOMAN LAS ULTIMAS MUESTRAS PARA LABORATORIO.



RESIDENTE SOP



ING. ERICK HERMINIO GARCIA R.

NOTA # 10 4 DE AGOSTO DEL 2023

CON ESTA FECHA SE RECIBEN NÚMEROS GENERADORES PERTENEYENTES A LA ESTIMACIÓN # 1 FINIQUITO PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.



RESIDENTE SOP




ING. ERICK HERMINIO GARCIA A.
SUPERINTENDENTE


OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2906B-2023

NOTA # 11 13 DE AGOSTO DEL 2023

CON ESTA FECHA SE APRUEBA LA ESTIMACION
#01 FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE \$ 1,717,724.18
IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 30 DE JUNIO
AL 13 DE AGOSTO DEL 2023, CONTRATO: OPPU-EST-
ADJ-PEST-APDA-2906B-2023 DE LA OBRA: REHABILITACION
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN CALLE PAZUAL
OROZCO, ENTRE CALLE CODIGO AGRARIO Y CALLE 16
DE SEPTIEMBRE, EN ALGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO
DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.



RESIDENTE SOP



ING. ERICK HERMINIO GARCIA A.
SUPERINTENDENTE

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2906B-2023

NOTA # 12


13 DE AGOSTO DEL 2023

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN CALLE PASCUAL OROZCO, ENTRE CALLE CODIGO AGRARIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN ALGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2906B-2023, CON UN IMPORTE DE \$ 1,772,048.18 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2023 AL 13 DE AGOSTO DEL 2023; POR LO CUAL LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (S.O.P.) NOMBRÓ A LA EMPRESA CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V. COMO EJECUTORA DE ESTE CONTRATO:

QUEDANDO DE ESTA MANERA EL FINIQUITO:

CONTRATO	\$ 1,772,048.18	
ESTIMACION DE FINIQUITO	\$ 1,763,327.48	
SUMA ESTIMACIONES	\$ 1,763,327.48	
SALDO A CANCELAR	\$ 8,720.70	
SUMAS IGUALES	\$ 1,772,048.18	\$ 1,772,048.18


RESIDENTE S.O.P.


ING. ERICK HERMINIO GARCIA A.
SUPERINTENDENTE